


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.И. Костин
«28» июня 2018 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июль 2018 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Подключение вновь смонтированного участка отпайки на ПС 110 кВ Заречная	-	-	-	1	23.07	23.07	1	23.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	В/З	Опробование вновь смонтированного участка отпайки на ПС 110 кВ Заречная после реконструкции	-	-	-	3	23.07	25.07	3	23.07	25.07	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Подключение вновь смонтированного участка отпайки на ПС 110 кВ Заречная	-	-	-	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	В/З	Опробование вновь смонтированного участка отпайки на ПС 110 кВ Заречная после реконструкции	-	-	-	3	26.07	28.07	3	26.07	28.07	
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена битых изоляторов	3	09.07	11.07	3	09.07	11.07	3	09.07	11.07	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена провода	30	02.07	31.07	30	02.07	31.07	29	03.07	31.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Очистная - Кемеровская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена грозотроса	31	02.07	01.08	31	02.07	01.08	30	03.07	01.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена провода, замена грозотроса, замена виброгасителей, ремонт фундаментов, выправка опор	31	02.07	01.08	31	02.07	01.08	30	03.07	01.08	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 ч. до 06.00 ч.)	4	Выправка опор, разворот траверс, замена подводной арматуры, замена виброгасителей, вырубка ДКР	4	16.04	19.04	2	23.07	24.07	-	-	-	Недостаточная величина располагаемой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ в период с июня по сентябрь. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2018 года
ВЛ 110 кВ Марининск - Кагантяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена битых изоляторов	3	02.07	04.07	3	02.07	04.07	3	02.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Марининск - Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена битых изоляторов	3	16.07	18.07	3	16.07	18.07	3	16.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чебоксинская по временной схеме со стороны ПС 110 кВ Междуреченская (ПС 220 кВ Междуреченская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чебоксинская)	-	-	-	30	1.07	30.07	15	01.07	15.07	Сокращение сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Междуреченская
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	7	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп. №19 до оп. №91 для выполнения работ по замене провода	-	-	-	30	1.07	30.07	15	01.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 ч. до 08.00 ч.)	0,5	Для БВР по замене провода на ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская 2 цепь с отпайками	-	-	-	30	1.07	30.07	15	01.07	15.07	Сокращение сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Междуреченская с включением на ночь

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с оттайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №91 для включения ВЛ 110 кВ по нормальной схеме	-	-	-	1	30.07	30.07	1	01.07	15.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская
ПС 110 кВ Анжерская															
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	14.08	17.08	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	4	14.08	17.08	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	4	14.08	17.08	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2СШ	4	14.08	17.08	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Тасжана с оттайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР,В-110 ввода 110 Анжерская-Тасжана	2	13.08	14.08	2	17.07	18.07	2	17.07	18.07	
В Ввода-110 Тасжана	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Тасжана	2	13.08	14.08	2	17.07	18.07	2	17.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с оттайкой на ПС Пикстач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР,В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	20.08	21.08	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	
В Ввода-110 Кузель	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	20.08	21.08	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	22.08	23.08	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	22.08	23.08	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	
ПС 110 кВ Беловская															
1 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР разъединителей 1 СШ 110 кВ, покраска металлоконструкций	16	02.07	17.07	16	02.07	17.07	16	02.07	17.07	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Беловская ГРЭС-1	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Беловская ГРЭС-2	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	
В ввода 110 Красный Брод-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Красный Брод-1	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
В ввода 110 Красный Брод-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Красный Брод-2	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
В ввода 110 Новоленинская-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Новоленинская-1	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод, КСЗ осн., рез., АПВ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
В ввода 110 Новоленинская-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Новоленинская-2	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	
В ввода 110 Новоленинская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод, КСЗ осн., рез., АПВ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ШР МШВ-110	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО: привод	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ШР ТН-110-1	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР разъединителей 2СШ-110 кВ, покраска металлоконструкций	16	18.07	01.08	16	18.07	01.08	16	18.07	01.08	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Беловская ГРЭС-1	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Беловская ГРЭС-2	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
В ввода 110 Красный Брод-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ШР-110 Красный Брод-1	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода 110 Красный Брод-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР 2ШР-110 Красный Брод-2	1	23.07	23.07	1	23.07	23.07	1	23.07	23.07	
В ввода 110 Новоленинская-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР 2ШР-110 Новоленинская-1	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	
В ввода 110 Новоленинская-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР 2ШР-110 Новоленинская-2	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 2ШР МШВ-110	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	
ПС 110 кВ Большаяя															
ВЛ 110 кВ Звездная – Большаяя	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	-	-	-	3	02.07	04.07	2	30.07	31.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Яшкинская -Тайга с отпайкой на ПС Хопкино
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 Т-1-16, ШР-1с-110 МСВ-110	-	-	-	3	02.07	04.07	2	30.07	31.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МСВ-110	-	-	-	3	02.07	04.07	2	30.07	31.07	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большаяя	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Воинская	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 Т-2-16, ШР-2с-110 МСВ-110	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МСВ-110	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
ПС 110 кВ Воинская															
ВЛ 110 кВ Воинская – Большаяя	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР ввода-110 Большаяя, ТН ввода-110 Большаяя	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
МВ ввода-110 Большаяя	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110 Большаяя, ТТ ввода-110 Большаяя	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР СР-2, ШР-110 Т-2-10, ШР ввода-110 Большаяя	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТТ МСВ-110, МСВ-110	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТТ-110 МЛРП-110, СР-4	-	-	-	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	
ПС 110 кВ Комплексная															
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 Техноколь-Юрга-500	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МСР 1с-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110-1с	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 Юрга-2-Тяговая	-	-	-	5	16.07	20.07	4	16.07	19.07	Сокращение с сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МСР 2с-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110-2с	-	-	-	5	16.07	20.07	4	16.07	19.07	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
ЭВ-110 ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ ЭВ-110 ЗСМК-1	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	
ЭВ-110 ЗСМК-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт ЭВ-110 ЗСМК-1	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	
ЭВ-110 ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ ЭВ-110 ЗСМК-2	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	
ЭВ-110 ЗСМК-2	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт ЭВ-110 ЗСМК-2	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-1	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-2	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-1	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-2	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонт срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Мозжухинская															
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Покраска металлоконструкций МСРП-110, ТО МСР 1с-110, ТР Т-1-10	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Покраска металлоконструкций МСРП-110, ТО МСР 2с-110, ТР Т-2-10	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	
МСВ-110	КР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Покраска металлоконструкций МСВ-110, ТО МСВ-110	2	30.07	31.07	2	30.07	31.07	2	30.07	31.07	
ПС 110 кВ Мысковская															
1 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 кВ ТН-110-1 и ШР-110 ОПН-110-1	5	02.07	06.07	5	02.07	06.07	5	02.07	06.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-1	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт МШВ-110	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	
2 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 кВ ТН-110-2 и ШР-110 ОПН-110-2	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	5	09.07	13.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская и ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Тоба с отпайкой на ПС Междуреченская
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	5	09.07	13.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-2	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Новоленинская															
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТТ-110 ОМВ-110, 2ШР-110	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	
2сш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 2ШР-110 ОМВ-110,	1	14.05	14.05	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	
ОСШ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР МВ-110 Бел-1, ОР МВ-110 Бел-2, ОР МВ-110 Набережная, ОР МВ-110 БГРЭС, ОР МВ-110 КРП-1	19	03.05	21.05	7	04.05	10.05	7	04.05	10.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская I цепь	1	03.05	03.05	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
МВ-110 Бел-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская I цепь	1	03.05	03.05	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская II цепь	1	04.05	04.05	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
МВ-110 Бел-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская II цепь	1	04.05	04.05	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Набережная-Новоленинская	1	22.06	22.06	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
МВ-110 Набережная	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Набережная-Новоленинская	1	22.06	22.06	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-Новоленинская	1	27.06	27.06	1	09.07	09.07	1	16.07	16.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
МВ-110 БГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-Новоленинская	1	27.06	27.06	1	09.07	09.07	1	16.07	16.07	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская I цепь	1	10.05	10.05	1	10.07	10.07	-	-	-	Несоответствие с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на сентябрь 2018 года
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская I цепь	1	10.05	10.05	1	10.07	10.07	-	-	-	
1сш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 1ШР-110 МВ-110 Набережная, 1ШР-110 МВ-110 КРП-1	17	23.05	08.06	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 КРП-1, 1ШР-110	1	29.05	29.05	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
МВ-110 Набережная	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 Набережная, 1ШР-110	1	25.05	25.05	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5	09.04	13.04	2	16.07	20.07	2	16.07	20.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	28.05	28.05	1	03.07	03.07	1	24.07	24.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изьдинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4)
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	28.05	28.05	1	03.07	03.07	1	24.07	24.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	28.05	28.05	1	03.07	03.07	1	24.07	24.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 1с, МСВ-110, ШР-110 Т-1-16	1	15.05	15.05	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 1с МСВ-110,	1	15.05	15.05	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Горьма	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	30.05	30.05	1	09.07	09.07	1	25.07	25.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1)
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	30.05	30.05	1	09.07	09.07	1	25.07	25.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	30.05	30.05	1	09.07	09.07	1	25.07	25.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16	1	18.05	18.05	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110, Утановка ТТ-110	1	18.05	18.05	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16	1	18.05	18.05	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110, Утановка ТТ-110	1	18.05	18.05	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
ПС 110 кВ Рудничная															
ОСШ-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ОР-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций	38	30.05	06.07	38	30.05	06.07	6	01.07	06.07	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПр	С отключением	Без условий	1	Профилактическое восстановление РЗиА (ЩДЭ), привода, ТТ	9	26.06	04.07	9	26.06	04.07	9	26.06	04.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	С отключением	Без условий	2	Устранение дефекта ТВК на шлейфе между ЛР-110 Спутник и ВЧЗ-110 Спутник фазы "С"	-	-	-	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
В-110 Ввод Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	Устранение дефекта ТВК на шлейфе между ЛР-110 Спутник и ВЧЗ-110 Спутник фазы "С"	-	-	-	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	Для БВР на время устранения дефекта ТВК на шлейфе между ЛР-110 Спутник и ВЧЗ-110 Спутник фазы "С"	-	-	-	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
В-110 Ввод Крох-2	БВР	С отключением	Без условий	2	Для БВР на время устранения дефекта ТВК на шлейфе между ЛР-110 Спутник и ВЧЗ-110 Спутник фазы "С"	-	-	-	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ПС 110 кВ Технонколь															
ВЛ 110 кВ Технонколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР ввода-110 Юрга-500	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР В ввода-110 Юрга-500	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР СР-1, ШР-110 Т-1-16, ШР ввода-110 Юрга-500	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МСВ-110	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07		
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР ТН ввода-110 Юрга-500, СР-3, ГР ввода-110 Юрга-500	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07		
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН ввода-110 Юрга-500	-	-	-	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техноколь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР ввода-110 Юргинская	-	-	-	5	16.07	20.07	5	02.07	06.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	
В ввода 110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР В ввода-110 Юргинская	-	-	-	5	16.07	20.07	5	02.07	06.07		
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР ввода-110 Юргинская, СР-2, ШР-110 Т-2-16	-	-	-	5	16.07	20.07	5	02.07	06.07		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МСВ-110	-	-	-	5	16.07	20.07	5	02.07	06.07		
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР ТН ввода-110 Юргинская, СР-4, ГР ввода-110 Юргинская	-	-	-	5	16.07	20.07	5	02.07	06.07		
ТН ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН ввода-110 Юргинская	-	-	-	5	16.07	20.07	5	02.07	06.07		
ПС 110 кВ Толвая																
Т-1-6,3	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-6,3	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07		
ПС 110 кВ Ширпотреб																
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	ТР ЛР-110 КМК-1	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07		
МВ-110 КМК-1	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	ТР ЛР-110 КМК-1	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07		
МВ-110 КМК-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КМК-1	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07		
ПС 110 кВ Юргинская																
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	-	-	-	5	16.07	20.07	4	16.07	19.07	Сокращение с сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техноколь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	-	-	-	5	16.07	20.07	5	02.07	06.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	
ПС 110 кВ Яйская																
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	17.09	19.09	1	09.07	09.07	1	23.07	23.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на 2АТ ПС 220 кВ АНПЗ (28.05 - 02.00 08.06), для уменьшения объема ввода ГВО в ПАР. Сроки предложения на вывод в ремонт изменены для исключения рисков снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ трансита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая ниже аварийно допустимых значений в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками во время ремонта ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка. Выполнение ремонта ежедневно в период с 23:00 (КЕМ) до 08:00 (КЕМ). Сроки реализации работ в период с 23:00 (КЕМ) 29.06.18 до 08:00 (КЕМ) 01.07.18. Оперативно, выполнить при условии деления на ПС 110 кВ Маринская по В-110 А-6, В-110 А-16.	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 кВ, СР-110 кВ	3	17.09	19.09	1	09.07	09.07	1	23.07	23.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Иверка - Ангибесская с отпайкой на ПС Беркульская. Выполнение ремонта ежедневно в период с 23:00 (КЕМ) до 08:00 (КЕМ). Оперативно, выполнить при условии деления на ПС 110 кВ Маринская по В-110 А-6, В-110 А-16.	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР СР-4 110 кВ	3	17.09	19.09	1	09.07	09.07	1	23.07	23.07		
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТР ШР-110 кВ, ТО ТН-110 кВ, В-110 кВ	3	17.09	19.09	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 кВ	6	20.09	25.09	1	11.07	11.07	1	12.07	12.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская. Выполнение ремонта ежедневно в период с 23.00 (КЕМ) до 08.00 (КЕМ). Оперативно, выполнить при условии деления на ПС 110 кВ Маринская по В-110 А-6, В-110 А-16.
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 кВ, СР-110 кВ	6	20.09	25.09	1	11.07	11.07	1	12.07	12.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	-	-	-	1	11.07	11.07	1	12.07	12.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР СР-3 110 кВ	6	20.09	25.09	1	11.07	11.07	1	12.07	12.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками с включением ремонтной перемычки
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТР ШР-110 кВ, ТН-110 кВ, В-110 кВ	6	20.09	25.09	2	12.07	13.07	2	05.07	06.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО МСВ-110	-	-	-	2	12.07	13.07	2	05.07	06.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	Профилактическое восстановление РЗА, привода, ТТ	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	5	16.07	20.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анозерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Яйшкнская															
1 СШ 110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	КР 1 СШ 110 кВ, КР 1ШР-110 Тайга, 1ШР-110 ЯЦЗ-1, 1ШР-110 Юргинская-1, ШР-110 ТН-110 1СШ, 1ШР-110 Т-3-10	17	01.08	17.08	17	02.07	18.07	17	02.07	18.07	
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий		КР 1ШР-110 Тайга, 1ШР-110 ЯЦЗ-1, 1ШР-110 Юргинская-1, ШР-110 ТН-110 1СШ, ТО МШВ-110	17	01.08	17.08	17	02.07	18.07	17	02.07	18.07	
ОСШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Тайга, ОР-110 ЯЦЗ-1, ОР-110 Юргинская-1, ОР-110 Т-3-10, ОР-110 Сураново, ТО ОВ-110, КР разъединителей ОСШ 110 кВ	17	01.08	17.08	17	02.07	18.07	17	02.07	18.07	
ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Тайга, ОР-110 ЯЦЗ-1, ОР-110 Юргинская-1, ОР-110 Т-3-10, ОР-110 Сураново, ТО ОВ-110	17	01.08	17.08	17	02.07	18.07	17	02.07	18.07	
ТН-110 1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1СШ	17	01.08	17.08	17	02.07	18.07	17	02.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Яйшкнская - Тайга с отпайкой на ПС Холкино	КР	С отключением	Без условий	2	КР ЛР-110 Тайга, ОР-110 Тайга ремонт разъединителя 110 кВ, КР ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель	3	01.08	03.08	3	02.07	04.07	3	02.07	04.07	
В-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 Тайга	3	01.08	03.08	3	02.07	04.07	3	02.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яйшкнская I цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	КР ЛР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1	2	06.08	07.08	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
В-110 Юргинская-1	КР	С отключением	Без условий	2	КР 1ШР-110 Юргинская-1, ТО В-110 Юргинская-1	2	06.08	07.08	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Яйшкнская - Сураново	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Сураново	2	08.08	09.08	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	
В-110 Сураново	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 Сураново	2	08.08	09.08	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	
2 СШ 110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	КР 2 СШ 110 кВ, КР 2ШР-110 Тайга, 2ШР-110 ЯЦЗ-1, 2ШР-110 Юргинская-1, 2ШР-110 Т-3-10	12	20.08	31.08	9	23.07	31.07	9	23.07	31.07	
В-110 Тайга	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР 2ШР-110 Тайга	2	20.08	21.08	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	
В-110 Юргинская-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР 2ШР-110 Юргинская-1	3	22.08	24.08	3	25.07	27.07	3	25.07	27.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яйшкнская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Юргинская-2, ЛР-110 Юргинская-2	-	-	-	3	25.07	27.07	3	25.07	27.07	
РП 10 кВ Центр Здоровья															
В-10 ф-10-1-ГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ячейки ВВ-10	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	
В-10 ф-10-2-ГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ячейки ВВ-10	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
МСВ-10 1-2с	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ячейки ВВ-10	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	
МСВ-10 2-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ячейки ВВ-10	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСА-0,4 1-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ячейки 0,4 кВ	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	
МСА-0,4 2-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ячейки 0,4 кВ	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
ВА-0,4 ф-0,4-1-Корпус №2 КЭ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ячейки 0,4 кВ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ВА-0,4 ф-0,4-17-Корпус №1 КЭ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ячейки 0,4 кВ	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



А.А. Сибиряков