


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер

С.Г. Тараканов
«25» ноября 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на декабрь 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводем годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Таежная															
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	ТР	с отключением	без условий	02:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Барзас в сторону 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	2 дн	10.12	11.12	2 дн	10.12	11.12	
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение шлейфов к ЛР-110 Барзас со стороны 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	1 дн	21.12	21.12	1 дн	21.12	21.12	
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	5 дн	21.12	25.12	5 дн	21.12	25.12	
ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалеvская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Крохалеvская в сторону 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская	-	-	-	2 дн	11.12	12.12	2 дн	11.12	12.12	
ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалеvская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	В связи с заменой 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская	-	-	-	16 дн	11.12	26.12	16 дн	11.12	26.12	
ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалеvская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение шлейфов к ЛР-110 Крохалеvская со стороны 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская	-	-	-	1 дн	26.12	26.12	1 дн	26.12	26.12	
ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалеvская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская	-	-	-	5 дн	26.12	30.12	5 дн	26.12	30.12	
В-110 Барзас	КР	с отключением	без условий	08:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Барзас в сторону 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас Замена 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас Подключение шлейфов к ЛР-110 Барзас со стороны 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	12 дн	10.12	21.12	12 дн	10.12	21.12	
В-110 Барзас	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	5 дн	21.12	25.12	5 дн	21.12	25.12	
В-110 Крохалеvская	КР	с отключением	без условий	08:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Крохалеvская в сторону 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская Замена 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская Подключение шлейфов к ЛР-110 Крохалеvская со стороны 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская	-	-	-	16 дн	11.12	26.12	16 дн	11.12	26.12	
В-110 Крохалеvская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская	-	-	-	5 дн	26.12	30.12	5 дн	26.12	30.12	
МШВ-110	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	2 дн	21.12	22.12	2 дн	21.12	22.12	
МШВ-110	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Крохалеvская, 2ТТ-110 Крохалеvская	-	-	-	2 дн	26.12	27.12	2 дн	26.12	27.12	
ОМВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 Барзас	-	-	-	11 дн	11.12	21.12	11 дн	11.12	21.12	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1СШ-110 кВ	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	2 дн	21.12	22.12	2 дн	21.12	22.12	
2 СШ-110 кВ	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой 1ТТ-110 Крохалевская, 2ТТ-110 Крохалевская	-	-	-	2 дн	26.12	27.12	2 дн	26.12	27.12	