

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.И. Костин

«27» июля 2018 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на август 2018 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно- режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ТР	с отключением	Без условий	2	Выправка опор, ремонт опоры (устранения замечаний выявленных ООО "СЭТЛ")	4	22.08.	25.08.	4	22.08.	25.08.	4	22.08.	25.08.	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	с отключением	Без условий	2	Замена изоляции	5	27.08.	31.08.	5	27.08.	31.08.	5	27.08.	31.08.	
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками	ТР	с отключением	Без условий	1	Замена битых изоляторов	-	-	-	3	13.08.	15.08.	3	13.08.	15.08.	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	с отключением	Без условий	4	Замена грозотроса	31	02.07.	01.08.	30	03.07.	01.08.	30	03.07.	01.08.	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	с отключением	Без условий	4	Замена провода, замена грозотроса, замена виброгасителей, ремонт фундаментов, выправка опор	31	02.07.	01.08.	30	03.07.	01.08.	30	03.07.	01.08.	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	с отключением	Без условий	1	Замена битых изоляторов	3	29.08.	31.08.	3	29.08.	31.08.	3	29.08.	31.08.	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	с отключением	Без условий	2	Монтаж ОКСН на ВЛ выполнение программы ССПИ на 2018г	-	-	-	5	20.08.	24.08.	3	12.08.	14.08.	Корректировка сроков проведения работ в связи с согласованием ограничения потребителя электрической мощности, электроснабжение которого осуществляется с шин ПС 110 кВ Толевая (письмо собственника от 12.07.2018 №526)
ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалеvская	БВР	с отключением	Без условий	2	Монтаж ОКСН на ВЛ выполнение программы ССПИ на 2018г	-	-	-	5	06.08.	10.08.	5	06.08.	10.08.	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	Без условий	1	Выправка опор, разворот траверс, замена подводной арматуры, замена виброгасителей, вырубка ДКР на отпайке на ПС Литвиново	5	06.08.	10.08.	5	06.08.	10.08.	5	06.08.	10.08.	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемотехнические условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	Без условий	1	Выправка опор, разворот траверс, замена подвешенной арматуры, замена виброгасителей, вырубка ДКР на отпайке на ПС Литвиново	5	27.08.	31.08.	5	27.08.	31.08.	5	27.08.	31.08.	
ПС 110 кВ Анжерская															
ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО ЛР,В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	20.08.	21.08.	2	20.08.	21.08.	2	20.08.	21.08.	
В Ввода-110 Кузель	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	20.08.	21.08.	2	20.08.	21.08.	2	20.08.	21.08.	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	22.08.	23.08.	2	22.08.	23.08.	2	22.08.	23.08.	
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	22.08.	23.08.	2	22.08.	23.08.	2	22.08.	23.08.	
2 СШ-110 кВ	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	
МШВ-110	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО МШВ-110	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	
ОВ-110	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО ОВ-110	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	
ТН-110-2СШ	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО ТН-110-2СШ	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	4	14.08.	17.08.	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО ЛР,В-110 ввода 110 Анжерская-Таежная	2	13.08.	14.08.	2	13.08.	14.08.	2	13.08.	14.08.	
В ввода-110 Таежная	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Таежная	2	13.08.	14.08.	2	13.08.	14.08.	2	13.08.	14.08.	
ПС 110 кВ Афонинская															
МВ ввода-110 Краснобродская	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ МВ ввода -110 краснобродская	4	20.08.	23.08.	4	20.08.	23.08.	4	14.08.	17.08.	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с планируемыми работами на ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская
ПС 110 кВ Беловская															
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1	20.08.	20.08.	1	20.08.	20.08.	1	20.08.	20.08.	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода-110 Красный Брод-1	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1	20.08.	20.08.	1	20.08.	20.08.	1	20.08.	20.08.	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1	21.08.	21.08.	1	21.08.	21.08.	1	21.08.	21.08.	
В ввода-110 Красный Брод-2	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1	21.08.	21.08.	1	21.08.	21.08.	1	21.08.	21.08.	
2 ШП 110 кВ	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР разъединителей 2ШП-110 кВ, покраска металлоконструкций	15	18.07.	01.08.	15	18.07.	01.08.	15	18.07.	01.08.	
ТН-110-2	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ШР ТН-110-2	1	01.08.	01.08.	1	01.08.	01.08.	1	01.08.	01.08.	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1	13.08.	13.08.	1	13.08.	13.08.	1	13.08.	13.08.	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1	13.08.	13.08.	1	13.08.	13.08.	1	13.08.	13.08.	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1	14.08.	14.08.	1	14.08.	14.08.	1	14.08.	14.08.	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1	14.08.	14.08.	1	14.08.	14.08.	1	14.08.	14.08.	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Новоленинская-2, ЛР ввода 110 Новоленинская-2	1	07.08.	07.08.	1	07.08.	07.08.	1	07.08.	07.08.	
В ввода-110 Новоленинская-1	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1	1	06.08.	06.08.	1	06.08.	06.08.	1	06.08.	06.08.	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1	1	06.08.	06.08.	1	06.08.	06.08.	1	06.08.	06.08.	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода-110 Новоленнинская-2	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Новоленнинская-2, ЛР ввода 110 Новоленнинская-2	1	07.08.	07.08.	1	07.08.	07.08.	1	07.08.	07.08.	
ОСШ 110 кВ	ТР	с отключением	Без условий	1	ТР разъединителей ОСШ-110 кВ	16	06.08.	21.08.	16	06.08.	21.08.	16	06.08.	21.08.	
ПС 110 кВ Большая															
МСВ-110	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР МСВ-110	-	-	-	3	13.08.	15.08.	3	27.08.	29.08.	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можужинская с отпайкой на ПС Толевая
1с-110 кВ	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 Т-1-16, ШР-1с-110 МСВ-110	-	-	-	3	13.08.	15.08.	3	27.08.	29.08.	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	-	-	-	3	13.08.	15.08.	3	27.08.	29.08.	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МШВ-110	КР	с отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МШВ-110	5	06.08.	10.08.	5	06.08.	10.08.	5	06.08.	10.08.	
МШВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	2	ТО-В: КСЗ и АПВ МСВ-ОВ-110	5	20.08.	24.08.	5	20.08.	24.08.	5	20.08.	24.08.	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
ПС 110 кВ Мысковская															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 ТУГРЭС-1	2	27.08.	28.08.	2	27.08.	28.08.	2	27.08.	28.08.	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 ТУГРЭС-1	ВПр	с отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ МВ-110 ТУГРЭС-1	2	27.08.	28.08.	2	27.08.	28.08.	2	27.08.	28.08.	
ПС 110 кВ Очистная															
1с-110 кВ	КР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Ремонт металлоконструкций. ТО МСВ-110	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
2с-110 кВ	КР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Ремонт металлоконструкций. ТО МСВ-110	3	08.08.	10.08.	3	08.08.	10.08.	3	08.08.	10.08.	
МВ-110 НКТЭЦ	КР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Ремонт металлоконструкций. ТР Т-2-16	3	08.08.	10.08.	3	08.08.	10.08.	3	08.08.	10.08.	
МВ-110 Кем.ТЭЦ	КР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Ремонт металлоконструкций. ТР Т-1-16	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
МСВ-110	КР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Ремонт металлоконструкций. ТО МСВ-110	5	06.08.	10.08.	5	06.08.	10.08.	5	06.08.	10.08.	
ПС 110 кВ Плотниковская															
МЛРП-110	БВР	с отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителя ф."В"	1	03.08.	03.08.	1	03.08.	03.08.	1	03.08.	03.08.	
МСВ-110	ТР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР МСВ-110	-	-	-	1	08.08.	08.08.	1	08.08.	08.08.	
В-110 Разъезд 157	ТР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР В-110 Разъезд 157	-	-	-	1	07.08.	07.08.	1	07.08.	07.08.	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	с отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителя ф."В"	1	03.08.	03.08.	1	03.08.	03.08.	1	03.08.	03.08.	
В-110 Кемеровская	БВР	с отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителя ф."В"	1	03.08.	03.08.	1	03.08.	03.08.	1	03.08.	03.08.	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	1	Профилактическое восстановление РЗиА (ЩДЭ), привода, ТТ	5	27.08.	31.08.	5	27.08.	31.08.	5	27.08.	31.08.	


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Ввод Крох-2	КР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110. Ремонт ограждения КС-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций	5	10.08.	14.08.	5	10.08.	14.08.	5	10.08.	14.08.	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохлевская II цепь	КР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110. Ремонт ограждения КС-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций	5	10.08.	14.08.	5	10.08.	14.08.	5	10.08.	14.08.	
ОСП-110	КР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Крох-2	-	-	-	5	10.08.	14.08.	5	10.08.	14.08.	
ПС 110 кВ Спутник															
МСВ-110	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР МСВ-110	-	-	-	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 ввода-110 Каштан	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	2	ТР В-110 ТР В-110	-	-	-	2	14.08.	15.08.	2	14.08.	15.08.	
В-110 Ввод-110 БСК-110	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 Т-1-16, ШР-1с-110 МСВ-110	-	-	-	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
ПС 110 кВ Чебоксинская															
2с-110	БВР	с отключением	Без условий	2	Для БВР на время текущего ремонта ШР-110 Т-2-6,3	2	14.08.	15.08.	2	14.08.	15.08.	2	14.08.	15.08.	
ПС 110 кВ Шахтовая															
МСВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	1	ТО-К: МСВ- 110	2	13.08.	14.08.	2	13.08.	14.08.	2	13.08.	14.08.	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	БВР	с отключением	Без условий	2	БВР на время ЛР-110 КМК-2	2	21.08.	22.08.	2	21.08.	22.08.	2	22.08.	23.08.	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на 2с 110 Южно-Кузбасская ГРЭС
МВ-110 КМК-2	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 КМК-2	2	21.08.	22.08.	2	21.08.	22.08.	2	22.08.	23.08.	
МВ-110 КМК-2	ВПр	с отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КМК-2	2	21.08.	22.08.	2	21.08.	22.08.	2	22.08.	23.08.	
ПС 110 кВ Юргинская															
ТН-110-1СШ	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-1СШ	-	-	-	1	31.08.	31.08.	1	31.08.	31.08.	
ТН-110-2СШ	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-2СШ	-	-	-	1	10.08.	10.08.	1	10.08.	10.08.	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Яшкнская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнская II цепь с отпайками	КР	с отключением	Без условий	2	КР ЛР-110 Юргинская-2, ОР-110 Юргинская-2	-	-	-	3	01.08.	03.08.	2	01.08.	02.08.	Сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Яшкнская -Тайга с отпайкой на ПС Хопкино
В ввод-110 Юрга-2	КР	с отключением	Без условий	2	КР 2ШР-110 Юргинская-2, ТР В-110 Юргинская-2	-	-	-	3	01.08.	03.08.	2	01.08.	02.08.	
ВЛ 110 кВ Яшкнская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	КР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель	-	-	-	3	06.08.	08.08.	3	13.08.	15.08.	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнская I цепь с отпайками
В ввод-110 Кузель	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР В-110 Кузель, КР 2ШР-110 Кузель	-	-	-	3	06.08.	08.08.	3	13.08.	15.08.	
ВЛ 110 кВ Яшкнская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	КР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель	-	-	-	3	22.08.	24.08.	3	22.08.	24.08.	
В ввод-110 Кузель	ТР	с отключением	Без условий	2	ТР В-110 Кузель, КР 2ШР-110 Кузель	-	-	-	3	22.08.	24.08.	3	22.08.	24.08.	
ВЛ 110 кВ Яшкнская - Сураново (А-27)	КР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Сураново	2	08.08.	09.08.	2	08.08.	09.08.	2	16.08.	17.08.	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнская I цепь с отпайками
В ввода-110 Сураново	ТР	с отключением	Без условий	2	ТО В-110 Сураново	2	08.08.	09.08.	2	08.08.	09.08.	2	16.08.	17.08.	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнская I цепь с отпайками	КР	с отключением	Без условий	2	КР ЛР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
В ввод-110 Юрга-1	КР	с отключением	Без условий	2	КР 1ШР-110 Юргинская-1, ТО В-110 Юргинская-1	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	2	06.08.	07.08.	
ВЛ 110 кВ Яшкнская -Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	КР	с отключением	Без условий	2	КР ЛР-110 Тайга, ОР-110 Тайга ремонт разъединителя 110 кВ	3	01.08.	03.08.	3	01.08.	03.08.	2	03.08.	04.08.	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнская II цепь с отпайками
В ввод-110 Тайга	ТР	с отключением	Без условий	2	ТО В-110 Тайга	3	01.08.	03.08.	3	01.08.	03.08.	2	03.08.	04.08.	
1 СШ-110 кВ	КР	с отключением	Без условий	2	КР 1 СШ 110 кВ, КР 1ШР-110 Тайга, 1ШР-110 ЯЦЗ-1, 1ШР-110 Юргинская-1, ШР-110 ТН-110 1СШ, 1ШР-110 Т-3-10	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	
2 СШ-110 кВ	КР	с отключением	Без условий	2	КР 2 СШ 110 кВ, КР 2ШР-110 Тайга, 2ШР-110 ЯЦЗ-1, 2ШР-110 Юргинская-1, 2ШР-110 Т-3-10	12	20.08.	31.08.	12	20.08.	31.08.	12	20.08.	31.08.	
В ввод-110 Тайга	КР	с отключением	С переводом на ОВ	2	КР 2ШР-110 Тайга	2	20.08.	21.08.	2	20.08.	21.08.	2	20.08.	21.08.	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемотехнические условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввод-110 Юрга-1	КР	с отключением	С переводом на ОВ	2	КР 2ШР-110 Юргинская-1	3	22.08.	24.08.	3	22.08.	24.08.	3	22.08.	24.08.	
МШВ-110	КР	с отключением	Без условий	2	КР 1ШР-110 Тайга, 1ШР-110 ЯЦЗ-1, 1ШР-110 Юргинская-1, ШР-110 ТН-110 1СШ, ТО МШВ-110	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	
ОМВ-110	КР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Тайга, ОР-110 ЯЦЗ-1, ОР-110 Юргинская-1, ОР-110 Т-3-10, ОР-110 Сураново, ТО ОВ-110	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	
ТН-110-1СШ	ТР	с отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1СШ	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	
ТН-110-2СШ	ТР	с отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2СШ	-	-	-	2	09.08.	10.08.	2	09.08.	10.08.	
ОСШ-110	БВР	с отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Тайга, ОР-110 ЯЦЗ-1, ОР-110 Юргинская-1, ОР-110 Т-3-10, ОР-110 Сураново	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	17	01.08.	17.08.	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

И.о. заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника ЦУС


Д.Ф. Воропаев


И.А. Дедов