

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер
 _____ Н.А. Крылов
 «28» декабря 2015 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ на 2016 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ												
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции. Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки	3	13.12	15.12	3	13.12	15.12	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции. Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки	3	17.10	19.10	3	24.10	26.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
ВЛ 110 кВ Антибесская - Мариинск с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	2	13.06	14.06	2	10.05	14.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2С-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Барзас - Крохалевская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	2	21.01	22.01	2	21.01	22.01	
ВЛ 110 кВ Заискитимская - Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	2	04.10	05.10	2	20.06	21.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами ОАО "Кемеровская генерация"
ВЛ 110 кВ Заискитимская - Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10	
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Бериккульская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	3	01.06	03.06	3	01.08	03.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Троицкая – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	5	06.06	10.06	5	04.04	08.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	06.10	06.10	1	18.07	18.07	Перенос сроков ремонта для сооответствия с работами ОАО "Кемеровская генерация"
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	10	21.05	30.05	12	18.04	29.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с ремонтом АТ-1-125 ПС 220 кВ Краснополянская
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	11.10	11.10	1	06.06	06.06	Перенос сроков ремонта ВЛ 110 кВ Заискитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на оп.№32 для БВР по монтажу ВОЛС на отпайке на ПС Весенняя	1	23.05	23.05	1	25.04	25.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с ремонтом АТ-1-125 ПС 220 кВ Краснополянская. При условии ограничения режима потребления с шин ПС 110 кВ Весенняя
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Монтаж ВОЛС на отпайке на ПС Весенняя	5	23.05	27.05	5	25.04	29.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на оп.№32	1	27.05	27.05	1	29.04	29.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	10	11.05	20.05	10	11.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Обрезка крон деревьев с АГП, заделка трещин на ж/б, замена изоляции	5	01.02	05.02	5	01.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции, расширение трассы	2	14.11	15.11	2	14.11	15.11	
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции. Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки	3	15.08	17.08	3	08.09	10.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Заря – Юрга
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	КР	С отключением	С вводом на ночь	2	На отпайке на ПС 110 кВ РМК замена фарфоровой изоляции на стеклянную в количестве 450 шт.	10	01.10	10.10	10	01.10	10.10	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	КР	С отключением	С вводом на ночь	2	На отпайке на ПС 110 кВ РМК замена фарфоровой изоляции на стеклянную в количестве 450 шт.	10	15.10	25.10	10	15.10	25.10	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Марининск - Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	5	11.07	15.07	5	16.05	20.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка
ВЛ 110 кВ Марининск - Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	3	04.07	06.07	3	10.05	12.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	26	25.07	19.08	27	04.04	30.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ИСШ-220 Томь-Усинская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления	16	16.05	31.05	16	15.08	30.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ
ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления	30	01.06	30.06	30	31.08	29.09	
ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления	27	01.07	27.07	27	30.09	26.10	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	10	29.08	07.09	10	29.08	07.09	При условии согласования ограничения режима потребления с шин ПС 110 кВ Толевая
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Очистная	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	5	11.04	15.04	5	04.07	08.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	19.12	21.12	3	19.12	21.12	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	05.12	07.12	3	05.12	07.12	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 - Разъезд-31	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	12.12	14.12	3	12.12	14.12	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	1	13.01	13.01	1	13.01	13.01	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции, расширение трассы	2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	3	18.01	20.01	3	18.01	20.01	
ВЛ 110 кВ Таежная - Барзас	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	2	14.01	15.01	2	14.01	15.01	
ВЛ 110 кВ Таежная - Крохалевская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	2	11.01	12.01	2	11.01	12.01	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	КР	С отключением	Без условий	ВЗ	Замена провода АС-150 в пролетах опор №28 - №50 по трассе 5,9 км.	46	01.07	15.08	41	10.05	19.06	Перенос и сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СП-220 Томь-Усинская ГРЭС и 2СП-220 Томь-Усинская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	10	06.06	15.06	10	22.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	КР	С отключением	Без условий	ВЗ	Замена провода АС-150 в пролетах опор №28 - №50 по трассе 5,9 км.	31	16.08	15.09	16	13.8	28.8	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Теба с отпайкой на ПС Междуреченская
									15	14.9	28.9	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	2	01.02	02.02	2	01.02	02.02	
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	3	18.07	20.07	3	18.07	20.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки	3	16.05	18.05	3	16.05	18.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	26	12.09	07.10	26	05.10	30.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1-125 ПС 220 кВ КМК-1
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	19	10.10	28.10	19	01.11	19.11	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Анжерская												
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	02.06	03.06	2	05.07	06.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Тайга-Анжерская	2	06.06	07.06	2	04.04	05.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2С-110кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская
1 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	18.06	19.06	2	03.05	04.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Кузель-Анжерская	2	15.08	16.08	2	08.09	09.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Заря – Юрга
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	15.08	19.08	6	08.09	13.09	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	5	15.08	19.08	6	08.09	13.09	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	5	15.08	19.08	6	08.09	13.09	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2СШ	5	15.08	19.08	6	08.09	13.09	
В Ввода-110 Кузель	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110: КСЗ осн., АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ) - ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач, привода В-110	3	15.08	17.08	3	08.09	10.09	Перенос выключателя в срок отключения ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач
В Ввода-110 Тайга	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110: КСЗ осн., АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ) - ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач, привода В-110	3	15.11	17.11	3	15.11	17.11	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В Ввода-110 Тайга	3	15.11	17.11	3	15.11	17.11	
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110: Проф. Восстановление КСЗ осн. с РС, АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ) - ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь, привода В-110	3	13.12	15.12	3	13.12	15.12	
ПС 110 кВ Беловская												
В ввода-110 Красный Брод-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Красный Брод-1	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
В ввода-110 Красный Брод-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Красный Брод-2	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Новоленинская-1: ТО КСЗ осн. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Новоленинская-1: ТО КСЗ рез. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	02.09	02.09	1	02.09	02.09	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Новоленинская-2: ТО КСЗ осн. и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Новоленинская-2: ТО КСЗ рез. и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
ПС 110 кВ Берговая												
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 Т-1-40	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	
МСРП-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР МСР-110 №1	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 Т-2-40	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	
МСРП-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР МСР-110 №2	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	
ПС 110 кВ Большеямная												
ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ, МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	06.06	09.06	4	04.04	07.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	06.06	09.06	4	04.04	07.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Воинская												
МВ ввода-110 Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода 110 Большеямная; ТТ ввода 110 Большеямная; ТТ-110 МСРП-110; СР-4-110; ЛР ввода 110 Большеямная; ТН ввода 110 Большеямная	5	06.06	10.06	5	04.04	08.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Большеямная	5	06.06	10.06	5	04.04	08.04	
МВ ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3-110; ТН ввода 110 Юргинская; ЛР ввода 110 Юргинская; ТТ ввода 110 Юргинская; МВ ввода 110 Юргинская	5	13.06	17.06	5	21.03	25.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Юргинская	5	13.06	17.06	5	21.03	25.03	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО т.т. 110	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
МЛРП-110	БВР	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МСВ-110	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
ПС 110 кВ Высокая												
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	КР	С отключением	Без условий	24	КР МВ-110 (тип МКП-110М)	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	КР	С отключением	Без условий	24	КР МВ-110 (тип МКП-110М)	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ПС 110 кВ Комплексная												
ВЛ 110 кВ Технониколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
ПС 110 кВ Космическая												
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	4	04.10	07.10	4	20.06	23.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами ОАО "Кемеровская генерация"
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	04.10	07.10	4	20.06	23.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Заискуитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	4	10.10	13.10	4	10.10	13.10	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	10.10	13.10	4	10.10	13.10	
ПС 110 кВ Красный Брод												
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110,ТТ	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Карагайлинская-Новая	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
МВ ввода-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110,ТТ	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменная	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Афонинская	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ПС 110 кВ Кузнецкая												
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 Т-1-40, ШР-110 ТН-110 №1	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	
ТН-110-1	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 ТН-110 №1	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-1, ШР-110 1с. МСВ-ОВ-110, ШР-110 1с. МСП-110	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МВ-110 КФЗ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-1	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МСВ-ОВ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 1с. МСВ-ОВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-2, ШР-110 2с. МСВ-ОВ, ШР-110 ТН-110 №2	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
МВ-110 КФЗ-2	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-2	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
МСВ-ОВ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 2с. МСВ-ОВ	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
ТН-110-2	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 ТН-110 №2	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
МВ-110 ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110, ТТ	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 ЗСМК-1	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
ПС 110 кВ КФ3-1												
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 ОПН-110-1	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
ПС 110 кВ КФ3-2												
ОМВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В, КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), Пр-110, ТТ	5	08.02	12.02	5	08.02	12.02	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В, (МФО,МТЗ,ЗЗ), ТО-К, Пр, ТТ	3	15.02	17.02	3	15.02	17.02	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В, Доп.защиты (ДЗ,ЗЗ), МВ-110, ТТ	3	21.03	23.03	3	21.03	23.03	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 НКАЗ-1	3	21.03	23.03	3	21.03	23.03	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В, Доп.защиты (ДЗ,ЗЗ), МВ-110,ТТ	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 НКАЗ-2	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
МВ-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО),МВ-110,ТТ	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Кузнецкая-1	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
1 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110-1СШ Т-1-80, ШР-110-1СШ Т-2-80, ШР-110-1СШ Т-4-80, КР ШР-110-1СШ Кузнецкая-1	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
МВ-110 Кузнецкая-1	БВР	С отключением	С переводом на ОВ	1	КР ШР-110-1СШ Кузнецкая-1	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ-110 Кузнецкая-1	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
ТН-110-1	БВР	С отключением	Без условий	1	ТО-В ТН-110-1	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	
ТН-110-2	БВР	С отключением	Без условий	1	ТО-В ТН-110-2	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 КФ3-1: ТО-В, КСЗ (ДЗ,ЗЗ,МФО), Пр-110, ТТ	3	11.10	13.10	3	11.10	13.10	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Мысковская												
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В, КСЗ, АПВ МШВ-110,ТТ	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ТУГРЭС-1	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	
2 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2СШ Куреинская-1	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	
2 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2СШ Куреинская-2	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
МВ-110 Междуреченская-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-1; КР ШР-110 2СШ Междуреченская-1	2	01.06	02.06	2	26.04	27.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР ШР-110 1СШ Междуреченская-1; КР ШР-110 2СШ Междуреченская-1	2	01.06	02.06	2	26.04	27.04	
1 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-1	1	01.06	01.06	1	26.04	26.04	
2 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2СШ Междуреченская-1	1	02.06	02.06	1	27.04	27.04	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Междуреченская-2	1	10.06	10.06	1	03.05	03.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2СШ-110 Томь-Усинская ГРЭС
МВ-110 Междуреченская-2	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-2; ЛР-110 Междуреченская-2	1	10.06	10.06	1	03.05	03.05	
1 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-2	1	10.06	10.06	1	03.05	03.05	
ПС 110 кВ Новоленинская												
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Краснополянская-1: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Краснополянская-2: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 БГРЭС	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Набережная	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Беловская-2: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Тяговая-1: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Тяговая-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО КСЗ и АПВ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
ТН-110 1сш	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1сш	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
				1	ТР ТН-110 1сш							
ТН-110 2сш	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2сш	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
				1	ТР ТН-110 2сш							
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Беловская-1: ТО: КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Тяговая-2: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Тяговая-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская												
В ввода-110 Кр.Брод-Белово-1	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР трансформатора Т-1-40, замена ОПН-110 Т-1-40	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	
В ввода-110 Кр.Брод-Белово-1	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР трансформатора Т-1-40, замена ОПН-110 Т-1-40	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	
В ввода-110 Кр.Брод-Белово-2	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР трансформатора Т-2-32, замена ОПН-110 Т-2-32	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	
В ввода-110 Кр.Брод-Белово-2	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР трансформатора Т-2-32, замена ОПН-110 Т-2-32	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская												
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	Для ТО-В ТН-110-1	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	Для ТО-В ТН-110-2	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
ПС 110 кВ Осинниковская												
МВ-110 ЮК-ТУ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1 СШ ЮКГРЭС-ТУГРЭС-1	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-К: АВРЛ, МВ-110, ТТ, ТН-110-1	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Включение МШВ-110 на время перевода потребителей на 2 СШ	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2 СШ ЮКГРЭС-ТУГРЭС-1	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Включение МШВ-110 на время перевода потребителей на 1 СШ	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ТН-110-1	1	28.04	28.04	1	17.03	17.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2 СШ-220 ПС 500 кВ Новокузнецкая
МВ-110 ЮК-ТУ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ТН-110-1	1	28.04	28.04	1	17.03	17.03	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Включение МШВ-110 на время отключения МВ-110 ЮК-ТУ-1	1	28.04	28.04	1	17.03	17.03	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110-1 Т-1-20 с 1 СШ МВ-110	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ-110 ЮК-ТУ-1	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-К: АВРЛ, МВ-110, ТТ, ТН-110-2	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	24	КР МШВ-110	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	ТО-К: Защиты, МВ-110, ТТ	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Осинниковская тепличная												
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	1	11.05	11.05	1	07.06	07.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-3-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Маганак-2	1	11.05	11.05	1	07.06	07.06	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110 Т-2-10, КР КЗ-110 Т-2-10	1	12.05	12.05	1	06.05	06.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-3-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-3	1	12.05	11.05	1	06.05	06.05	
ПС 110 кВ Польшаевская-3												
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	2	КР ЛР-110 Набережная - Новоленинская	2	13.06	14.06	2	13.06	14.06	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР МСР-110-2с, ЛР-110 Набережная-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-40	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	2	КР ЛР-110 Беловская ГРЭС - Новоленинская	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР МСР-110-1с, ЛР-110 Беловская ГРЭС-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-40	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская												
1с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	Для ТР ТН-110 1с, ТР Т-1-16	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 1с	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 2с, ТР Т-2-16	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 2с	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	
ПС 110 кВ РМК												
МВ-110 Т-1-25	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: МВ-110, ТТ, Защиты, ТН-110-1	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
МВ-110 Т-2-25	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: МВ-110, ТТ, Защиты, ТН-110-2	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Рудничная												
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 Ввода Спутник: Проф. Восстановление КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) - ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник, АПВ В-110 ввода Спутник, привода В-110	2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
В-110 Ввод Шахтер	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ, ТТ-110 кВ,	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
В-110 ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
ТН-110 1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1СШ	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2СШ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ПС 110 кВ Спутник												
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110: Проф. контроль АПВ - МСВ-110, привода МСВ-110	1	18.01	18.01	1	18.01	18.01	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Рудничная	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Крохалевская	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
ПС 110 кВ Тепловая												
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110-1 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3	1	11.05	11.05	1	07.06	07.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-3-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110-2 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3	1	12.05	12.05	1	06.05	06.05	
ПС 110 кВ Техниколь												
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО МСВ-110	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСРП-110	БВР	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МСВ-110	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Техниколь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юргинская; МСРП-110; СР-4-110	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юргинская	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
ВЛ 110 кВ Техниколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юрга-500; МСРП-110 СР-3-110; ТТ-110 МСРП-110	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юрга-500	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
ПС 110 кВ Тяжинская												
ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, ЛР-110 Ввод Мариинск	1	04.07	04.07	1	10.05	10.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка
В-110 Ввод-110 Мариинск	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод-110 Мариинск	1	04.07	04.07	1	10.05	10.05	
В-110 Ввод-110 Мариинск	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110: Проф. Восстановление КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) - ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками, привода В-110, АПВ	3	04.07	06.07	3	10.05	12.05	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Мариинск	1	04.07	04.07	1	10.05	10.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, МСВ-ОВ-110, ОСШ-110 кВ	1	14.07	14.07	1	22.07	22.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, ЛР-110 Ввод Каштан	1	18.07	18.07	1	19.07	19.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка
В-110 Ввод-110 Каштан	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод-110 Каштан	1	18.07	18.07	1	19.07	19.07	
В-110 Ввод-110 Каштан	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110: КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) - ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая, привода В-110, АПВ	3	18.07	20.07	3	19.07	21.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Каштан	1	18.07	18.07	1	19.07	19.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1с	1	18.07	18.07	1	19.07	19.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка. Ремонт возможен при условии включенного состояния ТН-110 2с ПС 110 кВ Тяжинская
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2с	1	18.07	18.07	1	19.07	19.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка. Ремонт возможен при условии включенного состояния ТН-110 1с ПС 110 кВ Тяжинская
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Тисуль	1	19.07	19.07	1	20.07	20.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОРП-110	1	20.07	20.07	1	21.07	21.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-ОВ-110	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	
БСК-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО БСК-110	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	
ПС 110 кВ Ширпотреб												
МВ-110 КМК-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110, ТТ	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 КМК-1	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
МВ-110 КМК-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО). ТО-К: АПВ МВ-110, ТТ	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 КМК-2	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ(ДЗ, ТЗНП, МФО). ТО-К: АПВ МШВ-110, ТТ	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
ТН-110-1	БВР	С отключением	Без условий	1	ТО-К ТН-110-1	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110-2	БВР	С отключением	Без условий	1	ТО-К ТН-110-2	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	
МВ-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО). ТО-К: АПВ МВ-110, ТТ	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ-110 ТЭЦ	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
ПС 110 кВ Юргинская												
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Воинская; МВ ввода-110 Воинская	5	13.06	17.06	5	21.03	25.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Воинская	5	13.06	17.06	5	21.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	23.06	24.06	2	25.07	26.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами ООО "Юргинский машзавод"
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	23.06	24.06	2	25.07	26.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	27.06	28.06	2	20.06	21.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами ООО "Юргинский машзавод"
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	27.06	28.06	2	20.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-1; МВ ввода-110 Юрга-500-1	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-1	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-2; МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2СШ	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
ОМВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОМВ-110	3	27.07	29.07	3	27.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Технониколь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юргинская-Технониколь; МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-2 тяговая; МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
ПС 110 кВ Яйская												
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	23.05	25.05	3	05.07	07.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	23.05	25.05	3	05.07	07.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-4 110 кВ	3	23.05	25.05	3	05.07	07.07	
ТН-110-2с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2с	3	23.05	25.05	3	05.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3 110 кВ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ТН-110-1с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1с	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ПС 110 кВ Яшкинская												
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Сураново	БВР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Сураново	2	03.05	04.05	2	21.03	22.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Сураново	2	03.05	04.05	2	21.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	БВР	С отключением	Без условий	2	ОР-110ввод-110 Кузель	2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ОР-110ввод-110 Кузель	2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	БВР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Тайга	2	10.05	11.05	2	28.03	29.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС-Ново-Анжерская
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Тайга	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Юрга-1	2	12.05	13.05	2	30.05	31.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС-Ново-Анжерская
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Юрга-1	2	12.05	13.05	2	30.05	31.05	Перенос ремонта в срок работ на ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками
1 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1 СШ-110 кВ	12	14.05	25.05	12	14.05	25.05	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110, ШР-110	12	16.05	27.05	12	14.05	25.05	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на 1 СШ 110 ПС 110 кВ Яшкинская
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110, ШР-110	12	16.05	27.05	12	14.05	25.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Юрга-2	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Юрга-2	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	В-110, ШР-110	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2 СШ-110 кВ	12	28.05	08.06	12	28.05	08.06	Перенос ремонта на исходный срок
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110, ШР	12	28.05	08.06	12	28.05	08.06	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому и
ситуационному управлению -
начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.М. Капицкий

