

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер



С.Г. Тараданов
«24» декабря 2021 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на январь 2022 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Антибесская – Марининск с отпайкой на ПС 3704 км	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Антибесская – Марининск с отпайкой на ПС 3704 км (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	17.01	17.01	1	17.01	17.01	1	17.01	17.01	
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	18.01	18.01	1	18.01	18.01	1	18.01	18.01	
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	19.01	19.01	1	19.01	19.01	1	19.01	19.01	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	20.01	20.01	1	20.01	20.01	1	20.01	20.01	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213А)	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Чель	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	1	Пуско-наладочные работы АЛАР ВЛ 110 кВ Анжерская - Чель	-	-	-	2	10.01	11.01	2	10.01	11.01	
В-110 Таёжная	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	1	Пуско-наладочные работы АЛАР ВЛ 110 кВ Анжерская - Таёжная с отпайкой на ПС Думный	-	-	-	3	12.01	13.01	3	12.01	13.01	
ПС 110 кВ Афонинская															
ОСШ-110	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ОР-110 Краснобродская, ОР-110 Маганак, ОР-110 Ускат, ОР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Т-1-63, ОР-110 Т-2-63, ОРП-110	-	-	-	6	17.01	22.01	-	-	-	
1с-110	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ШР-110 Ускат, ШР-110 Черкасов Камень, ШР-110 ТН-110-1, ШРП-110, ШР-110 Т-1-63, ШР-110 МСВ-ОВ-110	-	-	-	3	17.01	19.01	-	-	-	
В-110 Ускат	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ШР-110 Ускат, ЛР-110 Ускат, ОР-110 Ускат	-	-	-	1	17.01	17.01	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ЛР-110 Ускат, ОР-110 Ускат	-	-	-	1	17.01	17.01	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат	ЗРР	Без отключения (не в транзите)	Без условий	4	Одностороннее отключение ЛЭП в связи с выводом в ремонт 1с-110 и ОСШ-110	-	-	-	3	17.01	19.01	-	-	-	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	ЗРР	Без отключения (не в транзите)	Без условий	4	Одностороннее отключение ЛЭП в связи с выводом в ремонт 1с-110 и ОСШ-110	-	-	-	3	17.01	19.01	-	-	-	Отказ по согласованию с собственником, работы выполнены декабре 2021 года по ДЗ №18365, 18368, 18372, 183780, 18380-18382, 18386-18391, 18462, 18464, 18742
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	-	-	-	1	18.01	18.01	-	-	-	
В-110 Черкасов Камень	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ШР-110 Черкасов Камень, ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	-	-	-	1	18.01	18.01	-	-	-	
МСВ-ОВ-110	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ОРП-110, ШРП-110, 1ШР-110 МСВ-ОВ-110, 2ШР-110 МСВ-ОВ-110	-	-	-	2	19.01	20.01	-	-	-	
2с-110	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ШР-110 Краснодарская, ШР-110 Маганак, ШР-110 ТН-110-2, ШР-110 Т-2-63, 2ШР-110 МСВ-ОВ-110	-	-	-	3	20.01	22.01	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	ЗРР	Без отключения (не в транзите)	Без условий	4	Одностороннее отключение ЛЭП в связи с выводом в ремонт 2с-110 и ОСШ-110	-	-	-	3	20.01	22.01	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ШР-110 Маганак, ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак	-	-	-	1	21.01	21.01	-	-	-	
В-110 Маганак	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ШР-110 Маганак, ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак	-	-	-	1	21.01	21.01	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения (не в транзите)	Без условий	4	Одностороннее отключение ЛЭП в связи с выводом в ремонт 2с-110 и ОСШ-110	-	-	-	3	20.01	22.01	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ЛР-110 Краснодарская, ОР-110 Краснодарская	-	-	-	1	22.01	22.01	-	-	-	
В-110 Краснодарская	ТР	с отключением	Без условий	4	Подготовительные работы по оснащению ПС средствами ДУ для ввода ГВО. Замена приводов на ШР-110 Краснодарская, ЛР-110 Краснодарская, ОР-110 Краснодарская	-	-	-	1	22.01	22.01	-	-	-	
ПС 110 кВ Бенжереп-2															
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	ВЗ	Реконструкция МСВ-110	-	-	-	31	01.01	31.01	31	01.01	31.01	
МЛРП-110	РЕК	С отключением	Без условий	ВЗ	Реконструкция МЛРП-110	-	-	-	31	01.01	31.01	31	01.01	31.01	
ПС 110 кВ Промышленная сельская															
1с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	5	10.01	14.01	5	10.01	14.01	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	5	10.01	14.01	5	10.01	14.01	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	5	17.01	21.01	5	17.01	21.01	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	5	17.01	21.01	5	17.01	21.01	
ПС 110 кВ Юргинская															
МВ ввода-110 Воинская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	Пуско-наладочные работы АЛАР ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	-	-	-	2	17.01	18.01	2	17.01	18.01	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода-110 Воинская	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	1	Пуско-наладочные работы АЛАР ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	-	-	-	2	19.01	20.01	2	19.01	20.01	
ПС 110 кВ Яйская															
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж ВЧЗ-110 Ново-Анжерская (ф. А)	-	-	-	2	10.01	11.01	-	-	-	Отказ по согласованию с собственником, работы выполнены ранее по ДЗ 17905

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков