


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

 А.И. Костин

«31» октября 2017 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на ноябрь 2017 года**

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|---|----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ВЛ 110 кВ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Антибесская – Маринск с отпайкой на ПС 3704 км | ТР | С отключением | Без условий | 1 | Замена изоляторов | 1 | 04.09 | 04.09 | 1 | 06.11 | 06.11 | 1 | 18.11 | 18.11 | Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами ВЛ 110 кВ Маринск – Тягинская с отпайками |
| ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская | ТР | С отключением | Без условий | 1 | Замена изоляторов | 2 | 14.09 | 15.09 | 2 | 07.11 | 08.11 | 2 | 29.11 | 30.11 | |
| ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками | ТР | С отключением | Без условий | 1 | Замена изоляторов | 2 | 19.09 | 20.09 | 2 | 09.11 | 10.11 | 2 | 27.11 | 28.11 | |
| ВЛ 110 кВ Маринск – Тягинская с отпайками | БВР | С отключением | Без условий | 1 | Для монтажа ОПН, демонтажа грозотроса в пролетах опор № 53 - 128. Разрыв шлейфов оп.№53 (в сторону оп.№52 изолируем), оп.№155 (в сторону оп.№156 изолируем) для запитки ПС Маринская НПС от ПС Маринская Тяговая, ПС Тягинская тяговая от ПС Тягинская районная | 1 | 01.08 | 01.08 | 1 | 16.10 | 16.10 | 1 | 28.10 | 28.10 | Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с 2АТ Назаровской ГРЭС (25.10-27.10), для уменьшения объема ввода ГВО в ПАР |
| ВЛ 110 кВ Маринск – Тягинская с отпайками | БВР | С отключением | Без условий | 1 | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№53 до оп.№155, для безопасности работ по демонтажу грозотроса, монтажу ОПН в пролетах опор № 53 - 128 | 31 | 01.08 | 31.08 | 16 | 16.10 | 31.10 | 16 | 28.10 | 12.11 | |
| ВЛ 110 кВ Маринск – Тягинская с отпайками | ЗРР | Без отключения | Без условий | 1 | Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Маринск до оп.№53 для питания ПС 110 кВ Маринская НПС | 31 | 01.08 | 31.08 | 16 | 16.10 | 31.10 | 16 | 28.10 | 12.11 | |
| ВЛ 110 кВ Маринск – Тягинская с отпайками | ЗРР | Без отключения | Без условий | 1 | Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Тягинская до оп.№155 для питания ПС 110 кВ Тяжин | 31 | 01.08 | 31.08 | 16 | 16.10 | 31.10 | 16 | 28.10 | 12.11 | |
| ВЛ 110 кВ Маринск – Тягинская с отпайками | ТР | С отключением | Без условий | 1 | Соединение шлейфов оп. №53, 155. Включение по нормальной схеме. | 1 | 31.08 | 31.08 | 1 | 31.10 | 31.10 | 1 | 12.11 | 12.11 | |
| ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками | КР | С отключением | Без условий | 6 | Замена провода | - | - | - | 17 | 07.11 | 28.11 | 17 | 07.11 | 28.11 | |
| ПС 110 кВ КФ3-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОМВ-110 | РЕК | С отключением | Без условий | ВЗ | Замена ОМВ-110 | - | - | - | 10 | 01.11 | 10.11 | 10 | 01.11 | 10.11 | |
| ОСП-110 | ВПр | С отключением | Без условий | ВЗ | Вынужденный простой в связи с заменой ОМВ-110 | - | - | - | 10 | 01.11 | 10.11 | 10 | 01.11 | 10.11 | |

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Тяжинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Ввод-110 Мариинск | ТР | С отключением | С переводом на ОВ | 2 | ТО Ввод-110 Мариинск | 3 | 26.06 | 28.06 | 3 | 01.11 | 03.11 | 3 | 01.11 | 03.11 | |
| БСК-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО БСК-110 | 2 | 04.05 | 05.05 | 2 | 13.11 | 14.11 | 2 | 13.11 | 14.11 | |
| В-110 Ввод-110 Каштан | ТР | С отключением | С переводом на ОВ | 2 | ТО Ввод-110 Каштан | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | 15.11 | 15.11 | 1 | 15.11 | 15.11 | |
| МСВ-ОВ-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | КР МСВ-ОВ-110 | 2 | 04.05 | 05.05 | 2 | 06.11 | 07.11 | 2 | 16.11 | 17.11 | Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками |
| ПС 110 кВ Яйская | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО ЛР-110 кВ | 5 | 24.04 | 28.04 | 5 | 06.11 | 10.11 | 5 | 20.11 | 24.11 | Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками |
| 1с-110 кВ | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ЦР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ | 5 | 24.04 | 28.04 | 5 | 06.11 | 10.11 | 5 | 20.11 | 24.11 | |
| МЛРП-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО СР-3 110 кВ | 5 | 24.04 | 28.04 | 5 | 06.11 | 10.11 | 5 | 20.11 | 24.11 | |

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков