



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер


С.Г. Тараданов
«25» сентября 2022 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на ноябрь 2022 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС 1 цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	22.08	26.08	5	07.11	11.11	5	07.11	11.11	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Ново-Анжерская-2. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Ново-Анжерская-2	-	-	-	3	01.11	03.11	3	01.11	03.11	
ПС 110 кВ Мысковская															
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-1	2	20.04	21.04	5	14.11	18.11	5	14.11	18.11	
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-1	2	20.04	21.04	5	14.11	18.11	5	14.11	18.11	
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Курейская-2	5	11.07	15.07	5	14.11	18.11	5	14.11	18.11	
ПС 110 кВ Тяжнинская															
Т-1-25	ВПр	С отключением	без условий	02:00	Монтаж и наладка цепей защиты от дуговых коротких замыканий Т-1-25	-	-	-	5	14.11	18.11	5	14.11	18.11	
Т-2-25	ВПр	С отключением	без условий	02:00	Монтаж и наладка цепей защиты от дуговых коротких замыканий Т-2-25	-	-	-	5	21.11	25.11	5	21.11	25.11	

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



А.А. Сибиряков