


УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. заместителя директора по
 техническим вопросам -
 главного инженера

 А.И. Костин
 «28» августа 2018 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на сентябрь 2018 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт грозотроса ОПН	3	03.09	05.09	3	03.09	05.09	3	03.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалева	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	БВР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №91 для питания ПС Чебоксарская	-	-	-	1	01.09	01.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чебоксарская по временной схеме со стороны ПС 220 кВ Междуреченская (ПС 220 кВ Междуреченская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чебоксарская)	-	-	-	15	01.09	15.09	11	05.09	15.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	КР	С отключением	Без условий	7	Замена провода и изоляции на участке ВЛ от ПС 110 кВ Мысковская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чебоксарская	-	-	-	15	01.09	15.09	11	05.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чебоксарская по временной схеме со стороны ПС 110 кВ Мысковская (ПС 110 кВ Мысковская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чебоксарская)	-	-	-	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	КР	С отключением	Без условий	7	Замена провода и изоляции на участке ВЛ от ПС 220 кВ Междуреченская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чебоксарская	-	-	-	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 ч. до 08:00 ч.)	0,5	Для БВР по замене провода на ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская 2 цепь с отпайками	-	-	-	30	01.09	30.09	26	05.09	30.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	БВР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №91 для включения ВЛ 110 кВ по нормальной схеме	-	-	-	1	30.09	30.09	1	30.09	30.09	
ПС 110 кВ Анжерская															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество в днях	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество в днях	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество в днях	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В Ввода-110 Ново-Анжерская-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
1 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	
В Ввода-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	
В Ввода-110 Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	
ПС 110 кВ Афонинская															
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ТН-110-1	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ТН-110-2	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
ОСШ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	для проведения ТО-К: ТН-110-ОСШ	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
ПС 110 кВ Большеямная															
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	5	Профилактическое восстановление Делительной защиты, АПВ, ТТ	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	
ПС 110 кВ Высокая															
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	С включением на ночь	1	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	С включением на ночь	1	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МВ ввода-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Афонинская	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09	


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество в день	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество в день	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество в день	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода-110 Афонинская	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МВ ввода-110 Афонинская	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Афонинская.	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	2	24.09	25.09	2	24.09	25.09	2	24.09	25.09	
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	БВР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР ввода-110 Карагайлинская-Новая	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	
МВ ввода-110 Беловская-2	КР	С отключением	С включением на ночь	2	Капитальный ремонт ЛР ввода-110 Беловская-2	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	БВР	С отключением	С включением на ночь	2	Капитальный ремонт ЛР ввода-110 Беловская-2	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
МВ ввода-110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: АПВ МВ ввода -110 Беловская-2	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Беловская-2	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	
ПС 110 кВ РФЗ-2															
ОМВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ ОМВ-110	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
ПС 110 кВ Мысковская															
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-2	2	23.07	24.07	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	09.07	10.07	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	
ПС 110 кВ Новоленинская															
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-Новоленинская	1	08.05	08.05	1	18.09	18.09	1	05.09	05.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
МВ-110 БГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-Новоленинская	1	08.05	08.05	1	18.09	18.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская I цепь	1	10.05	10.05	1	19.09	19.09	1	27.09	27.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Блоке 1 и Блоке 2 Беловской ГРЭС
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская I цепь	1	10.05	10.05	1	19.09	19.09	1	27.09	27.09	
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР МВ-110 БГРЭС, ОР МВ-110 КРП-1	19	03.05	21.05	2	18.09	19.09	1	05.09	05.09	Работы на ОСШ выполнить 05.09.2018 и 27.09.2018 в соответствии со сроками работ на ВЛ
												1	27.09	27.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Польшаевская-III															
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителя ф."В"	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителя ф."В"	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
ПС 110 кВ Рудничная															
1СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР 1СШ-110 Спутник, ШР 1СШ-110 Т-1-40, ШР 1СШ-110 Т-2-40, ШР 1СШ-110 Т-3-40, ШР-110 ТН-110-1СШ, ШР 1СШ-110 Крох-2, ШР 1СШ-110 Шахтер, ТО ШР 1СШ-110 ОМВ-110	-	-	-	12	10.09	21.09	12	10.09	21.09	
В-110 ввод Спутник	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР ШР 1СШ-110 Спутник	-	-	-	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
В-110 ввод Крох-2	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР ШР 1СШ-110 Крох-2	-	-	-	2	13.09	14.09	2	13.09	14.09	
В-110 ввод Шахтер	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР ШР 1СШ-110 Шахтер	-	-	-	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09	
ТН-110-1СШ	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 ТН-110-1СШ	-	-	-	12	10.09	21.09	12	10.09	21.09	
ОМВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	ТОШР 1СШ-110 ОМВ-110	-	-	-	2	19.09	20.09	2	19.09	20.09	
В-110 ввод Крох-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР В-110 ввод Крох-1, ШР 2СШ-110 Крох-1	-	-	-	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	
В-110 ввод Спутник	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР ШР 2СШ-110 Спутник	-	-	-	2	27.09	28.09	2	27.09	28.09	
2СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР 2СШ-110 Спутник, ШР 2СШ-110 Крох-1, ШР 2СШ-110 Т-1-40, ШР 2СШ-110 Т-2-40, ШР 2СШ-110 Т-3-40, ШР-110 ТН-110-2СШ.	-	-	-	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	
ТН-110-2СШ	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 ТН-110-2СШ	-	-	-	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	
ПС 110 кВ Тяжинская															
2с-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	Выправка ж/б портала	3	25.06	27.06	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: ТТ, ТО-О АПВ МШВ-110	4	03.09	06.09	4	03.09	06.09	4	03.09	06.09	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ТН-110-1	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ТН-110-2	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество в днях	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество в днях	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество в днях	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Юргинская-2	-	-	-	2	03.09	04.09	2	01.09	02.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Юргинская-II	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР 2ШП-110 Юргинская-2	-	-	-	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
ОСШ 110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Юргинская-2, ОР-110 Кузель	-	-	-	9	03.09	11.09	30	01.09	30.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ОМВ-10	-	-	-	9	03.09	11.09	30	01.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Яшкинская- Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель	-	-	-	3	05.09	07.09	2	29.09	30.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Кузель	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР 2ШП-110 Кузель	-	-	-	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
2СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР 2ШП-110 Кузель, 2ШП-110 Юргинская-2, 2СШ-110 Сураново, 2ШП-110 ЯЦЗ-1, 2ШП-110 ЯЦЗ-2	-	-	-	19	03.09	21.09	19	03.09	21.09	
ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново (А-27)	КР	С отключением	Без условий	2	КР 2ШП-110 Сураново	-	-	-	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09	
В-110 Сураново	КР	С отключением	Без условий	2	КР 2ШП-110 Сураново	-	-	-	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110 Юргинская-2	-	-	-	2	10.09	11.09	2	01.09	02.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Юргинская-II	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР 2ШП-110 Юргинская-2	-	-	-	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
РП-10 Центр Здоровья															
Т-1-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
В-10 ф-10 Т-1-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ячейки ВВ-10	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
ВА-0,4 Т-1-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ячейки 0,4 кВ	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
Т-2-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
В-10 ф-10 Т-2-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ячейки ВВ-10	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
ВА-0,4 Т-2-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ячейки 0,4 кВ	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
Т-3-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-3	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
ВА-0,4 Т-3-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ячейки 0,4 кВ	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	
В-10 ф-10 Т-3-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ячейки ВВ-10	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	2	10.09	11.09	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

 Д.Ф. Воропаев

 А.А. Сибиряков