


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «27» марта 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на апрель 2023 года


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в едином годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса срока ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Звезда - Большая	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленнская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ, замена дефектных изоляторов	3 дн	26.04	28.04	3 дн	25.04	27.04	3 дн	25.04	27.04	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленнская I цель	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ГВН, Замена дефектных изоляторов	5 дн	06.03	10.03	5 дн	17.04	21.04	5 дн	17.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленнская II цель	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ГВН, Замена дефектных изоляторов	5 дн	13.03	17.03	5 дн	10.04	14.04	5 дн	03.04	07.04	Перенос сроков ремонта для исключения сощмещения с плановым годовым ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленнская с отпайками.
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганка II цель с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	3 дн	12.04	14.04	3 дн	12.04	14.04	3 дн	12.04	14.04	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цель с отпайкой на ПС Чебоксарская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	10.04	14.04	5 дн	10.04	14.04	5 дн	10.04	14.04	
ПС 110 кВ Абагурская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: РЗА МШВ-110	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Новоленнская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленнская-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленнская-1	2 дн	03.04	04.04	1 дн	03.04	03.04	1 дн	03.04	03.04	
В ввода 110 Новоленнская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленнская-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленнская-2	2 дн	05.04	06.04	1 дн	05.04	05.04	1 дн	05.04	05.04	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-1	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в своем годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-2	1 дн	20.04	20.04	1 дн	20.04	20.04	1 дн	20.04	20.04	
ПС 110 кВ Высокая															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	1 дн	25.04	25.04	1 дн	25.04	25.04	1 дн	25.04	25.04	
ПС 110 кВ Мысковская															
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа КВЛ в тушковым режиме на время ТО В-110 Междуреченская-2, ТР ШР-110 Междуреченская-2	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
ВЛ 110 кВ Толь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тушковым режиме на время ТО В-110 ТУГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
ПС 110 кВ Осинниковская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная															
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-2-10, МСР-110-2, ОД-110 Т-2-10	2 дн	17.04	18.04	2 дн	17.04	18.04	2 дн	17.04	18.04	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2 дн	17.04	18.04	2 дн	17.04	18.04	2 дн	17.04	18.04	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-1-16, МСР-110-1, ОД-110 Т-1-16	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	
ПС 110 кВ Рудничная															
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ ШСВ-110	3 дн	03.04	05.04	3 дн	03.04	05.04	3 дн	03.04	05.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в едином годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причины отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Юргинская															
В-110 Яшкино-1	ВПР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профвостановление КСЗосн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с оттайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Изменение уставок КСЗосн.	5	15.05	19.05	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04	
В-110 Яшкино-2	ВПР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профвостановление КСЗосн., КСЗрез ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с оттайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Изменение уставок КСЗосн, КСЗрез	5	22.05	26.05	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ШСВ-110	ВПР	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление комплекта защит МШВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода ШСВ-110. Опробование АПВ ШСВ-110	5 дн	03.04	07.04	5 дн	03.04	07.04	5 дн	03.04	07.04	
ОВ-110	ВПР	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода ОВ-110. Опробование АПВ ОВ-110	5 дн	10.04	14.04	5 дн	10.04	14.04	5 дн	10.04	14.04	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС


Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков