

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер

Е.Г. Назаров

«28 » февраля 2017 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2017 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество о дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество о дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество о дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Заикитимская - Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	10.10.2016	10.10.2016	1	06.03	06.03	1	06.03	06.03	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	КР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена изоляции	31	01.03	31.03	12	06.03	17.03	5	01.03	05.03	Корректировка сроков ремонта из-за несомещения с работами на АТ-1-250 ПС 220 кВ ЗСМК и АТ-2-240 ПС 220 кВ ЗСМК из-за изменения нормальной схемы ПС 110 кВ КФЗ-2.
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	19.12.2016	21.12.2016	1	07.03	07.03	1	07.03	07.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	12	20.03	31.03	12	20.03	31.03	12	20.03	31.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	06.03	07.03	2	06.03	07.03	-	-	-	Отказать из-за несомещения с работами на АТ-1-250 ПС 500 кВ Юрга. Подать в график ремонтов на май при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	06.03	07.03	2	06.03	07.03	2	06.03	07.03	Ремонт возможен при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	06.03	07.03	2	06.03	07.03	2	06.03	07.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР,В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	
В Ввода-110 Кузель	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>															
МВ ввода-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Маганак	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ ввода-110 Маганак	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
В ввода-110 Новоленинская-1	БВР	С отключением	Без условий	2	Т.Р. ЛР ввода 110 Новоленинская-1				1	22.03	22.03	1	22.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская 1 цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Т.Р. ЛР ввода 110 Новоленинская-1				1	22.03	22.03	1	22.03	22.03	
ОВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	Выправка подставного изолятора между ОР-ОВ-110 к ОВ-110 ф.С				1	16.03	16.03	1	16.03	16.03	
ОСШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка подставного изолятора между ОР ОВ-110 к ОВ-110 ф.С				1	16.03	16.03	1	16.03	16.03	
<b>ПС 110 кВ Новоленинская</b>															
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	Замена силикагеля на ТТ-110 МВ-110 КРП-2				1	20.03	20.03	1	20.03	20.03	
МВ-110 Бел-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	Замена силикагеля на ТТ-110 МВ-110 Бел-2				1	23.03	23.03	1	23.03	23.03	
МВ-110 Бел-1	ВПр	С отключением	Без условий	1	Замена силикагеля на ТТ-110 МВ-110 Бел-1				1	22.03	22.03	1	22.03	22.03	
<b>ПС 110 кВ Орджоникидзевская</b>															
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 №1	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 №2	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	
<b>ПС 110 кВ Рудичная</b>															
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2СШ	1	19.07.2016	19.07.2016	1	23.03	23.03	1	23.03	23.03	
<b>ПС 110 кВ Тяжинская</b>															
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, МСВ-ОВ-110, ОСШ-110 кВ	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Тисуль	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Тисуль	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	1	29.03	29.03	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОРП-110	1	30.03	30.03	1	30.03	30.03	1	30.03	30.03	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОРП-110	1	30.03	30.03	1	30.03	30.03	1	30.03	30.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-1: Проф. контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ				5	20.03	24.03	5	20.03	24.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-2; МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	27.03	29.03	3	27.03	29.03	3	27.03	29.03	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	27.03	29.03	3	27.03	29.03	3	27.03	29.03	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-2: Проф. контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ				5	27.03	31.03	5	27.03	31.03	
<b>ПС 110 кВ Яшкинская</b>															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	06.03	09.03	3	06.03	09.03	-	-	-	Отказана из-за несовмещения с работами на АТ-1-250 ПС 500 кВ Юрга. Подать в график ремонтов на май при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
В-110 ввод-110 Юрга-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-1, ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	06.03	09.03	3	06.03	09.03	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ЛР-110 ввод-110 Юрга-2	3	15.03	17.03	3	15.03	17.03	3	29.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1-250 ПС 500 кВ Юрга. Ремонт возможен при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
В-110 ввод-110 Юрга-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-2, ЛР-110 ввод-110 Юрга-2	3	15.03	17.03	3	15.03	17.03	3	29.03	31.03	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110: Проф. восстановлени Комплект защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), АПВ, ТТ				2	16.03	17.03	2	16.03	17.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Кузель	3	20.03	22.03	3	20.03	22.03	3	20.03	22.03	Ремонт возможен при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
В-110 ввод-110 Кузель	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Кузель, ЛР-110 ввод-110 Кузель	3	20.03	22.03	3	20.03	22.03	3	20.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Тайга	3	23.03	25.03	3	23.03	25.03	3	23.03	25.03	
В-110 ввод-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Тайга, ЛР-110 ввод-110 Тайга	3	23.03	25.03	3	23.03	25.03	3	23.03	25.03	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Д.Ф. Воропаев

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

В.А. Мацько