

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «27» июля 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июль 2023 года

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|---|--------------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ВЛ 110 кВ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 20:00 до 06:00) | 02:00 | Замена грозотроса в пролетах опор № 40-68, 84-108. | 43 дн | 03.06 | 15.07 | 43 дн | 03.06 | 15.07 | 43 дн | 03.06 | 15.07 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками | ЗРР | без отключения | без условий | 02:00 | Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №39 для питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая. | 44 дн | 02.06 | 15.07 | 44 дн | 02.06 | 15.07 | 44 дн | 02.06 | 15.07 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками | ЗРР | без отключения | без условий | 02:00 | Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Северный Маганак до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Шахтовая. | 44 дн | 02.06 | 15.07 | 44 дн | 02.06 | 15.07 | 44 дн | 02.06 | 15.07 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Вывод и ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №39 до опоры №109 для замены грозотроса в пролетах опор №40-68, 84-108 подрядной организацией | 44 дн | 02.06 | 15.07 | 44 дн | 02.06 | 15.07 | 44 дн | 02.06 | 15.07 | |
| ВЛ 110 кВ Воинская – Большая | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года) | 2 дн | 17.07 | 18.07 | 2 дн | 17.07 | 18.07 | 2 дн | 17.07 | 18.07 | |
| ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года) | 3 дн | 17.07 | 19.07 | 3 дн | 17.07 | 19.07 | 3 дн | 17.07 | 19.07 | |
| ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками | КР | С отключением | без условий | 02:00 | Замена дефектных изоляторов | - | - | - | 4 дн | 03.07 | 06.07 | - | - | - | Отказать из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная). Возможный срок выполнения работ 07.08-10.08 |
| ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками | КР | С отключением | без условий | 02:00 | Замена дефектных изоляторов | - | - | - | 5 дн | 10.07 | 14.07 | - | - | - | Отказать из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная) до 12.07 и с ремонтом ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак) с 13.07 по 14.07. Возможный срок выполнения работ 24.08-31.08 |
| ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ I цепь | ЗРР | без отключения | без условий | 00:15 | Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ 2 – НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А) | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | |
| ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь | ЗРР | без отключения | без условий | 00:15 | Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ 2 – НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А) | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | |
| ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 20:00 до 06:00) | 02:00 | Расчетка трассы от ДКР | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 20:00 до 06:00) | 02:00 | Замена изоляции | 2 дн | 05.07 | 06.07 | 2 дн | 05.07 | 06.07 | 2 дн | 05.07 | 06.07 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 20:00 до 06:00) | 02:00 | Замена грозотроса в пролетах опор № 110-150, 158-162 | 43 дн | 18.07 | 29.08 | 43 дн | 18.07 | 29.08 | 43 дн | 18.07 | 29.08 | |

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|---|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Соединение шлейфов на опорах №39, 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками. | 1 дн | 14.07 | 14.07 | 1 дн | 15.07 | 15.07 | 1 дн | 15.07 | 15.07 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Разрезание шлейфов на опоре №109 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая. | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками | ЗРР | без отключения | без условий | 02:00 | Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая. | 44 дн | 17.07 | 29.08 | 44 дн | 17.07 | 29.08 | 44 дн | 17.07 | 29.08 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Вывод и ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №109 до ПС 220 кВ Северный Маганак для замены грозотроса в пролетах опор №110-150, 158-162 подрядной организацией | 44 дн | 17.07 | 29.08 | 44 дн | 17.07 | 29.08 | 44 дн | 17.07 | 29.08 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками | ЗРР | без отключения | без условий | 00:15 | Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А) | 1 дн | 18.07 | 18.07 | 1 дн | 18.07 | 18.07 | 1 дн | 18.07 | 18.07 | |
| ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками | ЗРР | без отключения | без условий | 00:15 | Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А) | 1 дн | 19.07 | 19.07 | 1 дн | 19.07 | 19.07 | 1 дн | 19.07 | 19.07 | |
| ПС 110 кВ Абагурская | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 ЮК-ТУ-1 | ВПр | с отключением | с включением на ночь (с 19:00 до 08:00) | 02:00 | ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1 | 2 дн | 13.07 | 14.07 | 2 дн | 13.07 | 14.07 | 2 дн | 13.07 | 14.07 | |
| 2СШ-110 | КР | с отключением | без условий | 02:00 | Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-2 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | |
| В-110 ЮК-ТУ-2 | ВПр | с отключением | с включением на ночь (с 19:00 до 08:00) | 02:00 | ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2 | 2 дн | 20.07 | 21.07 | 2 дн | 20.07 | 21.07 | 2 дн | 20.07 | 21.07 | |
| В-110 ЮК-ТУ-2 | КР | с отключением | без условий | 02:00 | Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-2 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | |
| ПС 110 кВ Анжерская | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОВ-110 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Замена шкафа РЗА КСЗ осн. ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ), КСЗ рез. ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ). | - | - | - | 30 дн | 26.06 | 25.07 | 30 дн | 26.06 | 25.07 | |
| ПС 110 кВ Большаяямная | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1с-110 кВ | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| ВЛ 110 кВ Звездная – Большаяямная | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| СВ-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание СВ-110 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| СВ-110 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Опробование АПВ СВ-110 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| ПС 110 кВ Красный Брод | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Беловская-1 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ТТ-110 Беловская-1 | - | - | - | 1 дн | 04.07 | 04.07 | 1 дн | 04.07 | 04.07 | |
| ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская-I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская | ЗРР | без отключения | не в транзите | 02:00 | Одностороннее отключение ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская-I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-1 | - | - | - | 1 дн | 04.07 | 04.07 | 1 дн | 04.07 | 04.07 | |
| В-110 Беловская-2 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ТТ-110 Беловская-2 | - | - | - | 1 дн | 05.07 | 05.07 | 1 дн | 05.07 | 05.07 | |
| ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская-II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская | ЗРР | без отключения | не в транзите | 02:00 | Одностороннее отключение ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская-II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-2 | - | - | - | 1 дн | 05.07 | 05.07 | 1 дн | 05.07 | 05.07 | |
| ПС 110 кВ Кузнецкая | | | | | | | | | | | | | | | |
| МВ-110-КФЗ-1 | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-1;ТО-ТК:ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МФО) | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| МВ-110-КФЗ-2 | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2; ТО-ТК:ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МФО) | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| ЭВ-110-ЗСМК-1 | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ) | 2 дн | 18.07 | 19.07 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | |

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|---|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ЭВ-110-ЗСМК-2 | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ) | 2 дн | 24.07 | 25.07 | 2 дн | 24.07 | 25.07 | 2 дн | 24.07 | 25.07 | |
| ПС 110 кВ КФ3-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| МВ-110 НКАЗ-2 | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2 | 2 дн | 03.07 | 04.07 | 2 дн | 03.07 | 04.07 | 2 дн | 03.07 | 04.07 | |
| ОВ-110 | КР | с отключением | без условий | 01:00 | Текущий ремонт ОВ-110, Кап. ремонт ОР-110 ОВ-110, ШР-110-1СШ ОВ-110, ШР-110-2СШ ОВ-110 | 4 дн | 10.07 | 13.07 | 4 дн | 10.07 | 13.07 | 4 дн | 10.07 | 13.07 | |
| ОСШ-110 | ВПр | с отключением | без условий | 01:00 | Текущий ремонт ОВ-110, Кап. ремонт ОР-110 ОВ-110, ШР-110-1СШ ОВ-110, ШР-110-2СШ ОВ-110 | 4 дн | 10.07 | 13.07 | 4 дн | 10.07 | 13.07 | 4 дн | 10.07 | 13.07 | |
| МВ-110 Куз.ТЭЦ-1 | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Текущий ремонт МВ-110 Куз. ТЭЦ-1 | 2 дн | 17.07 | 18.07 | 1 дн | 03.07 | 03.07 | 1 дн | 03.07 | 03.07 | |
| В-110 Кузнецкая-1 | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Текущий ремонт В-110 Кузнецкая-1 | 2 дн | 19.07 | 20.07 | 1 дн | 04.07 | 04.07 | 1 дн | 04.07 | 04.07 | |
| В-110 Кузнецкая-2 | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Текущий ремонт В-110 Кузнецкая-2 | 2 дн | 24.07 | 25.07 | 1 дн | 05.07 | 05.07 | 1 дн | 05.07 | 05.07 | |
| ПС 110 кВ Мозжухинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛРП-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт Т-2, покраска металлоконструкций ЛРП-110 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| 1С-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ТН-110 1С | 5 дн | 24.07 | 28.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| СВ-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт СВ-110 | 5 дн | 24.07 | 28.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| ЛРП-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт Т-1, покраска металлоконструкций ЛРП-110 | 5 дн | 24.07 | 28.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| 2С-110 | БВР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | БВР при покраске металлоконструкций | 3 дн | 17.05 | 19.05 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая | БВР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | БВР при покраске металлоконструкций | 3 дн | 17.05 | 19.05 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| СВ-110 | БВР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | БВР при покраске металлоконструкций | 3 дн | 17.05 | 19.05 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| ПС 110 кВ Мысковская | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-110-1 | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 20:00 до 06:00) | 02:00 | Текущий ремонт ТН-110-1 | 2 дн | 03.07 | 04.07 | 2 дн | 03.07 | 04.07 | 2 дн | 03.07 | 04.07 | |
| ТН-110-2 | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 20:00 до 06:00) | 02:00 | Текущий ремонт ТН-110-2 | 2 дн | 05.07 | 06.07 | 2 дн | 05.07 | 06.07 | 2 дн | 05.07 | 06.07 | |
| В-110 ТУ ГРЭС-1 | ВПр | с отключением | с включением на ночь (с 20:00 до 06:00) | 02:00 | ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-1 | 2 дн | 31.07 | 01.08 | 2 дн | 31.07 | 01.08 | 2 дн | 31.07 | 01.08 | |
| В-110 ТУ ГРЭС-1 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Капитальный ремонт В-110 ТУ ГРЭС-1 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь | ЗРР | без отключения | без условий | 02:00 | Работа ВЛ в тупиковом режиме на время капитального ремонта В-110 ТУ ГРЭС-1 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь | ЗРР | без отключения | без условий | 02:00 | Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУ ГРЭС-1 | 2 дн | 31.07 | 01.08 | 2 дн | 31.07 | 01.08 | 2 дн | 31.07 | 01.08 | |
| ПС 110 кВ Новоленинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 КРП-2 | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Красноярская-Новоленинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| В-110 КРП-2 | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | Текущий ремонт ТТ В-110 КРП-2 | 1 дн | 03.07 | 03.07 | 1 дн | 03.07 | 03.07 | 1 дн | 03.07 | 03.07 | |
| В-110 БГРЭС | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ В-110 БГРЭС с воздействием на выключатель В-110 БГРЭС | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| В-110 БГРЭС | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | Текущий ремонт ТТ В-110 БГРЭС | 1 дн | 10.07 | 10.07 | 1 дн | 10.07 | 10.07 | 1 дн | 10.07 | 10.07 | |


| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| В-110 Набережная | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | ТО-В: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная-Новоленинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ В-110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| В-110 Набережная | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | Текущий ремонт ТТ В-110 Набережная | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | 1 дн | 17.07 | 17.07 | |
| ПС 110 кВ Польсаевская-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-110 1с | ТР | с отключением | без условий | 01:00 | ТР ТН-110 1с | 1 дн | 18.07 | 18.07 | 1 дн | 18.07 | 18.07 | 1 дн | 18.07 | 18.07 | |
| ТН-110 2с | ТР | с отключением | без условий | 01:00 | ТР ТН-110 2с | 1 дн | 20.07 | 20.07 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | 1 дн | 20.07 | 20.07 | |
| ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1с-110 кВ | ТР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | Текущий ремонт ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | |
| 1с-110 кВ | ВПр | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | ТО-В: Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1с | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | |
| МСВ-110 | ТР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | Текущий ремонт ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | |
| МСВ-110 | ВПр | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | ТО-В: Привода МСВ-110, ТТ МСВ-110, ТО-О: АПВ МСВ-110 с воздействием на выключатель МСВ-110 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | |
| 2с-110 кВ | ТР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | Текущий ремонт ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с | 3 дн | 19.07 | 21.07 | 3 дн | 19.07 | 21.07 | 3 дн | 19.07 | 21.07 | |
| МСВ-110 | ТР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | Текущий ремонт ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с | 3 дн | 19.07 | 21.07 | 3 дн | 19.07 | 21.07 | 3 дн | 19.07 | 21.07 | |
| МСВ-110 | ТР | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | Текущий ремонт МСВ-110 | 1 дн | 28.07 | 28.07 | 1 дн | 28.07 | 28.07 | 1 дн | 28.07 | 28.07 | |
| ПС 110 кВ Рудничная | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Спутник | ТР | с отключением | без условий | 03:00 | Текущий ремонт ЛР-110 Спутник, В-110 Спутник, ТТ-110 Спутник | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| В-110 Спутник | ВПр | с отключением | без условий | 03:00 | Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Спутник. Профвосстановление привода В-110 Спутник | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник | ТР | с отключением | без условий | 03:00 | Текущий ремонт ЛР-110 Спутник, ОР-110 Спутник | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |
| ОСШ-110 | ТР | с отключением | без условий | 03:00 | Текущий ремонт ОР-110 Спутник, ОР-110 Крохалевская-1, ОР-110 Крохалевская-2, ОР-110 Т-3 | 29 дн | 03.07 | 31.07 | 29 дн | 03.07 | 31.07 | 29 дн | 03.07 | 31.07 | |
| В-110 Крохалевская-1 | ТР | с отключением | без условий | 03:00 | Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-1, В-110 Крохалевская-1, ТТ-110 Крохалевская-1 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| В-110 Крохалевская-1 | ВПр | с отключением | без условий | 03:00 | Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская-1. Профвосстановление привода В-110 Крохалевская-1 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь | ТР | с отключением | без условий | 03:00 | Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-1, ОР-110 Крохалевская-1 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| В-110 Крохалевская-2 | ТР | с отключением | без условий | 03:00 | Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-2, В-110 Крохалевская-2, ТТ-110 Крохалевская-2 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| В-110 Крохалевская-2 | ВПр | с отключением | без условий | 03:00 | Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская-2. Профвосстановление привода В-110 Крохалевская-2 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь | ТР | с отключением | без условий | 03:00 | Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-2, ОР-110 Крохалевская-2 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| ПС 110 кВ Ташанная | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Крохалевская | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Ташанная – Крохалевская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профвосстановление АПВ В-110 Крохалевская | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | 5 дн | 03.07 | 07.07 | |

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|---|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| В-110 Анжерская | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Профвостановление КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская-Таяжная (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110 Анжерская, привода В-110 Анжерская. Опробование АПВ В-110 Анжерская | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| В-110 Барзас | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таяжная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профвостановление АПВ В-110 Барзас. Профконтроль привода В-110 Барзас | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| МШВ-110 | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 3:00 | Отбор проб масла на физико-химический анализ, техническое обслуживание, комплекс измерения параметров ТТ-110 МШВ-110 | - | - | - | 3 дн | 05.07 | 07.07 | 3 дн | 05.07 | 07.07 | |
| В-110 Кайгур | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 3:00 | Отбор проб масла на физико-химический анализ, техническое обслуживание, комплекс измерения параметров ТТ-110 Кайгур | - | - | - | 3 дн | 19.07 | 21.07 | 3 дн | 19.07 | 21.07 | |
| В-110 Барзас | ТР | с отключением | с переводом на ОВ | 3:00 | Отбор проб масла на физико-химический анализ, техническое обслуживание, комплекс измерения параметров ТТ-110 Барзас | - | - | - | 3 дн | 31.07 | 02.08 | 3 дн | 31.07 | 02.08 | |
| ПС 110 кВ Тепловая | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2с-110 | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 19:00 до 08:00) | 01:00 | Текущий ремонт Т-2-6.3, ОД-110 Т-2-6.3, КЗ-110 Т-2-6.3, ТН-110-2, ТТ-110 Т-2-6.3 | 2 дн | 11.07 | 12.07 | 2 дн | 20.07 | 21.07 | 2 дн | 20.07 | 21.07 | |
| 2с-110 | ВПр | с отключением | с включением на ночь (с 19:00 до 08:00) | 02:00 | ТО-О: ОД-110 -КЗ-110 Т-2-6.3 | 2 дн | 11.07 | 12.07 | 2 дн | 11.07 | 12.07 | 2 дн | 11.07 | 12.07 | |
| 1с-110 | ТР | с отключением | с включением на ночь (с 19:00 до 08:00) | 01:00 | Текущий ремонт Т-1-6.3, ОД-110 Т-1-6.3, КЗ-110 Т-1-6.3, ТН-110-1, ТТ-110 Т-1-6.3 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | |
| 1с-110 | ВПр | с отключением | с включением на ночь (с 19:00 до 08:00) | 02:00 | ТО-О: ОД-110 -КЗ-110 Т-1-6.3 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | 2 дн | 18.07 | 19.07 | |
| ПС 110 кВ Толевая | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т-1-6.3 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт Т-1-6.3, КЗ-110, ОД-110 | - | - | - | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| ПС 110 кВ Тяжиская | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Тисульская | БВР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С) | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | |
| В-110 Тисульская | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Опробование АПВ В-110 Тисуль | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | |
| МСВ-ОВ-110 | БВР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С) | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | |
| МСВ-ОВ-110 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Опробование АПВ МСВ-ОВ-110 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | |
| МСРП-110 | БВР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С) | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | |
| ОСШ-110 кВ | БВР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С) | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | 2 дн | 26.07 | 27.07 | |
| ПС 110 кВ Юргинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-500-1 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| В-110 Юрга-500-1 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-1 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| В-110 Юрга-500-1 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Профконтроль привода В-110 Юрга-500-1. Опробование АПВ В-110 Юрга-500-1 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| ОСШ-110 | КР | с отключением | без условий | 02:00 | Капитальный ремонт ОР-110 Юрга-500-1, ОР-110 Юрга-500-2 | 12 дн | 10.07 | 21.07 | 12 дн | 10.07 | 21.07 | 12 дн | 10.07 | 21.07 | |
| ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-500-2 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| В-110 Юрга-500-2 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-2 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| В-110 Юрга-500-2 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Профвостановление ТТ-110 Юрга-500-2. Профконтроль привода В-110 Юрга-500-2. Опробование АПВ В-110 Юрга-500-2 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | 5 дн | 17.07 | 21.07 | |
| ШСВ-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ШСВ-110 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | 5 дн | 31.07 | 04.08 | |
| ПС 110 кВ Яйская | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110 | ТР | с отключением | С включением ремонтной перемычки | 02:00 | Текущий ремонт ТН-110 2С, 2СР СВ-110 | 2 дн | 10.07 | 11.07 | 2 дн | 10.07 | 11.07 | 2 дн | 10.07 | 11.07 | |
| В-110 Т-2 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт Т-2 | - | - | - | 2 дн | 10.07 | 11.07 | 2 дн | 10.07 | 11.07 | |
| В-110 Т-1 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт Т-1 | - | - | - | 2 дн | 12.07 | 13.07 | 2 дн | 12.07 | 13.07 | |
| СВ-110 | ВПр | с отключением | С включением ремонтной перемычки | 02:00 | Профконтроль привода СВ-110. Опробование АПВ СВ-110. | 2 дн | 10.07 | 11.07 | 2 дн | 10.07 | 11.07 | 2 дн | 10.07 | 11.07 | |

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Яшкинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Сураново | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (А-27) (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Сураново. Профконтроль привода В-110 Сураново | 5 дн | 13.07 | 17.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |
| В-110 Сураново | КР | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Капитальный ремонт В-110 Сураново | 5 дн | 13.07 | 17.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | 5 дн | 10.07 | 14.07 | |

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков