

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер


  
С.Г. Тараданов  
«25» декабря 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на январь 2024 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия проведения работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в едином годовом графике ремонт срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, если имеются условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	ЗР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТЭК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТЭК - 180 А)	1 дн	15.01	15.01	1 дн	15.01	15.01	1 дн	15.01	15.01	
ВЛ 110 кВ Мариинск - Капшагино с отайками	БР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка отдельных стоящих деревьев (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	09.01	11.01	3 дн	09.01	11.01	3 дн	09.01	11.01	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
ПСР-110	СР	с отключением	без условий	07:00	Средний ремонт ПСР-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
ПСД-110	ПД	с отключением	без условий	07:00	Обработка АПВ ПСД-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
ОВ-110	БР	с отключением	без условий	03:00	БР для среднего ремонта ПСР-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
ОВ-110	ВР	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЭП, МФО), Обновление АПВ ОВ-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
В-110 Юрга-500-2	ШР	с отключением	без условий	ВЗ	Выполнение работ по реконструкции устройств РЗА ПС 110 кВ Юргинская по проектам 10871-2021-РД-ЭВ, 10871-2021-РД-РЗА (поис).	-	-	-	15 дн	16.01	30.01	15 дн	16.01	30.01	Работы выполнят с переносом по ОВ
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II пень с отайкой по ПС Завидна	ЗР	без отключения	без условий	ВЗ	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II пень с отайкой по ПС Завидна в связи с выведением в ремонт В-110 Юрга-500-2 для реконструкции устройств РЗА по проекту 10871-2021-РД-ЭВ.	-	-	-	15 дн	16.01	30.01	-	-	-	
ОВ-110	ВР	с отключением	без условий	ВЗ	Подключение связей шин ОВ-110 пень установленным панелям КСЗ, ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга II пень с отайкой по ПС Завидна. Наладка, проверка режимов защиты от постороннего источника, опробование действия на выключатель ОВ-110	-	-	-	15 дн	16.01	30.01	15 дн	16.01	30.01	
<b>ПС 110 кВ Якимовская</b>															
2СН 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2НР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	12 дн	07.08	18.08	5 дн	15.01	19.01	5 дн	15.01	19.01	
В-110 Юргинская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2НР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	5 дн	15.01	19.01	5 дн	15.01	19.01	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Якимовская I пень с отайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2НР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	5 дн	15.01	19.01	5 дн	15.01	19.01	
ОСН 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2НР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	12 дн	07.08	18.08	5 дн	15.01	19.01	5 дн	15.01	19.01	