

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам -  
главного инженера

  
И.А. Галицкий  
«28» сентября 2018 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на октябрь 2018 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	4	Выправка опор, разворот траверс, замена подвешенной арматуры, замена виброгасителей, вырубка ДКР	4	16.04	19.04	4	22.10	25.10	4	22.10	25.10	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ж/б опор, замена изоляции, дефекты металлоконструкций (устранения замечаний выявленных ООО "СЭТЛ")	4	22.10	25.10	4	22.10	25.10	4	09.10	12.10	Перенос сроков ремонта из-за несовместности с работами на 2 С-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт ж/б опор, выправка опор, дефекты металлоконструкций (устранения замечаний выявленных ООО "СЭТЛ")	2	02.10	05.10	2	02.10	05.10	2	02.10	05.10	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	1	Ремонт шлейфов выполнения распоряжений ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» № 72 от 09.02.2018 года	-	-	-	2	01.10	02.10	2	17.10	18.10	Перенос сроков ремонта из-а несовместности с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Нацмен - Раскатиша	ТР	С отключением	Без условий	1	Ремонт шлейфов выполнения распоряжений ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» № 72 от 09.02.2018 года	-	-	-	2	08.10	09.10	2	08.10	09.10	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Таяжная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР,В-110 ввода 110 Анжерская- Таяжная	2	13.08	14.08	2	22.10	23.10	2	15.10	16.10	Перенос сроков ремонта из-за несовместности с работами на 2 С-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В Ввода-110 Таяжная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская- Таяжная	2	13.08	14.08	2	22.10	23.10	2	15.10	16.10	
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	14.08	17.08	4	22.10	25.10	4	15.10	18.10	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	4	14.08	17.08	4	22.10	25.10	4	15.10	18.10	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	4	14.08	17.08	4	22.10	25.10	4	15.10	18.10	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2СШ	4	14.08	17.08	4	22.10	25.10	4	15.10	18.10	
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР,В-110 ввода 110 Кузель- Анжерская	2	20.08	21.08	2	24.10	25.10	2	17.10	18.10	
В Ввода-110 Кузель	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	20.08	21.08	2	24.10	25.10	2	17.10	18.10	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	22.08	23.08	2	25.10	26.10	2	25.10	26.10	
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	22.08	23.08	2	25.10	26.10	2	25.10	26.10	
<b>ПС 110 кВ Тажная</b>															
ВЛ 110 кВ Тажная-Крохалевская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Крохалевская (устранение дефекта ТВК)	-	-	-	3	01.10	03.10	3	01.10	03.10	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами АТ-3-125 ПС 220 кВ Крохалевская
В-110 Крохалевская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Крохалевская (устранение дефекта ТВК)	-	-	-	3	01.10	03.10	3	01.10	03.10	
ВЛ 110 кВ Тажная-Барзас	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Барзас (устранение дефекта ТВК)	-	-	-	3	08.10	10.10	3	29.10	31.10	
В-110 Барзас	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Барзас (устранение дефекта ТВК)	-	-	-	3	08.10	10.10	3	29.10	31.10	
<b>ПС 110 кВ Тяжинская</b>															
В-110 ввод-110 БСК-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР В-110	-	-	-	2	08.10	09.10	2	08.10	09.10	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

  
Д.Ф. Воропаев

  
А.А. Сибирияков