

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник
ЦУС

филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


З.А. Тимиргалеев

" 27 " 12 2022 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на январь 2023 года**

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восточная зона									
ВЛ 110 кВ									
	Работы не запланированы								
ВЛ 35 кВ									
	Работы не запланированы								
ПС 110/35/6 кВ №1 "Городская"									
1	ТН1сек/6 кВ	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
2	ТН2сек/6 кВ	1	25.01	25.01	1	25.01	25.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
3	ЩСН	1	26.01	26.01	1	26.01	26.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
4	1ВУ, 2ВУ	1	30.01	30.01	1	30.01	30.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
5	ТЗШ-6 кВ (1,2сек-6 кВ)	1	30.01	30.01	1	30.01	30.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	без отключения
6	ЦС	1	30.01	30.01	1	30.01	30.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ЩПТ	1	30.01	30.01	1	30.01	30.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная"									
8	1ВУ, 2ВУ	1	23.01	23.01	1	23.01	23.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
9	ЩПТ	1	23.01	23.01	1	23.01	23.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
ПС 110/35/10 кВ №4 "Юго-Восточная"									
10	СВ-10 кВ	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
11	ТЗШ-10 кВ (1,2сек-10 кВ)	1	16.01	16.01	1	16.01	16.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	без отключения
12	В1ТСН/10 кВ	1	17.01	17.01	1	17.01	17.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
13	ЩСН	2	17.01	19.01	2	17.01	19.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
14	В2ТСН/10 кВ	1	19.01	19.01	1	19.01	19.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
15	ТН1сек/10 кВ	1	20.01	20.01	1	20.01	20.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
16	ЦС	1	20.01	20.01	1	20.01	20.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
17	ТН2сек/10 кВ	1	23.01	23.01	1	23.01	23.01	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
ПС 110/35/10 кВ №7 "Георгиевка"									
18	СВ-10 кВ	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
19	ЦС	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
20	ТН1сек/10 кВ	1	25.01	25.01	1	25.01	25.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
21	ТН2сек/10 кВ	1	25.01	25.01	1	26.01	26.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	Несовмещение с ТН1сек/10 кВ
22	1БПРУ, 2БПРУ	1	26.01	26.01	1	25.01	25.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	Перенос

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	ЩСН	1	26.01	26.01	1	26.01	26.01	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
Северо - Восточная зона									
	Работы не запланированы								

Начальник СЭР

Г.С. Тимофеев

Начальник ОДС ВЭС ЦУС

Р.В. Глазырин