

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.И. Костин


«26» января 2018 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на февраль 2018 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	2	19.09.2017	20.09.2017	2	12.02	13.02	2	24.02	25.02	Несовмещение со 2СП-220 кВ Назаровской ГРЭС (01.02-22.02) для исключения превышения МДП в КС "Левобережная - Ачинск тяговая" в ПАР при отключении 1 СП-220 кВ Назаровской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Юргинская - Техноколь	БВР	С отключением	Без условий	1	Обрезка крон деревьев	3	05.02	07.02	3	05.02	07.02	3	05.02	07.02	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Ввод Крох-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	8	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-1	-	-	-	2	14.02	15.02	2	14.02	15.02	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибираков