


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.И. Костин
«27» сентября 2017 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на октябрь 2017 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариинск с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	1	04.09	04.09	2	04.10	05.10	-	-	-	Несовмещение с работами на ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на ноябрь 2017 года
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	2	14.09	15.09	2	09.10	10.10	-	-	-	Не совмещение с ремонтом 1 сш 220 кВ ПС 220 кВ Ачинский АНПЗ 13.09-06.10, ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС – Назаровская ГРЭС № 2 02-06.10 (разрыв транзита Левобережная - Ачинск), в ПАР 2 сш 220 кВ ПС 220 кВ Ачинский АНПЗ превышение АДТН ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая I цепь с отпайками (С-31), ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32). Подать в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на ноябрь 2017 года
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	2	19.09	20.09	2	16.10	17.10	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Для монтажа ОПН, демонтажа грозотроса в пролетах опор № 53 - 128. Разрыв шлейфов оп. №53 (в сторону оп. №52 изолируем), оп. №155 (в сторону оп. №156 изолируем) для запитки ПС Мариинская ИПС от ПС Мариинская Тяговая, ПС Тяжинская тяговая от ПС Тяжинская районная	1	01.08	01.08	1	16.10	16.10	1	28.10	28.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с 2АТ Назаровской ГРЭС (25.10-27.10), для уменьшения объема ввода ГВО в ПАР
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп. №53 до оп. №155: для безопасности работ по демонтажу грозотроса, монтажу ОПН в пролетах опор № 53 - 128	31	01.08	31.08	16	16.10	31.10	16	28.10	12.11	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Мариинск до оп. №53 для питания ПС 110 кВ Мариинская ИПС	31	01.08	31.08	16	16.10	31.10	16	28.10	12.11	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Тяжинская до оп. №155 для питания ПС 110 кВ Тяжин	31	01.08	31.08	16	16.10	31.10	16	28.10	12.11	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Соединение шлейфов оп. №53, 155. Включение по нормальной схеме.	1	31.08	31.08	1	31.10	31.10	1	12.11	12.11	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	6	Замена провода	-	-	-	17	04.10	20.10	17	04.10	20.10	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	С отключением	С включением на ночь	4	Монтаж ВОЛС ПС Толевая - опора №33	-	-	-	4	03.10	06.10	4	23.10	26.10	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	4	Монтаж ВОЛС от опоры №18 до опоры №24 и от опоры ПНС1 до опоры ПНС5	-	-	-	5	16.10	20.10	4	18.10	21.10	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 220 кВ Новокузнецкая – КМК-1 I цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	4	Монтаж ВОЛС от опоры №17 до №53	-	-	-	5	09.10	13.10	5	09.10	13.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	-	-	-	3	02.10	04.10	3	23.10	25.10	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 Ввод-110 Мариинск	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО Ввод-110 Мариинск	3	26.06	28.06	1	02.10	02.10	-	-	-	Не совмещение с ремонтом I сш 220 кВ ПС 220 кВ Ачинский АНПЗ 13.09-06.10, ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС – Назаровская ГРЭС № 2 02-06.10 (разрыв транзита Левобережная - Ачинск), в ПАР 2 сш 220 кВ ПС 220 кВ Ачинский АНПЗ превышение АДГН ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая I цепь с отпайками (С-31), ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32). Подать в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на ноябрь 2017 года
В-110 Ввод-110 Каштан	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО Ввод-110 Каштан	1	18.05	18.05	1	04.10	04.10	-	-	-	
БСК-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО БСК-110	2	04.05	05.05	1	03.10	03.10	-	-	-	Несоответствие ремонта с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на ноябрь 2017 года
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	КР МСВ-ОВ-110	2	04.05	05.05	12	09.10	20.10	-	-	-	Несоответствие ремонта с работами на ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на ноябрь 2017 года
ПС 110 кВ Яйская															
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	5	24.04	28.04	2	02.10	03.10	-	-	-	Несоответствие ремонта с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская –Троицкая. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на ноябрь 2017 года
I с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	24.04	28.04	2	02.10	03.10	-	-	-	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3 110 кВ	5	24.04	28.04	2	02.10	03.10	-	-	-	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	23.05	25.05	3	04.10	06.10	3	09.10	11.10	Перенос сроков из-за не совмещения с ремонтом 1 сш 220 кВ ПС 220 кВ Ачинский АНПЗ 13.09-06.10, ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС – Назаровская ГРЭС № 2 02-06.10 (разрыв транзита Левобережная - Ачинск), в ПАР 2 сш 220 кВ ПС 220 кВ Ачинский АНПЗ превышение АДТН ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая I цепь с отпайками (С-31), ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32)
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	23.05	25.05	3	04.10	06.10	3	09.10	11.10	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-4 110 кВ	3	23.05	25.05	3	04.10	06.10	3	09.10	11.10	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

 Д.Ф. Воропаев

 А.А. Сибиряков