


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.И. Костин
«25» декабря 2017 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на январь 2018 года

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ВЛ 110 кВ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками | БВР | С отключением | Без условий | 1 | Обрезка крон деревьев | 5 | 15.01 | 19.01 | 5 | 15.01 | 19.01 | 5 | 15.01 | 19.01 | |
| ПС 110 кВ Красный Брод | | | | | | | | | | | | | | | |
| МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТР 1ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая | 1 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 1 | 22.01 | 22.01 | 1 | 22.01 | 22.01 | |
| 1СШ-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТР 1ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая | 1 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 1 | 22.01 | 22.01 | 1 | 22.01 | 22.01 | |
| ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод | ЗРР | Без отключения | Без условий | 2 | Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая | 1 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 1 | 22.01 | 22.01 | 1 | 22.01 | 22.01 | |
| ПС 110 кВ Мозжухинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| МСРП-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | Техническое обслуживание ТТ-110 рем. перемычки, для возможности вывода в ремонт Т-2-10 | - | - | - | 2 | 24.01 | 25.01 | 2 | 24.01 | 25.01 | |
| МСРП-110 | БВР | С отключением | Без условий | 2 | Профилактическое восстановление ТТ | - | - | - | 2 | 24.01 | 25.01 | 2 | 24.01 | 25.01 | |
| 1с-110 кВ | ТР | С отключением | Без условий | 2 | Техническое обслуживание ТН-110 1с | - | - | - | 2 | 29.01 | 30.01 | 2 | 29.01 | 30.01 | |
| 1с-110 кВ | БВР | С отключением | Без условий | 2 | Техническое обслуживание ТН-110 1с. Профилактическое восстановление вторич. коммутации ТН-110-1с | - | - | - | 2 | 29.01 | 30.01 | 2 | 29.01 | 30.01 | |
| ПС 110 кВ Рудничная | | | | | | | | | | | | | | | |
| МШВ-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | Техническое обслуживание МШВ-110, ТТ-110 МШВ-110 | - | - | - | 2 | 24.01 | 25.01 | 2 | 24.01 | 25.01 | |
| В-110 Ввод Крох-2 | ТР | С отключением | С переводом на ОВ | 2 | Техническое обслуживание В-110 Ввод Крох-2, ТТ-110 Крох-2 | - | - | - | 2 | 29.01 | 30.01 | 2 | 29.01 | 30.01 | |
| ПС 110 кВ Тайжная | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Барзас | ТР | С отключением | С переводом на ОВ | 2 | Опробование автоматики выключателя, тестовый контроль ШДЭ, техническое обслуживание | - | - | - | 2 | 15.01 | 16.01 | 2 | 15.01 | 16.01 | |
| В-110 Кайгур | ТР | С отключением | С переводом на ОВ | 2 | Опробование автоматики выключателя, тестовый контроль ШДЭ, техническое обслуживание | - | - | - | 2 | 17.01 | 18.01 | 2 | 17.01 | 18.01 | |
| ОСШ-110 кВ | ТР | С отключением | Без условий | 2 | Техническое обслуживание, профконтроль ТН-110 ОСШ | - | - | - | 2 | 22.01 | 23.01 | 2 | 22.01 | 23.01 | |

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|---|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Юргинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| МВ ввода-110 Яшкино-1 | БВР | С отключением | Без условий | 1 | Тестовый контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) ШДЭ2801. Опробование АПВ | 5 | 15.01 | 19.01 | 5 | 15.01 | 19.01 | 5 | 15.01 | 19.01 | |
| ОМВ-110 | БВР | С отключением | Без условий | 1 | Профилактический контроль - КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль - АПВ ОМВ-110 | - | - | - | 5 | 15.01 | 19.01 | 5 | 15.01 | 19.01 | |
| МВ ввода-110 Яшкино-2 | БВР | С отключением | С переводом на ОВ | 1 | Тестовый контроль КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), Тестовый контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), Тестовый контроль АПВ МВ ввода-110 Яшкинская-2 | - | - | - | 5 | 22.01 | 26.01 | 5 | 22.01 | 26.01 | |
| ПС 110 кВ Яйская | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО ЛР-110 кВ | 5 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 2 | 15.01 | 16.01 | 2 | 15.01 | 16.01 | Красноярское РДУ: Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ возможен в период суток с 01:00 до 06:00 (кем). |
| 1с-110 кВ | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ | 5 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 2 | 15.01 | 16.01 | 2 | 15.01 | 16.01 | |
| МЛРП-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО СР-3 110 кВ | 5 | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 2 | 15.01 | 16.01 | 2 | 15.01 | 16.01 | |
| ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская | 3 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 2 | 17.01 | 18.01 | 2 | 17.01 | 18.01 | |
| 2с-110 кВ | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ | 3 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 2 | 17.01 | 18.01 | 2 | 17.01 | 18.01 | |
| МЛРП-110 | ТР | С отключением | Без условий | 2 | ТО СР-4 110 кВ | 3 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 2 | 17.01 | 18.01 | 2 | 17.01 | 18.01 | |
| ПС 110 кВ Яшкинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Юргинская-1 | БВР | С отключением | Без условий | 1 | Профилактическое восстановление КСЗ осн. (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ 1636). Профилактический контроль КСЗ рез. (ДЗ, ТЗНП, МФО – ЭПЗ 1644). Профилактический контроль АПВ | 5 | 15.01 | 19.01 | 5 | 15.01 | 19.01 | 5 | 15.01 | 19.01 | |

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков