

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник  
ЦУС  
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 31 " 07 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
подстанций ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на август 2023 года**

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Восточная зона</b>									
<b>ВЛ 110 кВ</b>									
1	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56)	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШРОСШ/С-56 на ПС №3. АГ-2ч.	График РДУ
2	ВЛ 110 кВ Дзержинская - Тасеево (С-829)	2	14.08	15.08	2	14.08	15.08	Замена изоляторов в натяжных гирляндах на оп. №129,132,156. АГ-1ч.	С включением на ночь
3	ВЛ 110 кВ Дзержинская - Тасеево (С-830)	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	Замена изоляторов в натяжных гирляндах на оп. №11,20,22,23,27,30,42,43,44,71,75,76,78,82,85. АГ-1ч.	С включением на ночь
<b>ВЛ 35 кВ</b>									
1	ВЛ 35кВ Юго-Восточная - Чечеул (Т-70)	5	31.07	04.08	5	31.07	04.08	Установка дополнительной одностоечной опоры. АГ-6ч.	
2	ВЛ 35кВ Юго-Восточная - Чечеул (Т-71)	5	31.07	04.08	5	31.07	04.08	Установка дополнительной одностоечной опоры. АГ-6ч.	
3	ВЛ 35кВ Абакумовка тяговая - Южно-Александровка (Т-41)	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Капитальный ремонт ЛРТ-41 на ПС №41. АГ-2ч.	
4	ВЛ 35кВ Южно-Александровка - Алгасы (Т-98)	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	Капитальный ремонт ЛРТ-98 на ПС №41. АГ-2ч.	
5	ВЛ 35 кВ Музыка - Алгасы (Т-97)	10	17.08	31.08	10	17.08	31.08	Расчистка трассы ВЛ. АГ-1ч.	Без учета выходных дней

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ВЛ 35 кВ Дзержинская - Орловка (Т-59)	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Для БВР по текущему ремонту ТТ Т-59 на ПС №6. АГ-2ч.	
7	ВЛ 35кВ Музыка - Алгасы (Т-97)	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Для БВР на ВТ-97 на ПС №97. АГ-1ч.	
<b>ПС 110 кВ Канская опорная</b>									
1	1 СШ 110	2	31.07	01.08	2	31.07	01.08	31.07.23 - капитальный ремонт ШР 1 СШ С-813, ШР1сш/С-818, ШР 1 СШ С-820; 01.08.23 - капитальный ремонт ШР 1 СШ С-819, ШР ОВ 1 СШ 110.	<b>График РДУ</b>
2	В С-56	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	<b>График РДУ</b>
3	В С-819	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШР 1 СШ С-819. АГ-2ч.	<b>График РДУ</b>
4	ОВ 110	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШР ОВ 1 СШ 110. АГ-2ч.	<b>График РДУ</b>
5	ОСШ 110	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШР ОСШ С-56. АГ-2ч.	<b>График РДУ</b>
6	ТН 1 СШ 110	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Нанесение температурной шкалы. АГ-1ч.	<b>График РДУ</b>
7	2 СШ 110	1	02.08	02.08	-	<b>График РДУ</b>	-	Капитальный ремонт ШР 2 СШ 110 1Т, ШР 2 СШ С-813, ШР 2 СШ С-55. АГ-2ч.	<b>Неплановая</b>
8	В 110 1Т	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	Капитальный ремонт ШР 2 СШ 110 1Т. АГ-2ч.	
9	В С-55	1	02.08	02.08	-	<b>График РДУ</b>	-	Капитальный ремонт ШР 2 СШ С-55. АГ-2ч.	<b>с переводом на ОВ, Неплановая</b>
10	В С-813	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	Капитальный ремонт ШР 2 СШ С-813. АГ-2ч.	
11	ТН 2 СШ 110	1	02.08	02.08	-	<b>График РДУ</b>	-	Нанесение температурной шкалы. АГ-1ч.	<b>Неплановая</b>
<b>ПС 110 кВ "Дзержинская"</b>									
1	1Т	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	Текущий ремонт трансформатора. АГ-2ч.	
2	1ТСН	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	Текущий ремонт трансформатора. АГ-0,5ч.	
3	В1Т/110 кВ	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	Текущий ремонт ТТ. АГ-1ч.	
4	ДГК-1	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	Текущий ремонт ДГК-1. АГ-1ч.	
5	СВ-110 кВ	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	Текущий ремонт ТТ. АГ-1ч.	
6	1сек-35 кВ	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Для БВР по текущему ремонту ТТ Т-59, ТТ В1Т/35 кВ. АГ-2ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1Т	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Для БВР по текущему ремонту ТТ В1Т/35 кВ. АГ-2ч.	
8	В1Т/35 кВ	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Текущий ремонт ТТ В1Т/35 кВ. АГ-2ч.	
9	ВС-826	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Текущий ремонт выключателя и ТТ. АГ-2ч.	
10	ВС-830	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Текущий ремонт ТТ. АГ-1ч.	
11	ВТ-59	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Текущий ремонт ТТ Т-59. АГ-2ч.	
12	В2Т/110 кВ	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Текущий ремонт ТТ. АГ-1ч.	
13	ВС-825	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Текущий ремонт выключателя и ТТ. АГ-2ч.	
14	ВС-829	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Текущий ремонт ТТ. АГ-1ч.	
15	ОВ-110 кВ	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Текущий ремонт ТТ. АГ-1ч.	
16	2сек-35 кВ	1	28.08	28.08	1	28.08	28.08	Для БВР по текущему ремонту ТТ В2Т/35 кВ. АГ-2ч.	
17	2Т	1	28.08	28.08	1	28.08	28.08	Текущий ремонт трансформатора, Для БВР по текущему ремонту ТТ В2Т/35 кВ. АГ-2ч.	
18	В2Т/35 кВ	1	28.08	28.08	1	28.08	28.08	Текущий ремонт ТТ В2Т/35 кВ. АГ-2ч.	
<b>ПС 110 кВ ЗЛМК</b>									
1	1 сек 110	1	16.08	16.08	-	График РДУ	-	Для выполнения работ по испытаниям вводов 110 кВ и разрядников 1Т. АГ-1ч.	<b>Неплановая</b>
2	1Т	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Испытания вводов 110 кВ, шинных мостов 35, 10 кВ, разрядников 110, 35, 10 кВ. АГ-1ч.	
3	В1Т/10 кВ	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
4	ДГК-1	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Испытание дугогасящей катушки. АГ-0,5ч.	
5	ТДГК-1	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
6	1ТСН	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
7	ВТ-58	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
8	2ТСН	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
9	Контур заземления и металлосвязь оборудования	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Измерения контура заземления и металлосвязи оборудования	<b>Без отключения оборудования</b>
10	2 сек 110	1	23.08	23.08	-	График РДУ	-	Для выполнения работ по испытаниям вводов 110 кВ и разрядников 2Т. АГ-1ч.	<b>Неплановая</b>

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2Т	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Испытания вводов 110 кВ, шинных мостов 35, 10 кВ, разрядников 110, 35, 10 кВ. АГ-1ч.	
12	В2Т/10 кВ	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
13	В2Т/35 кВ	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
14	ДГК-2	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Испытание дугогасящей катушки. АГ-0,5ч.	
15	ТДГК-2	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
<b>ПС 110 кВ Новая Пойма</b>									
1	1Т	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Текущий ремонт трансформатора, ОД,КЗ. АГ-2ч.	
2	1ТСН	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Текущий ремонт трансформатора. АГ-0,5ч.	
3	1сек-35 кВ	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Капитальный ремонт ШР1Т/35 кВ, ШРТН1сек/35 кВ, ШРСВ1сек/35 кВ, ШРСВ2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
4	1Т	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Для БВР на Р1Т/35 кВ, ШР1Т/35 кВ. АГ-2ч.	
5	2сек-35 кВ	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Капитальный ремонт ШРСВ2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
6	В1Т/35 кВ	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Капитальный ремонт Р1Т/35 кВ, ШР1Т/35 кВ. АГ-2ч.	
7	СВ-35 кВ	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Капитальный ремонт ШРСВ1сек/35 кВ, ШРСВ2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
8	ТН1сек/35 кВ	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Капитальный ремонт ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
9	2Т	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Текущий ремонт трансформатора, ОД,КЗ. АГ-2ч.	
10	2сек-35 кВ	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Капитальный ремонт ШР2Т/35 кВ, ШРТН2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
11	2Т	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Для БВР на Р2Т/35 кВ, ШР2Т/35 кВ. АГ-2ч.	
12	В2Т/35 кВ	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Капитальный ремонт Р2Т/35 кВ, ШР2Т/35 кВ. АГ-2ч.	
13	ТН2сек/35 кВ	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Капитальный ремонт ШРТН2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
14	1Т	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование ОД,КЗ). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	2Т	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование ОД,КЗ). АГ-0,5ч.	
16	ВТ-32	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
17	ВТ-81	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
18	ВТ-82	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
19	Вф.10-08	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
20	СВ-35 кВ	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование АПВ, АВР). АГ-0,5ч.	
21	СВ-6 кВ	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Проверка РЗА (опробование АВР). АГ-0,5ч.	При выводе 1Т, 2Т
<b>ПС 110 кВ Решоты</b>									
1	ТН 1 СШ 110	1	28.08	28.08	-	График РДУ	-	Испытания разрядников. АГ-1ч.	Поочередно с ТН 2 СШ 110, Неплановая
2	ТН 2 СШ 110	1	28.08	28.08	-	График РДУ	-	Испытания разрядников. АГ-1ч.	Поочередно с ТН 1 СШ 110, Неплановая
3	2Т	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	Испытания трансформатора, вводов 110 кВ, разрядников 110 кВ, шинного моста 6 кВ. АГ-1,5ч.	
4	В БСК/6 кВ	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
5	В2Т/6 кВ	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
6	2ТСН	1	30.08	30.08	1	22.08	22.08	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	Перенос в связи с невозможностью организовать две бригады для допуска
7	В2ТСН/6 кВ	1	30.08	30.08	1	22.08	22.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
8	1ТСН	1	31.08	31.08	1	23.08	23.08	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
9	Вф.11-02	1	31.08	31.08	1	23.08	23.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
<b>ПС 35 кВ Самойловка</b>									
1	1Т	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	
2	В1Т/10 кВ	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
3	Вф.38-01	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Капитальный ремонт выключателя. АГ-1ч.	
4	Вф.38-01	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
5	Вф.38-05	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Капитальный ремонт выключателя. АГ-1ч.	
6	Вф.38-05	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
7	2Т	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	
8	В2Т/10 кВ	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Вф.38-02	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Капитальный ремонт выключателя. АГ-1ч.	
10	Вф.38-02	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
11	Вф.38-04	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Капитальный ремонт выключателя. АГ-1ч.	
12	Вф.38-04	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
<b>ПС 35 кВ "Долгий Мост"</b>									
1	ВТ-92	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	
<b>ПС 35 кВ "Южно-Александровка"</b>									
1	1сек-35 кВ	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	Капитальный ремонт ШРТ-41, ШРТН1сек/35 кВ, ШРСВ1сек/35 кВ; ШРТ-98, ШРТ1Т1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
2	ВТ-41	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Капитальный ремонт ЛРТ-41, ШРТ-41. АГ-2ч.	
3	СВ-35 кВ	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Капитальный ремонт ШРСВ1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
4	ТН1сек/35 кВ	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Капитальный ремонт ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
5	1Т	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	Капитальный ремонт ШРТ1Т1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
6	ВТ-98	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	Капитальный ремонт ЛРТ-98, ШРТ-98. АГ-2ч.	
7	2сек-35 кВ	2	07.08	08.08	2	07.08	08.08	Капитальный ремонт ШРТ2Т2сек/35 кВ, ШРСВ2сек/35 кВ; ШРТН2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
8	2Т	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	Капитальный ремонт ШРТ2Т2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
9	ВТ-75	2	07.08	08.08	2	07.08	08.08	Капитальный ремонт ВТ-75. АГ-4ч.	
10	СВ-35 кВ	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	Капитальный ремонт ШРСВ2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
11	ВТ-75	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
12	ТН2сек/35 кВ	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	Капитальный ремонт ШРТН2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
13	В1Т/10 кВ	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
14	В2Т/10 кВ	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ВТ-75	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
16	ВТ-98	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
17	Вф.41-01	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
18	Вф.41-02	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
19	Вф.41-03	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
20	Вф.41-04	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
21	Вф.41-05	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
22	Вф.41-14	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
23	Вф.41-15	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
24	Вф.41-16	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
25	СВ-10 кВ	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (опробование АВР). АГ-0,5ч.	При выводе 1Т, 2Т
<b>ПС 35 кВ "Березовка"</b>									
1	Контур заземления ПС и металлосвязь оборудования	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	Измерения контура заземления и металлосвязи оборудования	Без отключения оборудования
2	СВ-10 кВ	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	Испытание выключателя. АГ-0,5 ч.	
3	1Т	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	Испытания разрядников 35 кВ. АГ-0,5ч.	
4	В1Т/35 кВ	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	Испытания выключателя и вводов, АГ-1 ч.	
5	Вф.49-11	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	Испытание выключателя. АГ-0,5 ч.	
6	2сек-10 кВ	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	Испытание сборных шин. АГ-1 ч.	
7	2Т	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	Испытания разрядников 35 кВ. АГ-0,5ч.	
8	В2Т/35 кВ	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	Испытания выключателя и вводов, АГ-1 ч.	
<b>ПС 35 кВ "Анцирь"</b>									
1	1сек-10 кВ	1	10.08	10.08	1	<b>11.08</b>	<b>11.08</b>	Покраска КРУН-10 кВ. АГ-1ч.	
2	2сек-10 кВ	1	11.08	11.08	1	<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	Покраска КРУН-10 кВ. АГ-1ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2Т	1	11.08	11.08	1	10.08	10.08	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	
4	В2Т/35 кВ	1	11.08	11.08	1	10.08	10.08	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	
<b>ПС 35 кВ "Стретенка"</b>									
1	1Т	1	10.08	10.08	1	11.08	11.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Сдвиг заявок на один день
2	1Т	1	10.08	10.08	1	11.08	11.08	Текущий ремонт ОД, КЗ. АГ-1ч.	
3	1ТСН	1	10.08	10.08	1	11.08	11.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	
4	1ТСН	1	10.08	10.08	1	11.08	11.08	Текущий ремонт трансформатора. АГ-0,5ч.	
5	ТН1сек/10 кВ, ЦС	1	10.08	10.08	1	11.08	11.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
6	Вф.63-01	1	11.08	11.08	1	14.08	14.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
7	Вф.63-03	1	11.08	11.08	1	14.08	14.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
8	Вф.63-09	1	11.08	11.08	1	14.08	14.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
9	Вф.63-13	1	11.08	11.08	1	14.08	14.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
<b>ПС 35 кВ "Карасель"</b>									
1	СВ-10 кВ	1	14.08	14.08	1	01.08	01.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	На указанные даты требуется две бригады для проверки (СРЗА)
2	СВ-35 кВ	1	14.08	14.08	1	01.08	01.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
3	1сек-35 кВ	1	15.08	15.08	1	02.08	02.08	Проверка РЗА ТН1сек/35 кВ (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
4	1Т	1	15.08	15.08	1	02.08	02.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	
5	1ТСН	1	15.08	15.08	1	02.08	02.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	
6	2сек-35 кВ	1	16.08	16.08	1	03.08	03.08	Проверка РЗА ТН2сек/35 кВ (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
7	2Т	1	16.08	16.08	1	03.08	03.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	
8	2ТСН	1	16.08	16.08	1	03.08	03.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Вф.65-09	1	17.08	17.08	1	04.08	04.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	для допуска (СРЗА, СПС), перенос заявок СРЗА
10	Вф.65-11	1	17.08	17.08	1	04.08	04.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
11	ТН1сек/10 кВ, ЦС	1	17.08	17.08	1	04.08	04.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
12	Вф.65-04	1	18.08	18.08	1	07.08	07.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
13	Вф.65-08	1	18.08	18.08	1	07.08	07.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
14	ТН2сек/10 кВ, ЦС	1	18.08	18.08	1	07.08	07.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
15	Вф.65-00	1	21.08	21.08	1	08.08	08.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
16	Вф.65-05	1	21.08	21.08	1	08.08	08.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
17	1,2сек-10 кВ	1	22.08	22.08	1	10.08	10.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Без отключения
18	Вф.65-14	1	22.08	22.08	1	10.08	10.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	На указанные даты требуется две бригады для допуска (СРЗА, СПС), перенос заявок СРЗА
19	Вф.65-16	1	22.08	22.08	1	10.08	10.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
<b>ПС 35 кВ "Чечул"</b>									
1	1Т	1	01.08	01.08	1	15.08	15.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71
2	1ТСН	1	01.08	01.08	1	15.08	15.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71
3	ТН1сек/10 кВ, ЦС	1	01.08	01.08	1	15.08	15.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71
4	2Т	1	02.08	02.08	1	16.08	16.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71
5	2ТСН	1	02.08	02.08	1	16.08	16.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71
6	ТН2сек/10 кВ, ЦС	1	02.08	02.08	1	16.08	16.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71
7	ВТ-73	1	03.08	03.08	1	17.08	17.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71
8	СВ-10 кВ	1	03.08	03.08	1	17.08	17.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Не совмещение работ с Т-70/Т-71

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Вф.70-12	1	04.08	04.08	1	18.08	18.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
10	Вф.70-14	1	04.08	04.08	1	18.08	18.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
11	Вф.70-16	1	04.08	04.08	1	18.08	18.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
12	Вф.70-09	1	07.08	07.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
13	Вф.70-11	1	07.08	07.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
14	Вф.70-13	1	07.08	07.08	1	21.08	21.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
15	1,2сек-10 кВ	1	08.08	08.08	1	22.08	22.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Без отключения
16	Вф.70-01	1	08.08	08.08	1	22.08	22.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
17	Вф.70-04	1	08.08	08.08	1	22.08	22.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
18	ЭМБ	1	08.08	08.08	1	22.08	22.08	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
<b>ПС 35 кВ Алгасы</b>									
1	1сек-10 кВ	1	21.08	21.08	1	30.08	30.08	Испытание сборных шин. АГ-1ч.	На указанные даты требуется две бригады для допуска (СРЗА, СИЗПИ), перенос заявок СИЗПИ
2	1сек-35 кВ	1	21.08	21.08	1	30.08	30.08	Испытания РкТН1сек/35 кВ АГ-1ч.	
3	1Т	1	21.08	21.08	1	30.08	30.08	Испытания шинного моста 10 кВ и разрядников 10 кВ. АГ-1ч.	
4	1ТСН	1	21.08	21.08	1	30.08	30.08	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
5	Вф.97-13	1	21.08	21.08	1	30.08	30.08	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
6	2сек-35 кВ	1	22.08	22.08	1	31.08	31.08	Испытания РкТН2сек/35 кВ АГ-1ч.	
7	2Т	1	22.08	22.08	1	31.08	31.08	Испытание трансформатора. АГ-1ч.	
8	1сек-35 кВ	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Для БВР на ВТ-97, СВ-35 кВ на ПС №97. АГ-1ч.	
9	2сек-35 кВ	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Для БВР на СВ-35 кВ на ПС №97. АГ-1ч.	
10	ВТ-97	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
11	СВ-35 кВ	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев