


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

«26» марта 2019 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на апрель 2019 года**


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №47	-	-	-	1	1.04	1.04	1	1.04	1.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	Без условий	4	Участок ЛЭП от ПС 110 кВ Афонинская до опоры №47 для работ по монтажу ВОЛС	-	-	-	10	1.04	10.04	10	1.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение участка ЛЭП от ПС 110 кВ Красный Брод до опоры № 47 с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская	-	-	-	10	1.04	10.04	10	1.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Ускаат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС в пролете опор №2-8	-	-	-	10	1.04	10.04	10	1.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №47	-	-	-	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена виброгасителей опоры №1, 9, 14	-	-	-	2	11.04	12.04	2	11.04	12.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	1	Ремонт шлейфов	2	23.04	24.04	2	23.04	24.04	2	23.04	24.04	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Вырубка ДКР по всей длине ВЛ, замена изоляции на опоре №8	-	-	-	3	1.04	3.04	3	1.04	3.04	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Вырубка ДКР по всей длине ВЛ, замена изоляции на опоре №8,9 (с включением в выходные дни)	-	-	-	5	4.04	8.04	5	4.04	8.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена изоляторов на опорах №8, 9, 10	-	-	-	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена виброгасителей опоры №17	-	-	-	1	11.04	11.04	1	29.04	29.04	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на АТ-1-250 ПС 220 кВ ЗСМК
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – НКАЗ II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляторов на опоре №11	-	-	-	1	17.04	17.04	-	-	-	Несовместимости с ремонтом 1с-220 ПС 220 кВ НКАЗ-2 и 2с-220 ПС 220 кВ НКАЗ-2, Подать предложения в график ремонтов на май 2019 года
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Для выполнения СМР и ПНР по установке АОПО на ПС 110 кВ Мысковская	-	-	-	8	29.03	5.04	8	29.03	5.04	


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт шлейфов	-	-	-	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт шлейфов	-	-	-	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	
ПС 110 кВ Анжерская															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	КР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
В Ввода-110 Ново-Анжерская-I	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
ПС 110 кВ Афонинская															
МВ ввода-110 Усгат	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Усгат ТО-К: МВ ввода-110 Усгат	2	08.04	09.04	2	08.04	09.04	2	15.04	16.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская и ВЛ 110 кВ Усгат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская
МВ ввода-110 Краснобродская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Краснобродская ТО-К: МВ ввода-110 Краснобродская	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МВ ввода-110 Беловская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Беловская-1	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Беловская-1	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	
МВ ввода-110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Беловская-2	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Беловская-2	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для безопасности выполнения работ на ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1 (ТО-К)	-	-	-	2	11.04	12.04	2	29.04	30.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1-250 ПС 220 кВ ЗСМК
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Кузнецкая-1; ТО-В: ДФЗ с КСЗ (ДФЗ_ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	15.04	19.04	5	15.04	19.04	5	15.04	19.04	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Кузнецкая-2, В-110 ТО-В: ДФЗ с КСЗ (ДФЗ_ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	22.04	26.04	5	22.04	26.04	5	22.04	26.04	
ПС 110 кВ Мысковская															
В-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Междуреченская-1	2	03.04	04.04	2	03.04	04.04	2	8.04	9.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 Междуреченская-1	2	03.04	04.04	2	03.04	04.04	2	8.04	9.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МШВ-110; ТО-В: ТТ-110, В-110	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная															
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Очистная															
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ЗРР	Без отключения	Без условий	3	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ для выполнения работ по КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
МВ-110 НКТЭЦ	КР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МВ-110 НКТЭЦ	5	11.03	15.03	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
ТН-110-2с	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
ПС 110 кВ Таежная															
ОСШ-110	КР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ОР-110 Кайгур, ОР-110 ОМВ-110, ОР-110 Крохалевская, ОР-110 Барзас	33	25.03	26.04	33	25.03	26.04	33	25.03	26.04	
МШВ-110	ТР	с отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МШВ-110, ТО ТТ-110 МШВ-110, окраска металлоконструкций	3	8.04	10.04	3	8.04	10.04	3	15.04	17.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас
ОМВ-110	ТР	с отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОМВ-110, ТО ТТ-110 ОМВ-110, окраска металлоконструкций	2	11.04	12.04	2	11.04	12.04	2	18.04	19.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас
В-110 Крохалевская	ТР	с отключением	Без условий	2	Текущий ремонт В-110 Крохалевская, ТО ТТ-110 Крохалевская, окраска металлоконструкций	5	15.04	19.04	5	15.04	19.04	5	1.04	5.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская	КР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ЛР-110 Крохалевская	5	15.04	19.04	5	15.04	19.04	5	1.04	5.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
1СШ-110 кВ	КР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций	5	15.04	19.04	5	15.04	19.04	5	1.04	5.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Барзас	ТР	с отключением	Без условий	2	Текущий ремонт В-110 Барзас, ТО ТТ-110 Барзас, окраска металлоконструкций	5	22.04	26.04	5	22.04	26.04	5	8.04	12.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	КР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ЛР-110 Барзас	5	22.04	26.04	5	22.04	26.04	5	8.04	12.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС


Д.Ф. Воропаев


А.А. Сибиряков