

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТУ и СУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А.Тимиргалеев

" 31 " 07 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на август 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЛ 110 кВ								
1	ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722)	5	04.08.2023	08.08.2023	5	04.08.2023	08.08.2023	Замена изоляции. Установка ПЗУ. АГ 2 ч
2	ВЛ 110 кВ Ужур – Парная II цепь с отпайкой на ПС Ораки (С-70)	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	Установка дополнительной гирлянды. АГ-4ч
3	ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32)	5	21.08.2023	25.08.2023	5	21.08.2023	25.08.2023	Замена загрязненной изоляции отп.ГПП АГК Установка ПЗУ Обрезка кроны дерева с АГП
4	ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая I цепь с отпайками (С-31)	5	14.08.2023	18.08.2023	5	14.08.2023	18.08.2023	Замена загрязненной изоляции Установка ПЗУ Обрезка кроны дерева с АГП. Аг 2ч
5	ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштантяговая с отпайками (С-26)	4	31.07.2023	03.08.2023	4	31.07.2023	03.08.2023	Замена загрязненной изоляции. Аг 2ч
6	ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Кротово тяговая (С-25)	5	28.08.2023	01.09.2023	5	28.08.2023	01.09.2023	Замена загрязненной изоляции. Аг 2ч
7	ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦАГК II цепь (С-720)	5	09.08.2023	13.08.2023	5	09.08.2023	13.08.2023	Замена загрязненной изоляции. Аг 2ч

ВЛ 35 кВ								
1	ВЛ 35 кВ Критово тяговая-Вагино (Т-4)	2	07.08.2023	08.08.2023	2	07.08.2023	08.08.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. Аг 2ч
2	ВЛ 35 кВ Романовка - Черемушки (Т-14)	2	15.08.2023	16.08.2023	2	15.08.2023	16.08.2023	Замена дефектной изоляции, вырубка деревьев. АГ-4 ч
ПС 35 кВ Малый Улуй								
1	В Т-8 1 сек 35	1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Опробование РЗА Т-8. А.г. 2ч. Ревизия привода В Т-8. АГ-2ч
2		1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Ревизия привода В 35 1Т. АГ-2ч
3	1Т	1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Текущий ремонт с покраской 1Т. АГ-2ч
4	2Т	1	04.08.2023	04.08.2023	1	04.08.2023	04.08.2023	Текущий ремонт с покраской 2Т. АГ-2ч
ПС 35 кВ Козулька								
1	1Т	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ ЖБИ								
1	1 сек 110	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, вводы 110 1Т, Рк Н 1Т 110, ОПН 110 1Т, Ш.М.10 1Т. А.г. 2ч
2	1Т	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, вводы 110 1Т, Рк Н 1Т 110, ОПН 110 1Т, Ш.М.10 1Т. А.г. 2ч
3	2 сек110	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 2Т 110, ОПН 110 2Т, Ш.М.10 2Т,. А.г. 2ч
3	2Т	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 2Т 110, ОПН 110 2Т, Ш.М.10 2Т,. А.г. 2ч
ПС 35 кВ Балахтон								
1	1Т	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	2Т	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Опробование РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Тарутинская								
1	1Т	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, вводы 110 1Т, Рк 110 1Т, Ш.М.10 2Т, 1сек 10. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Ачинская								
1	2Т	1	24.08.2023	15.08.2023	1	24.08.2023	15.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 1Т 110, ОПН 110 2Т Ш.М.10 2Т. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Преображенка								
1	1Т	1	28.08.2023	28.08.2023	1	28.08.2023	28.08.2023	Проф.восстановление РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН, схема ЦС. А.г. 2ч.
2	2Т	1	31.08.2023	31.08.2023	1	31.08.2023	31.08.2023	Опробование РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.

ПС 110 кВ НПС Каштан								
1	1Т	3	01.08.2023	03.08.2023	3	01.08.2023	03.08.2023	Капитальный ремонт 2Т, замена масла, ввод ионола. А.г. 2ч.
2	2Т	1	04.08.2023	04.08.2023	1	04.08.2023	04.08.2023	Текущий ремонт 2ТСН, регулировка вкатывания ячейки 2ТСН. А.г. 2ч.
3	2сек 6	1	04.08.2023	04.08.2023	1	04.08.2023	04.08.2023	Регулировка вкатывания ячейки 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Боготольский ПП								
1	В С-29	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Техническое обслуживание регулировка уровня масла Ф."А",Ф"В",Ф"С". А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Тюхтет								
1	1Т	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Капитальный ремонт ТТ 110 1Т, замена масла Ф."А",Ф."С". А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Боготольская								
1	2Т	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 2Т, ШМ 10кВ 2Т. А.г. 2ч.
2	В 35 2Т	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Техническое обслуживание,чистка масломерных стекол. А.г. 2ч.
3	В Т-3	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Техническое обслуживание,чистка масломерных стекол. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Поваренкино								
1	2Т	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, А.г. 2ч. Проф.восстановление РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН . А.г. 2ч.
2	ВЛ Т-120	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-120 "В". А.г. 2ч.
3	1Т	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-120 "В". А.г. 2ч. Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
4	СВ 35	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Опробование РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
5	В Т-120	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Опробование РЗА В Т-120. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Маталассы								
1	1Т	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, Ш.М.10 1Т. А.г. 2ч
ПС 35 кВ Полевое								
1	ВЛ Т-106	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-120 "В". А.г. 2ч.
2	1Т	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-120 "В". А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Н Еловка								
1	1Т	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Капитальный ремонт по замене изоляторов ОД35 1Т, К335 1Т. АГ-2ч
2	2Т	1	07.08.2023	01.08.2023	1	07.08.2023	01.08.2023	Капитальный ремонт по замене изоляторов ОД35 2Т, К335 2Т.Капитальный ремонт по замене изоляторов. АГ-2ч

ПС 35 кВ Удачное								
1	1Т	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	2Т	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Проф.контроль РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
Шарыповский РЭС								
ПС 110 кВ Березовская								
1	1Т	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Проф.восстановление РЗА 1Т, АГ-1ч.
2	2Т	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Опробование 2Т. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Жилпоселок								
1	1Т	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Проф.восстановление РЗА 1Т, АГ-1ч.
2	2Т	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Опробование 2Т. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Горячегогорская								
1	1Т	4	01.08.2023	04.08.2023	4	01.08.2023	04.08.2023	Текущий ремонт: 1Т(замена селикогеля в абсорбирующем фильтре) . АГ-1ч.
ПС 110 кВ Шарыповская								
1	СВ 35	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Опробование АВР, СВ 35, АГ-1ч.
Ужурский РЭС								
ПС 110 кВ М-Имыш								
1	1Т	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Опробование 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Проф.контроль РЗА 2Т. АГ-1ч.
ПС 35 кВ Яга								
1	1Т	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Проф.контроль РЗА 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Проф.контроль РЗА 2Т. АГ-1ч.
3	В Т-45	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Проф.контроль РЗА В 35 В Т-45. АГ-1ч.
4	В Т-46	1	16.08.2023	16.08.2023 17-00	1	16.08.2023	16.08.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 35 В Т-46. АГ-1ч.
5	СВ 35	1	24.08.2023	24.08.2023	1	24.08.2023	24.08.2023	Проф.контроль РЗА СВ 35. АГ-1ч.
6	ТН 1 сек 35	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Проф.контроль РЗА ТН 1 сек. 35. АГ-1ч.
7	ТН 2 сек 35	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Проф.контроль РЗА ТН 2 сек 35, АГ-1ч.
ПС 35 кВ Солгон								
1	1Т	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	Опробование 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Опробование 2Т. АГ-1ч.
3	СВ 35	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Опробование АВР СВ 35. АГ-1ч.
Балахтинский РЭС								
ПС 110 кВ Балахтинская								
1	1Т	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Текущий ремонт 1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т; ЗОН 110 1Т. АГ-1ч.
2	ВЛ 110 кВ Новоселовская-Новый Огур II цепь с отпайками (С-78)	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Тех. обслуживание ЛР С-775. АГ-1ч.
3	2 сек 110	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Тех. обслуживание СР 2сек 110. АГ-1ч.
4	2Т	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Тех. обслуживание СР 2сек 110 . АГ-1ч.
ПС 35 кВ Березовая								
1	2Т	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Опробование 2Т. АГ-1ч.
2	ВЛ 35 кВ Романовка-Березовая (Т-14)	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Тех.обслуживание В Т-14; ШР Т-14; ЛР Т-14. АГ-1ч.
3	2Т	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Тех.обслуживание 2Т. АГ-1ч.
4	2Т	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Испытание 2Т, ВТ-14. АГ-1ч

ПС 35 кВ Черемушки

1	ВЛ 35 кВ Романовка-Черемушки (Т-14)	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Тех.обслуживание 2Т; В 35 2Т; Р 35 2Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Тех.обслуживание 2Т; В 35 2Т; Р 35 2Т. АГ-1ч. Испытание 2Т. АГ-1ч
3	2 сек 35	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Тех.обслуживание 2Т; В 35 2Т; Р 35 2Т. АГ-1ч.
4	1Т	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Испытание 1Т. АГ-1ч
5	2Т; 2сек10	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Текущий ремонт 2сек10; В 10 ф.104-02; СВ 10; ТН 2сек10. АГ-1ч.

Новоселовский РЭС

ПС 110 кВ Новоселовская

1	ТН II СШ 110	1	28.08.2023	28.08.2023	1	28.08.2023	28.08.2023	Проф.восстановление РЗА ТН II СШ 110. АГ-1ч.
2	2 СШ 110	1	28.08.2023	28.08.2023	1	28.08.2023	28.08.2023	Тех.обслуживание ШР 2СШ ШСВ 110; ШР 2СШ 2Т 110. АГ-1ч.
3	2 СШ 110	1	29.08.2023	29.08.2023	1	29.08.2023	29.08.2023	Тех.обслуживание ШР 2СШ С-775; ШР 2СШ С-776. АГ-1ч.

ПС 110кВ Анаш

1	2Т	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Испытание 2Т, вводы 1102Т, Рк 110 2Т, Рк ЗОН 2Т. АГ-1ч
2	1сек110	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Испытание ТТ С-369. АГ-1ч
3	1Т	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Испытание 1Т, вводы 1101Т, Рк1101Т, Рк 35 1Т, Рк ЗОН 1Т. АГ-1ч

ПС 110 кВ Курганы

1	2Т	1	04.08.2023	04.08.2023	1	04.08.2023	04.08.2023	Опробование 2Т. АГ-1ч.
2	1Т, 1сек110	1	01.08.2023	01.08.2023	1	01.08.2023	01.08.2023	Текущий ремонт 1Т, ТТ 110 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ЗОН 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
3	2Т, 2сек110	1	04.08.2023	04.08.2023	1	04.08.2023	04.08.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ЗОН 110 2Т. АГ-1ч.
4	1Т, 1сек10	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Текущий ремонт 1сек10. АГ-1ч.
5	2Т, 2сек10	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Текущий ремонт 2сек10. АГ-1ч.


ПС 110 кВ Анаш

1	2Т, 2 сек 110	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Опробование 2Т. АГ-1ч. Текущий ремонт 2Т; ОД 110 2Т; КЗ 110 2Т; ЗОН 110 2Т; В 10 2Т. АГ-1ч
2	1Т, 1 сек 110	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Опробование 1Т. АГ-1ч. Текущий ремонт 1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т; ЗОН 110 1Т; В 35 1Т; В 10 1Т. АГ-1ч.
3	В Т-10	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Проф.контроль РЗА В 35 В Т-10, АГ-1ч.
4	ТН 1сек 35	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Проф.контроль РЗА ТН 1 сек 35кВ, АГ-1ч.
5	2 сек 110, ТН 2 сек 110	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Текущий ремонт ТН 2сек110. АГ-1ч.
6	1Т, 1 сек 10	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Текущий ремонт 1сек10. АГ-1ч.

ПС 35 кВ Кома

1	1Г	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Испытание 1Т. АГ-1Ч
2	2Г	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Испытание 2Т. АГ-1Ч

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев