


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
начальник ЦУС филиала
ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


З.А.Тимиргалеев
" 30 " 06 2023г.


**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на июль 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Промбаза – Александровка с отпайкой на ПС Высотино (Т-25)	2	20.07.2023	21.07.2023	2	20.07.2023	21.07.2023	КР (замена опор). Аг-2 ч.	
2	ВЛ 35 кВ Кравченко тяговая – Ивановка с отпайкой на ПС Вершино-Рыбинская (Т-48)	2	10.07.2023	11.07.2023	2	10.07.2023	11.07.2023	КР (Валка деревьев). Аг-2 ч.	
3	ВЛ 35 кВ Уральская – Комбикормовый завод с отпайкой на ПС 35 кВ Заозерновская (Т-9)	3	24.07.2023	26.07.2023	3	24.07.2023	26.07.2023	КР (замена провода). Аг-2 ч.	
4	ВЛ 35 кВ Уяр городская – Нонопятницкая (Т-72)	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	КР (замена опор). Аг-2 ч.	
5	ВЛ 35 кВ Шалинская – Сугристовое (Т-84)	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	КР (замена опор). Аг-2 ч.	
6	ВЛ 35 кВ Северная – Степной Баджей (Т-130)	2	27.07.2023	28.07.2023	2	27.07.2023	28.07.2023	КР (ЗДИ). Аг-2 ч.	
7	ВЛ 35 кВ Сушиновка – Толстихино (Т-40)	1	31.07.2023	31.07.2023	1	31.07.2023	31.07.2023	КР (ЗДИ). Замеры КС. Аг-2 ч.	
8	ВЛ 35 кВ Агинская – Малиновка (Т-64)	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	КР (замена провода). Аг-2 ч.	
9	ВЛ 35 кВ Кулижниково – Ивановка (Т-45)	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	КР (замена провода). Аг-2 ч.	
10	ВЛ 35 кВ Маловка – Тумаково (Т-59)	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
11	ВЛ 35 кВ Нагорная – Маловка (Т-70)	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
12	ВЛ 35 кВ Уяр городская – Сушиновка с отпайками (Т-41)	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
13	ВЛ 35 кВ Тальская – Подсобное Хозяйство (Т-32)	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
14	ВЛ 35 кВ Нагорная – Тальская (Т-31)	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
15	ВЛ 35 кВ Нагорная – Тальская (Т-30)	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
16	ВЛ 35 кВ Тальская – Подсобное Хозяйство (Т-33)	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
17	ВЛ 35 кВ Камарчага тяговая – Шалинская с отпайкой на ПС Н. Есауловка (Т-22)	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
18	ВЛ 35 кВ Шалинская – Алексеевка (Т-83)	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ВЛ 35 кВ Камарчага тяговая – Ветвистое с отпайками (Т-81)	1	28.07.2023	28.07.2023	1	28.07.2023	28.07.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
20	ВЛ 35 кВ Межово – Верхняя Уря (Т-61)	2	24.07.2023	25.07.2023	2	24.07.2023	25.07.2023	КР ЛР Т-61 на ПС 35кВ Верхняя Уря. А.г-2ч.	
21	ВЛ 35 кВ Верхняя Уря – Тульская (Т-54)	2	27.07.2023	31.07.2023	2	27.07.2023	31.07.2023	КР ЛР Т-54 на ПС 35кВ Верхняя Уря. А.г-2ч.	
22	ВЛ 35 кВ Алексеевка – Нарва (Т-82)	2	17.07.2023	18.07.2023	2	17.07.2023	18.07.2023	КР ЛР Т-82 на ПС 35кВ Нарва. А.г-2ч.	
ПС 110 кВ Уяр городская									
1	1Т, 1 сек 35, 1 сек 10	2	31.07.2023	01.08.2023	2	31.07.2023	01.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
2	2Т, 2 сек 35, 2 сек 10	2	10.07.2023	11.07.2023	2	10.07.2023	11.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 110 кВ Партизанская									
1	1Т	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 110 кВ Бородинская									
1	ОВ 110, ШР 2 СШ ОВ 110, ШР ТН 2 СШ 110	2	03.07.2023	04.07.2023	2	03.07.2023	04.07.2023	Текущий ремонт ОВ 110, капитальный ремонт ШР 2 СШ ОВ 110, ШР ТН 2 СШ 110. А.г-2ч.	
2	В С-909, ШР 2 СШ С-909	3	05.07.2023	07.07.2023	3	05.07.2023	07.07.2023	Текущий ремонт В С-909, капитальный ремонт ШР 2 СШ С-909. А.г-2ч.	
3	В С-910, ШР 2 СШ С-910	2	10.07.2023	11.07.2023	2	10.07.2023	11.07.2023	Текущий ремонт В С-910, капитальный ремонт ШР 2 СШ С-910. А.г-2ч.	
4	1Т, ШР 2 СШ С-51	2	13.07.2023	14.07.2023	2	13.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт 1Т, капитальный ремонт ШР 2 СШ С-51. А.г-2ч.	
5	В С-52, ШР 2 СШ С-52, ШР 2 СШ 110 2Т	2	17.07.2023	18.07.2023	2	17.07.2023	18.07.2023	Текущий ремонт В С-52, капитальный ремонт ШР 2 СШ С-52, ШР 2 СШ 110 2Т. А.г-2ч.	
6	2 СШ 110	19	03.07.2023	21.07.2023	19	03.07.2023	21.07.2023	Капитальный ремонт ШР 2 СШ С-51, ШР 2 СШ С-909, ШР 2 СШ С-915, ШР 2 СШ 110 1Т, ШР 2 СШ С-917, ШР 2 СШ С-52, ШР 2 СШ С-910, ШР 2 СШ С-916, ШР 2 СШ С-918, ШР 2 СШ 110 2Т, ШР 2 СШ ШСВ 110, ШР 2 СШ ОВ 110, ШР ТН 2 СШ. А.г-2ч.	
7	ШР 2 СШ ШСВ 110	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Капитальный ремонт ШР 2 СШ ШСВ 110. А.г-2ч.	
8	1Т, 1 сек 6	1	20.07.2023	20.07.2023	1	20.07.2023	20.07.2023	Текущий ремонт В 6 ф.1-12, В 6 ф.1-14, В 6 ф.1-16, В 6 ф.1-20, В 6 1Т, В 6 3ТСН, 1ТСН, контроль РЗА. А.г-2ч.	
9	2Т, 2 сек 6	1	21.07.2023	21.07.2023	1	21.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт В 6 ф.1-02, В 6 ф.1-04, В 6 ф.1-06, В 6 ф.1-08, В 6 2Т, СВ 6, В 6 4ТСН, 2ТСН, контроль РЗА. А.г-2ч.	
ПС 110 кВ Унерская									
1	1Т, 1 сек 10	1	20.07.2023	20.07.2023	1	20.07.2023	20.07.2023	Замеры. Аг-2ч.	
2	2Т, 2 сек 10	1	21.07.2023	21.07.2023	1	21.07.2023	21.07.2023	Замеры. Аг-2ч.	
ПС 110 кВ Солянская									
1	1 сек 110, 1Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Текущий ремонт 1Т, Од 110 1Т. Аг-2ч.	
2	2 сек 110, 2Т	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Текущий ремонт 2Т, Од 110 2Т. Аг-2ч.	
ПС 110 кВ Рыбинская									
1	1Т	1	25.07.2023	25.07.2023	1	25.07.2023	25.07.2023	Замеры. Аг-2ч.	
2	2Т	1	26.07.2023	26.07.2023	1	26.07.2023	26.07.2023	Замеры. Аг-2ч.	
ПС 35 кВ Тульская									
1	СВ 35	1	01.07.2023	31.07.2023	1	01.07.2023	31.07.2023	О АПВ Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Верхняя Уря									
1	1Т, 1 сек 35	2	24.07.2023	25.07.2023	2	24.07.2023	25.07.2023	Капитальный ремонт ЛР Т-61, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35, ШР ТН 1 сек 35, В 35 1Т. Контроль РЗА. А.г-2ч.	
2	2Т, 2 сек 35	2	27.07.2023	31.07.2023	2	27.07.2023	31.07.2023	Капитальный ремонт ЛР Т-54, ШР 35 2Т, СР 2 сек 35, В 35 2Т, СВ 35. Контроль РЗА. А.г-2ч.	
3	1Т, 1 сек 10	2	06.07.2023	07.07.2023	2	06.07.2023	07.07.2023	Капитальный ремонт 1 сек 10. Контроль РЗА. А.г-2ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2Т, 2 сек 10	2	10.07.2023	11.07.2023	2	10.07.2023	11.07.2023	Капитальный ремонт 2 сек 10. Контроль РЗА. А.г-2ч.	
ПС 35 кВ Нарва									
1	1Т, 1 сек 10	2	17.07.2023	18.07.2023	2	17.07.2023	18.07.2023	Капитальный ремонт оборудования. Контроль РЗА Аг - 2ч.	
ПС 35 кВ Степановка									
1	1Т, 1 сек 10	2	13.07.2023	14.07.2023	2	13.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт оборудования. Контроль РЗА.А.г-2ч.	
ПС 35 кВ Первоманская									
1	2Т	1	28.07.2023	28.07.2023	1	28.07.2023	28.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Ивановка									
1	1Т	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Установка ПЗУ на ШМ 10 Аг - 1ч.	
2	2Т	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Установка ПЗУ на ШМ 10 Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Тальская									
1	1Т	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
2	2Т	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Шалинская									
1	1Т	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
2	2Т	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Сушиновка									
1	2Т	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Толстихино									
1	1Т	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Маловка									
1	1Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
2	2Т	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Юлия									
1	1Т, 1 сек 6	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев