

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник
ЦУС
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 30 " 06 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на июль 2023 года**

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восточная зона									
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Абан I цепь (С-809)	4	04.07	05.07	4	03.07	06.07	Вырубка отдельностоящих деревьев в пролетах опор №212-213,213-214,217-218,234-236,229-230,252-254,257-258,256-257,269-270. АГ-1ч.	С включением на ночь
2	ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая - Решоты (С-57)	1	25.07	25.07	-	-	-	Испытание конденсатора связи на ПС 11. АГ-1ч.	Нет в графике РДУ
3	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Абан II цепь (С-810)	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Текущий ремонт ЗН ФП С-810 на ПС №3. АГ-2ч.	
4	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56)	1	25.07	25.07	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШРОСШ/С-56. АГ-2ч.	График РДУ
ВЛ 35 кВ									
5	ВЛ 35кВ Музыка - Алгасы (Т-97)	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Капитальный ремонт ЛРТ-97 на ПС №96. АГ-2ч.	
6	ВЛ 35 кВ Георгиевка - Мокруша (Т-50)	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Капитальный ремонт ЛРТ-50 на ПС №7. АГ-2ч.	
7	ВЛ 35 кВ Абан - Залипье (Т-39)	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Капитальный ремонт ЛРТ-39 на ПС №5. АГ-2ч.	
8	ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш - Соколовка (Т-34)	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Испытание конденсатора связи на ПС №33. АГ-1 ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ВЛ 35 кВ Новая Пойма - Нижний Ингаш (Т-32)	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Капитальный ремонт ШРТ-32 на ПС №33. АГ-2ч.	
10	ВЛ 35 кВ Мокруша -Тажное (Т-36)	7	17.07	25.07	7	17.07	25.07	Замена промежуточных опор №129,142,167,202. Замена анкерных опор № 81,91,96, 149,150,203, 208. АГ-2ч.	С включением на ночь
11	ВЛ 35 кВ Иланская тяговая -Нижний Ингаш (Т-33)	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Замена КС на ПС №33. АГ-2ч.	
12	ВЛ 35 кВ Абан - Почет (Т-91)	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Капитальный ремонт ЛРТ-91 на ПС №5. АГ-2ч.	
13	ВЛ 35 кВ Абан - Самойловка (Т-38)	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Капитальный ремонт ЛРТ-38 на ПС №5. АГ-2ч.	
14	ВЛ 35 кВ Новая Пойма - Нижний Ингаш (Т-32)	1	27.07	27.07	1	10.07	10.07	Замена промежуточной опоры №34. АГ-1 ч.	Совмещение работ с СПС
15	ВЛ 35 кВ Абан - Устьянск (Т-42)	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	Испытание конденсатора связи на ПС №5. АГ-1ч.	
РП 6									
16	Вф.11-11	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
17	1 сек 6	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
ПС 110 кВ Канская опорная									
18	В С-809	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Замена манометра ввода. АГ-2ч.	
19	В С-816	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Замена силикагеля, доливка масла во вводах. АГ-2ч.	
20	1 СШ 110	2	24.07	25.07	2	31.07	01.08	31.07.23 - капитальный ремонт ШР 1 СШ С-813, ШР1сш/С-818, ШР 1 СШ С-820; 01.08.23 - капитальный ремонт ШР 1 СШ С-819, ШР ОВ 1 СШ 110,	График РДУ
21	В С-813	1	24.07	24.07	1	31.07	31.07	Капитальный ремонт ШР 1 СШ С-813. АГ-2ч.	График РДУ
22	В С-818	1	24.07	24.07	1	31.07	31.07	Капитальный ремонт ШР 1 СШ С-818. АГ-2ч.	График РДУ
23	В С-820	1	24.07	24.07	1	31.07	31.07	Капитальный ремонт ШР 1 СШ С-820. АГ-2ч.	График РДУ
24	В С-819	1	25.07	25.07	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШР 1 СШ С-819. АГ-2ч.	График РДУ
25	ОВ 110	1	25.07	25.07	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШР ОВ 1 СШ 110. АГ-2ч.	График РДУ

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ОСШ 110	1	25.07	25.07	1	01.08	01.08	Капитальный ремонт ШР ОСШ С-56. АГ-2ч.	График РДУ
27	ТН 1 СШ 110	1	25.07	25.07	1	01.08	01.08	Нанесение температурной шкалы. АГ-1ч.	График РДУ
28	2 СШ 110	1	26.07	26.07	1	02.08	02.08	Капитальный ремонт ШР 1Т 2 СШ 110, ШР 2 СШ С-55. АГ-2ч.	График РДУ
29	В 110 2Т	1	26.07	26.07	1	02.08	02.08	Капитальный ремонт ШР 1Т 2 СШ 110. АГ-2ч.	График РДУ
30	В С-55	1	26.07	26.07	1	02.08	02.08	Капитальный ремонт ШР 2 СШ С-55. АГ-2ч.	График РДУ
31	В С-813	1	26.07	26.07	1	02.08	02.08	Капитальный ремонт ШР 2 СШ С-813. АГ-2ч.	График РДУ
32	ТН 2 СШ 110	1	26.07	26.07	1	02.08	02.08	Нанесение температурной шкалы. АГ-1ч.	График РДУ
33	В С-56	1	27.07	27.07	1	01.08	01.08	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	График РДУ
34	В С-818	1	27.07	27.07	1	31.07	31.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	Совмещение с СПС
35	Вф.3-14	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 110 кВ "Абан"									
36	1Т, БПТ	3	03.07	05.07	3	03.07	05.07	Проверка РЗА (проф. контроль, восстановление). АГ-1,5ч.	
37	ТН1сек/110 кВ, БПН	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Проверка РЗА (проф. контроль, восстановление). АГ-1,5ч.	
38	1сек-110 кВ	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Капитальный ремонт ШР 1Т1сек/110 кВ. АГ-2ч.	
39	1Т	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Капитальный ремонт Р1Т/110 кВ. АГ-2ч.	
40	В1Т/110 кВ	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Капитальный ремонт Р1Т/110 кВ, ШР 1Т1сек/110 кВ. АГ-2ч.	
41	Вф.5-21	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Проверка, регулировка привода. АГ-0,5ч.	
42	ТН1сек/35 кВ	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
43	1сек-35 кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Капитальный ремонт ШР 1Т1сек/35 кВ, ШРТ-39,	
44	В1Т/35 кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Капитальный ремонт ШР 1Т1сек/35 кВ. АГ-2ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ВТ-38	1	06.07	06.07	1	13.07	13.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Перенос работ
46	ВТ-39	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Капитальный ремонт ЛРТ-39, ШРТ-39. АГ-2ч.	
47	СВ-35 кВ	1	06.07	06.07	1	07.07	07.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Перенос работ
48	1сек-35 кВ	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Капитальный ремонт ШРСВ1сек/35 кВ, ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
49	ВТ-39	1	07.07	07.07	1	06.07	06.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Совмещение работ с СПС
50	Вф.5-13	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
51	Вф.5-15	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
52	Вф.5-16	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
53	СВ-35 кВ	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Капитальный ремонт ШРСВ1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
54	ТН1сек/35 кВ	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Капитальный ремонт ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
55	Вф.5-21	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
56	Вф.5-14	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
57	Вф.5-16	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
58	ВТ-42	1	13.07	13.07	1	06.07	06.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Совмещение с 1сек-35 кВ
59	Вф.5-17	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
60	Вф.5-19	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
61	ВТ-91	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
62	Вф.5-10	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
63	Вф.5-12	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
64	2Т, БПТ	3	17.07	19.07	3	17.07	19.07	Проверка РЗА (проф. контроль, восстановление). АГ-1,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	ТН2сек/110 кВ, БПН	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Проверка РЗА (проф. контроль, восстановление). АГ-1,5ч.	
66	ТН2сек/35 кВ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
67	ЭМБ	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
68	2сек-35 кВ	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Капитальный ремонт ШРТ-91. АГ-2ч.	
69	2Т	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Капитальный ремонт Р2Т/35 кВ, замена изолятора Рк2Т/110 кВ. АГ-2ч.	
70	В2Т/35 кВ	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Капитальный ремонт Р2Т/35 кВ. АГ-2ч.	
71	ВТ-38	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Капитальный ремонт ЛРТ-38. АГ-2ч.	
72	ВТ-91	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Капитальный ремонт ЛРТ-91, ШРТ-91. АГ-2ч.	
73	Вф.5-16	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	
74	СВ-35 кВ	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	Испытания выключателя и вводов. АГ-1 ч.	
ПС 110 кВ "Георгиевка"									
75	1Т	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Испытания вводов 110 кВ, разрядников 110, 35 кВ. АГ-1,5 ч.	
76	В1Т/35 кВ	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Испытания выключателя и вводов. АГ-1 ч.	
77	2Т	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Испытания вводов 110 кВ, ОПН 110 кВ и разрядников 35. АГ-1 ч.	
78	В2Т/35 кВ	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Испытания выключателя и вводов. АГ-1 ч.	
79	ВТ-50	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Капитальный ремонт ЛРТ-50. АГ-2ч.	
80	ВС-825	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Испытания вводов выключателя. АГ-1,5 ч.	
81	СВ-35 кВ	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Испытания выключателя и вводов. АГ-1 ч.	
82	2сек-10 кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Испытание сборных шин. АГ-1 ч.	
83	Вф.7-04	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	
84	Вф.7-10	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	
85	Вф.7-12	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	ТН2сек/110 кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Испытания трансформаторов напряжения 110 кВ. АГ-1 ч.	
87	ТН1сек/35 кВ	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Испытание разрядников 35кВ. АГ-1 ч.	
88	ТН2сек/35 кВ	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Испытание разрядников 35кВ. АГ-1 ч.	
ПС 110 кВ ЗЛМК									
89	ВТ-57	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Текущий ремонт ВТ-57. АГ-1ч.	
ПС 110 кВ Решоты									
90	1Т	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Испытания трансформатора, вводов 110 кВ и разрядников 110 кВ, 6кВ, шинный мост 6 кВ. АГ-1,5 ч.	
91	В1Т/110 кВ	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Испытания вводов выключателя. АГ-1,5 ч.	
92	В1Т/6 кВ	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Испытание выключателя. АГ-0,5 ч.	
93	2Т	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Испытания трансформатора, вводов 110 кВ, разрядников 110 кВ, шинного моста 6 кВ. АГ-1,5 ч.	
94	В2Т/110 кВ	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Испытания вводов выключателя, АГ-1,5 ч.	
95	В2Т/6 кВ	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Испытание выключателя. АГ-0,5 ч.	
ПС 110 кВ "КЭЗ"									
96	1Т	1	17.07	17.07	1	27.07	27.07	Текущий ремонт 1Т, ОД.К31Т/110кВ. АГ-1ч.	Совмещение работ с СРЗА
97	1Т	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Испытания трансформатора, вводов 110 кВ и разрядников 110 кВ. АГ-1 ч.	
98	1ТСН	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Испытание трансформатора. АГ-0,5 ч.	
99	Вф.12-00	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Испытание выключателя 6 кВ. АГ-0,5 ч.	
100	Вф.12-06	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Испытание выключателя 6 кВ. АГ-0,5 ч.	
101	Вф.12-07	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Испытание выключателя 6 кВ. АГ-0,5 ч.	
102	Вф.12-08	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Испытание выключателя 6 кВ. АГ-0,5 ч.	
103	1Т	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Проверка РЗА (опробование ОД - КЗ). АГ-0,5ч.	
104	В1Т/6 кВ	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	Вф.12-01	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
106	Вф.12-06	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
107	Вф.12-07	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
108	Вф.12-08	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 110 кВ "Поканаевка"									
109	1Т	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Текущий ремонт 1Т, ОД,К31Т/110кВ. АГ-1ч.	
110	2Т	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Текущий ремонт 2Т, ОД,К32Т/110кВ. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ "Нижний Ингаш"									
111	1ТСН	1	10.07	10.07	1	13.07	13.07	Испытание трансформатора. АГ-0,5 ч.	Не совмещение работ с 2Т
112	2сек-35 кВ	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Капитальный ремонт ШРТ-32, ШРТ-34. АГ-2ч.	
113	2Т	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Текущий ремонт 2Т. АГ-2ч.	
114	ВТ-34	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Капитальный ремонт ШРТ-34. АГ-2ч.	
115	Вф.33-04	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	
116	Вф.33-14	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	
117	2сек-35 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Капитальный ремонт ШРТН2сек/35 кВ, СР2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
118	2ТСН	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Испытание трансформатора. АГ-0,5 ч.	
119	2ТСН	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Текущий ремонт 2ТСН. АГ-1ч.	
120	В2Т/10 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	
121	В2Т/10 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Капитальный ремонт В2Т/10 кВ. АГ-2ч.	
122	Вф.33-01	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	
123	Вф.33-07	1	11.07	11.07	1	18.07	18.07	Испытание выключателя 10 кВ. АГ-0,5 ч.	Совмещение с работ с СПС
124	СВ-35кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Капитальный ремонт СР2сек/35 кВ. АГ-2ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	1сек-35 кВ	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Капитальный ремонт ШРТ-33, ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
126	1ТСН	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Текущий ремонт 1ТСН. АГ-1ч.	
127	ВТ-33	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Капитальный ремонт ШРТ-33. АГ-2ч.	
128	Вф.33-11	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Замена кнопки (вкл откл). АГ-1ч.	
129	Вф.33-15	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Регулировка КСА. АГ-1ч.	
130	ТН1сек/35 кВ	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Капитальный ремонт ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
131	1сек-35 кВ	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Капитальный ремонт СР1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
132	Вф.33-01	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
133	Вф.33-04	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
134	СВ-35 кВ	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Капитальный ремонт СР1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
135	Вф.33-07	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
136	1Т	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Устранение течи, замена силикагеля. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Самойловка									
137	В1Т/10 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
138	Вф.38-01	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
139	Вф.38-02	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
140	Вф.38-03	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
141	Вф.38-04	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
142	Вф.38-05	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 35 кВ "Залипье"									
143	В1Т/10 кВ	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
144	В2Т/10 кВ	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	Вф.39-03	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
146	Вф.39-04	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
147	Вф.39-05	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
148	Вф.39-08	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
149	Вф.39-14	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
150	Вф.39-16	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
151	Вф.39-18	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
152	СВ-10 кВ	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Проверка РЗА (опробование АВР). АГ-0,5ч.	При выводе 1Т, 2Т
ПС 35 кВ "Долгий Мост"									
153	ВТ-92	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
154	В1Т/10 кВ	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
155	Вф.40-01	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
156	Вф.40-02	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
157	Вф.40-04	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 35 кВ "Березовка"									
158	В1Т/10 кВ	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
159	В2Т/10 кВ	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
160	Вф.49-01	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
161	Вф.49-03	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
162	Вф.49-04	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
163	Вф.49-11	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	Вф.49-12	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
165	Вф.49-14	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
166	СВ-10 кВ	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Проверка РЗА (опробование АВР, АПВ). АГ-0,5ч.	При выводе 1Т, 2Т
ПС 35 кВ "Иланская городская"									
167	3Т	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Испытание шинного моста 6 кВ. АГ-1 ч.	
168	1Т	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Испытание шинного моста 6 кВ. АГ-1 ч.	
169	В1Т/6 кВ	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Испытание выключателя 6 кВ. АГ-0,5 ч.	
170	ТН1СШ/35 кВ	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Испытания разрядников. АГ-0,5 ч.	
171	2Т	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Испытание шинного моста 6 кВ. АГ-1 ч.	
172	ВТ-65	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Испытания выключателя и вводов. АГ-1 ч.	
173	ТН1СШ/35 кВ	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Испытания разрядников, АГ-0,5 ч.	
ПС 35 кВ Почет									
174	1Т, 1ТСН	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
175	ТН1сек/10 кВ, ЦС	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
176	ТН1сек/35 кВ	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
177	Вф.91-01	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
178	Вф.91-02	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
179	Вф.91-06	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
180	ТЗШ-10 кВ (1,2сек-10 кВ)	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Без отключения
ПС 35 кВ Вознесенка									
181	В2Т/10 кВ	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
182	Вф.92-04	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	Вф.92-08	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
184	Вф.92-14	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 35 кВ Музыка									
185	2сек-35 кВ	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Капитальный ремонт ШРТ-97. АГ-2ч.	
186	ВТ-97	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Капитальный ремонт ЛРТ-97, ШРТ-97. АГ-2ч.	
Северо-Восточная зона									
ПС 110 кВ "Заледеево"									
1	В. ф 7-07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Капитальный ремонт выключателя	
2	ТН 1 сек/110 кВ	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Покраска корпуса ТН 1сек/110 кВ	
3	Трансформатор 1Т	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Текущий ремонт	
4	В. ф 7-06	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Капитальный ремонт выключателя	
5	Трансформатор 2Т	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Текущий ремонт	
6	Шкаф обогрева привода В1Т/110 кВ	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Покраска шкафов обогрева привода В1Т/110 кВ	
ПС 110 кВ "Новохайская"									
7	1Т	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Текущий ремонт	
8	1Т	1	18.07	19.07	1	18.07	19.07	Испытания трансформатора, вводов 110 кВ Испытание шинного моста 10 кВ, разрядников 110, 10 кВ, АГ-1 ч.	
9	1ТСН	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Испытание трансформатора, АГ-0,5 ч.	
10	В 1Т/110	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Текущий ремонт выключателя	
11	В1Т/110кВ	1	18.07	19.07	1	18.07	19.07	Испытания вводов выключателя, АГ-1,5 ч.	
12	ЗРН 1Т/110	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Текущий ремонт разъединителя	
13	КС С-855 ф.В	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Испытание конденсатора связи, АГ-1ч.	
14	КС С-856 ф.С	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Испытание конденсатора связи, АГ-1ч.	
15	В 1Т/10кВ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Испытание выключателя, АГ-0,5 ч.	
16	В ф.101-03/10 кВ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Испытание выключателя, АГ-0,5 ч.	
17	В ф.101-05	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Капитальный ремонт выключателя	
18	В1Т/10	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Текущий ремонт выключателя	
19	СШ 1сек.-10 кВ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Испытание сборных шин, АГ-1 ч.	
20	В ф.101-03	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Капитальный ремонт выключателя	
21	В ф.101-05/10 кВ	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Испытание выключателя, АГ-0,5 ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	В ф.101-07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Капитальный ремонт выключателя	
23	В ф.101-07/10 кВ	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Испытание выключателя, АГ-0,5 ч.	
24	Контур заземления и металlosвязь оборудования	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Измерения контура заземления и металlosвязи оборудования	
ПС 110 кВ "Богучаны"									
25	2Т	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Текущий ремонт	
26	В 2Т/110	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Текущий ремонт выключателя	
27	СР 2сек/35	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Текущий ремонт разъединителя	
ПС 110 кВ "Болтурино"									
28	1ТСН	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Испытания оборудования совместно с СИЗПИ	
ПС 35 кВ "Леспромхоз"									
29	1 сек/10кВ - 3ДЗ	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
30	ЭМБ	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
31	2 сек/10кВ - 3ДЗ	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
32	Вф.120-03/10кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
33	Вф.120-09/10кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
34	Вф.120-11/10кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
35	Вф.120-0710кВ	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
36	В Т - 121	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
ПС 110/10кВ №18 "Карабула"									
37	1ТСН-0,4кВ	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
38	ЩСН 1сек-0,4кВ	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
39	2ТСН-0,4кВ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
40	ЩСН 2сек-0,4кВ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Технические обслуживание устройств РЗА	
41	СВ 1-2/10кВ	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Технические обслуживание устройств РЗА	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	СВ 3-4/10кВ	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Техническое обслуживание устройств РЗА	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев