

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер



С.Г. Тараданов
«25» сентября 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на октябрь 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции	-	-	-	2 дн	02.10	03.10	2 дн	16.10	17.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) Риск ввода ГВО в ПАР в объеме до 24 МВт. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области (далее – Штаб). При отсутствии согласования Штаба проведение ремонтных работ будет отказано Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции	-	-	-	1 дн	04.10	04.10	1 дн	11.10	11.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) Риск ввода ГВО в ПАР в объеме до 19 МВт. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области (далее – Штаб). При отсутствии согласования Штаба проведение ремонтных работ будет отказано Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции	-	-	-	1 дн	05.10	05.10	1 дн	12.10	12.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) Риск ввода ГВО в ПАР в объеме до 19 МВт. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области (далее – Штаб). При отсутствии согласования Штаба проведение ремонтных работ будет отказано Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торьма	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции	-	-	-	15 дн	06.10	20.10	15 дн	23.10	06.11	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками Риск ввода ГВО в ПАР в объеме до 5 МВт. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области (далее – Штаб). При отсутствии согласования Штаба проведение ремонтных работ будет отказано Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ВЛ 110 кВ Анижская - Ново-Анижская I цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж грозотроса в пролетах опор № 21-22, 4а-5.	-	-	-	4 дн	02.10	05.10	4 дн	18.10	21.10	Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электромагнитного режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анижская (25.09.23 – 13.09.23)


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровский РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Яшикинская - Сураново	ТР	с отключением	без условий	01:00	Выправка опор № 83, 110, 149, 152, 154.	-	-	-	4 дн	10.10	13.10	4 дн	10.10	13.10	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	с отключением	без условий	01:00	Ремонт шлейфов на опоре № 118.	-	-	-	2 дн	16.10	17.10	2 дн	16.10	17.10	
ВЛ 110 кВ Очистная - Кемеровская ТЭЦ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов на опоре № 38.	-	-	-	2 дн	19.10	20.10	2 дн	30.10	31.10	Срок скорректирован для исключения рисков ограничения выдачи мощности Ново-Кемеровской ТЭЦ при совмещении с плановым годовым ремонтом ВЛ 110 кВ Кемеровская - Керемзитовая (16.10.23 - 20.10.23)
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт КЗ, установка ГВН	2 дн	04.10	05.10	2 дн	04.10	05.10	2 дн	04.10	05.10	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Выправка опоры вдоль оси ВЛ	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	16.10	16.10	1 дн	16.10	16.10	1 дн	10.10	10.10	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт КЗ, установка ГВН	3 дн	11.10	13.10	3 дн	11.10	13.10	3 дн	11.10	13.10	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Выправка опоры вдоль оси ВЛ	2 дн	09.10	10.10	2 дн	09.10	10.10	2 дн	09.10	10.10	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	2 дн	14.08	15.08	2 дн	05.10	06.10	2 дн	23.10	24.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	2 дн	16.08	17.08	2 дн	12.10	13.10	2 дн	25.10	26.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	17.10	17.10	1 дн	17.10	17.10	1 дн	03.10	03.10	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Челы	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Изменение уставок КСЗ осн., АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Анжерская - Челы по заданию Кемеровского РДУ	-	-	-	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
ПС 110 кВ РМК															
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1(ф.А), ТТ-110 МВ-110-Т-1-25, МВ-110 Т-1-25	1 дн	16.05	16.05	1 дн	03.10	03.10	1 дн	03.10	03.10	
ПС 110 кВ Тижинская															
В-110 Тисульская	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С)	2 дн	45133	45134	2 дн	18.10	19.10				
МСВ-ОВ-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С)	2 дн	26.07	27.07	2 дн	18.10	19.10				
МСРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С)	2 дн	26.07	27.07	2 дн	18.10	19.10				
ОСШ-110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧЗ-110 Тисульская (ф.С)	2 дн	26.07	27.07	2 дн	18.10	19.10				
ПС 110 кВ Чебоксарская															
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	2 дн	05.06	05.06	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	2 дн	05.06	06.06	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	2 дн	-	-	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	2 дн	08.06	09.06	2 дн	04.10	05.10	2 дн	04.10	05.10	

Отказать для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Боготольский ПП - Каштан тяговая с отпайками (С-29) (18.10.23 - 22.10.23). Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электростоевого оборудования на ноябрь 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схема-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	2 дн	08.06	09.06	2 дн	04.10	05.10	2 дн	04.10	05.10	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	2 дн	-	-	2 дн	04.10	05.10	2 дн	04.10	05.10	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	08:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-1-6,3	2 дн	12.06	13.06	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-1-6,3	2 дн	12.06	13.06	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-2-6,3	2 дн	14.06	15.06	2 дн	04.10	05.10	2 дн	04.10	05.10	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-2-6,3	2 дн	14.06	15.06	2 дн	04.10	05.10	2 дн	04.10	05.10	
ПС 110 кВ Юргинская															
В-110 Воинская	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Воинская	5	23.10	27.10	5	23.10	27.10	5	23.10	27.10	
ПС 110 кВ Яйская															
2с-110кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ТН-110 2С, ТР 2СР СВ-110	2 дн	10.07	11.07	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
В-110 Т-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР Т-2	-	-	-	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ЛР-110	-	-	-	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	Для исключения превышения АДТН и снижения напряжения ниже АДН в ПАР выполнить при условии деления транзита Ново-Анжерская - Ачинск тяговая
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР 2СР ЛРП-110	-	-	-	2 дн	02.10	03.10	2 дн	02.10	03.10	
ПС 110 кВ Янчинская															
2СШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	12 дн	07.08	18.08	5 дн	23.10	27.10	5 дн	23.10	27.10	
В-110 Юргинская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	5 дн	23.10	27.10	5 дн	23.10	27.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	5 дн	23.10	27.10	5 дн	23.10	27.10	
ОСШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	12 дн	07.08	18.08	5 дн	23.10	27.10	5 дн	23.10	27.10	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативнотехнологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

 Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков