

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер



С.Г. Тараданов

«26» марта 2020 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на апрель 2020 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Антибесская – Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	
ВЛ 110 кВ Заикитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заикитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	2	13.04	14.04	1	01.04	01.04	1	03.04	03.04	Перенос сроков ТВК из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Заикитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	09.04	09.04	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	08.04	08.04	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1	07.04	07.04	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	24.04	24.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	23.04	23.04	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	24.04	24.04	1	02.04	02.04	-	-	-	Отказать ремонт из-за невозможности обеспечения необходимого уровня тока для проведения ТВК. ТВК возможно провести в межотопительный период с отключением элементов сети, либо зимой 2020-2021 года.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Контрольная – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	БВР	С отключением	С вводом на ночь (с 20-00 до 06-00)	2	Вырубка деревьев	-	-	-	2	06.04	07.04	2	09.04	10.04	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 110 кВ Торьма СШП-110
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	03.04	03.04	Срок скорректирован для возможности обеспечения токовой загрузки. Условия проведения ТВК: нагрузка ПС 110 кВ Красный Брод переведена в полном объеме на питание от 1СШ-110 ПС 110 кВ Красный Брод, МШВ-110 ПС 110 кВ ПС 110 кВ Красный Брод отключен, В-110 Ускат ПС 110 кВ Афониская отключен
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	02.04	02.04	Срок скорректирован для возможности обеспечения токовой загрузки. Условия проведения ТВК: нагрузка ПС 110 кВ Красный Брод переведена в полном объеме на питание от 2СШ-110 ПС 110 кВ Красный Брод, МШВ-110 ПС 110 кВ ПС 110 кВ Красный Брод отключен, В-110 Красноброская ПС 110 кВ Афониская отключен
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	22.04	22.04	1	10.04	10.04	1	28.04	28.04	Перенос сроков ТВК для совмещения с работами на Т-2-200 ПС 220 кВ НКАЗ-2 для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	21.04	21.04	1	09.04	09.04	1	27.04	27.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	21.04	21.04	1	09.04	09.04	1	27.04	27.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	16.04	16.04	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	15.04	15.04	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	28.04	28.04	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	27.04	27.04	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1	20.04	20.04	1	08.04	08.04	1	15.04	15.04	Перенос сроков ТВК для совмещения с работами на Т-2-200 ПС 220 кВ НКАЗ-2 для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1	17.04	17.04	1	08.04	08.04	1	15.04	15.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	3	Ремонт ОПН, замена дефектных изоляторов	3	08.04	10.04	3	08.04	10.04	3	08.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	3	Замена дефектных изоляторов	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	БВР	С отключением	С вводом на ночь (с 20-00 до 06-00)	2	Вырубка деревьев	-	-	-	5	01.04	05.04	5	01.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	23.04	23.04	1	02.04	02.04	-	-	-	Отказать ремонт из-за невозможности обеспечения необходимого уровня тока для проведения ТВК. ТВК возможно повести в межотопительный период с отключением элементов сети, либо зимой 2020-2021 года.
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Демонтаж грозотроса в пролетах опор №166-172	-	-	-	3	21.04	23.04	-	-	-	Ремонт отказан для исключения рисков ограничения Южно-Кузбасской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС в период ремонта ПС 500 кВ Новокузнецкая АТ-1-800. Подать предложения в график ремонтов на июль 2020 года в соответствии с годовым планированием
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №166 для возможности питания ПС Шахтовая, Осинниковская-Тепличная, Тепловая	-	-	-	1	20.04	20.04	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №166 для питания ПС Осинниковская-Тепличная, Тепловая, Шахтовая	-	-	-	5	20.04	24.04	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	На выведенный участок ВЛ от опоры №166 до ПС 500 кВ Северный Маганак для демонтажа грозотроса в пролете опор №166-178	-	-	-	5	20.04	24.04	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №166 для восстановления нормальной схемы ВЛ	-	-	-	1	24.04	24.04	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 ч. до 08:00 ч.)	1	Расчистка трассы от ДКР	-	-	-	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
ПС 110 кВ Афонинская															
В-110 Усгат	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В ввода -110 Усгат	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	
В-110 Черкасов Камень	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт ТТ-110 Черкасов Камень	2	09.04	10.04	2	09.04	10.04	2	09.04	10.04	
В-110 Краснобродская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В ввода -110 Краснобродская	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
ПС 110 кВ Красный Брод															
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-1	2	20.04	21.04	5	20.04	24.04	5	13.04	17.04	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с I СШ-110 ПС 220 кВ Северный Маганак в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
В 110 Беловская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В 110 Беловская-1	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	5	13.04	17.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-1	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	5	13.04	17.04	
В-110 Беловская-1	ТР	С отключением	Без включения на ночь	2	Текущий ремонт В-110 Беловская-1, ТТ-110 Беловская-1	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	5	13.04	17.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
В 110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В 110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
В-110 Беловская-2	ТР	С отключением	Без включения на ночь	2	Текущий ремонт ТТ-110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ В-110 Кузнецкая-1, ПР 110; ТО-К1: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-2, ПР 110; ТО-К1: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
ПС 110 кВ Можухинская															
ВЛ 110 кВ Можухинская-Звездная	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
1с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
МСРП-110	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
МСВ-110	КР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
МСРП-110	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МВ-110 Т-1-10	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
ПС 110 кВ Мысковская															
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1	2	02.04	03.04	2	02.04	03.04	2	02.04	03.04	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1, ТО-К ПР 110	2	02.04	03.04	2	02.04	03.04	2	02.04	03.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: КСЗ И АПВ МШВ-110	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
ПС 110 кВ Осинниковская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная															
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-16, ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-10, ОД-110 Т-2-10 КЗ-110 Т-2-10	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	
ПС 110 кВ Польшевская-3															
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20-00 до 06-00)	2	КР ЛР-110 Беловская ГРЭС - Новоленинская	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	
1 с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР МСР-110-1с, ЛР-110 Беловская ГРЭС-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-40	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20-00 до 06-00)	2	ТР ЛР-110 Набережная - Новоленинская	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	2	20.04	21.04	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
2 с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР МСР-110-2с, ЛР-110 Набережная-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-40	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	5	20.04	24.04	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Техническое обслуживание ТТ-110 КемГРЭС-2	-	-	-	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
ПС 110 кВ Таёжная															
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	Профилактический контроль КСЗ ОМВ-110, привод ОМВ-110. Опробование АПВ ОМВ-110	-	-	-	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	Профилактический контроль привода МШВ-110. Опробование АПВ МШВ-110	-	-	-	2	09.04	10.04	2	09.04	10.04	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 Мариниск	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт ШР-110 Мариниск	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
2С-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110 Мариниск	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
ВЛ 110 кВ Мариниск - Тяжинская с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110 Мариниск	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
В-110 Мариниск	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110 Мариниск	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	
ПС 110 кВ Шахтовая															
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	ТР	С отключением	С включением на ночь(с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт Т-1-40	2	01.04	02.04	2	01.04	02.04	2	01.04	02.04	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	ТР	С отключением	С включением на ночь(с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт Т-2-40	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
ПС 110 кВ Юргинская															
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ,МВ , ЛР ввода-110 Литейная-1	3	01.04	03.04	3	01.04	03.04	3	01.04	03.04	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР, МВ, ЛР ввода-110 Литейная-2	3	06.04	08.04	3	06.04	08.04	3	06.04	08.04	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков