

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер

  
С.Г. Тараданов  
«26» июля 2021 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на август 2021 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Антибесская – Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	БВР	Без отключения	Без условий	1	Вырубка боковых угрожающих деревьев	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	2	24.08	25.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ТСП-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №41 для питания ПС Заречная	-	-	-	30	01.08	30.08	16	01.08	16.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №47 для питания ПС Моховская	-	-	-	30	01.08	30.08	16	01.08	16.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от опоры №41 до опоры №47 для реконструкции участка для строительства ж/д станции ш. Сибирская	-	-	-	30	01.08	30.08	16	01.08	16.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №41, 47 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	-	-	-	1	30.08	30.08	1	16.08	16.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №41 для питания ПС Заречная	-	-	-	31	01.08	31.08	47	02.07	17.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №47 для питания ПС Моховская	-	-	-	31	01.08	31.08	47	02.07	17.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от опоры №41 до опоры №47 для реконструкции участка для строительства ж/д станции ш. Сибирская	-	-	-	31	01.08	31.08	47	02.07	17.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №41, 47 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	-	-	-	1	31.08	31.08	1	17.08	17.08	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена линейной арматуры на оп.№ 7, 9, 20	-	-	-	3	24.08	26.08	-	-	-	Отказать для исключения совмещения с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь. Для определения возможных сроков выполнения ремонта подать заявку в график ремонтов на сентябрь
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена линейной арматуры на оп.№ 83, 109, 113, 117	-	-	-	5	16.08	20.08	-	-	-	Отказать по условию недостаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ в межотопительный период. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2021 года
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опорах № 57,62 для возможности питания ПС Опорная-19, Береговая.	-	-	-	1	09.08	09.08	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС ЗСМК до опоры № 57 для питания ПС Опорная-19.	-	-	-	5	09.08	13.08	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Кузнецкая до опоры № 62 для питания ПС Береговая.	-	-	-	5	09.08	13.08	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	2	На выведенный в ремонт участок от опоры №57 до опоры №62 для расчистки трассы от ДКР и вырубки ОСД	-	-	-	5	09.08	13.08	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре № 57, 62 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ.	-	-	-	1	13.08	13.08	-	-	-	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД в пролетах опор № 58-62.	-	-	-	3	10.08	12.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая-Красный брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая-Красный брод (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08		
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	БВР	С отключением	Без условий	2	Вырубка отдельностоящих деревьев	2	19.04	20.04	2	12.08	13.08	2	12.08	13.08		
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	БВР	С отключением	Без условий	2	Вырубка отдельностоящих деревьев	3	21.04	23.04	3	09.08	11.08	3	09.08	11.08		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опорах № 40 для возможности питания ПС РМК, Ново-Байдаевская, Высокая.	-	-	-	1	16.08	16.08	-	-	-	Отказать по условию недостаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ в межотопительный период. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2021 года	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС КФЗ-2 до опоры № 40 для возможности питания ПС РМК, Ново-Байдаевская, Высокая	-	-	-	5	16.08	20.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	На выведеный в ремонт участок от опоры №40 до ПС Кузнецкая для расчистки трассы от ДКР и вырубке ОСД.	-	-	-	5	16.08	20.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре № 40 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ.	-	-	-	1	20.08	20.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опорах № 40 для возможности питания ПС РМК, Ново-Байдаевская, Высокая.	-	-	-	1	16.08	16.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС КФЗ-2 до опоры № 40 для возможности питания ПС РМК, Ново-Байдаевская, Высокая	-	-	-	5	16.08	20.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	На выведеный в ремонт участок от опоры №40 до ПС Кузнецкая для расчистки трассы от ДКР и вырубке ОСД.	-	-	-	5	16.08	20.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре № 40 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ.	-	-	-	1	20.08	20.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена линейной арматуры на оп.№№53, 83, 109, 117	3	30.08	01.09	4	03.08	06.08	3	30.08	01.09		Срок скорректирован в соответствии с годовым графиком ремонтов из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС Иверка	-	-	-	2	25.08	26.08	2	30.08	31.08		Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Антибесская – Маринск с отпайкой на ПС 3704 км
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов на оп.№№23,39,74,76	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	2	24.08	25.08	Перенос и сокращение сроков ремонта по условию согласования потребителем ПС 110 кВ Толевая периода прекращения электроснабжения	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08		
ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Черкасов Камень	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Черкасов Камень (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	05.08	05.08	1	05.08	05.08	1	05.08	05.08		
ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	2	Регулировка положения гирлянд изоляторов оп. 39,40	-	-	-	2	23.08	24.08	2	19.08	20.08	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	12	02.08	13.08	12	02.08	13.08	11	21.08	31.08	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	9	23.08	31.08	9	23.08	31.08	10	02.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	2	16.08	17.08	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения токовой загрузки. Токовая нагрузка будет обеспечена при благоприятной балансовой ситуации	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	11.08	12.08	2	11.08	12.08	2	18.08	19.08	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения токовой загрузки. Токовая нагрузка будет обеспечена при благоприятной балансовой ситуации
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС Яйская	-	-	-	2	23.08	24.08	-	-	-	Несовмещение с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС. Подать предложения в график ремонтов на сентябрь 2021 года
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
1 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1 СШ-110 кВ, ТР ТН-110 1СШ, испытание ТН-110 1СШ	2	02.08	03.08	2	02.08	03.08	2	02.08	03.08	
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2 СШ-110 кВ, ТР ТН-110 2СШ, испытание ТН-110 2СШ	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, привод 110 МШВ-110	1	06.07	06.07	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	
1 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ОВ-110, 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1, 1ШР-110 Новоленнская-1	-	-	-	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ОВ-110	-	-	-	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР, устранение нагрева на 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1, В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	-	-	-	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	15.06	15.06	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	
В ввода 110 Новоленнская-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР, устранение нагрева на 1ШР-110 Новоленнская-1	-	-	-	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на ЛР ввода 110 Красный Брод-1	-	-	-	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
В ввода 110 Красный Брод-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, устранение нагрева на аппаратном зажиме шлейфа между ЛР ввода 110 Красный Брод-1 и В ввода 110 Красный Брод-1	-	-	-	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 Красный Брод-2, 2ШР-110 Беловская ГРЭС-2, 2 ШР-110 Новоленнская-2	-	-	-	3	23.08	25.08	3	23.08	25.08	
В ввода 110 Красный Брод-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР 2ШР-110 Красный Брод-2	-	-	-	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР 2ШР-110 Беловская ГРЭС-2	-	-	-	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	
В ввода 110 Новоленнская-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР, устранение нагрева на 2 ШР-110 Новоленнская-2	-	-	-	1	25.08	25.08	1	25.08	25.08	
<b>ПС 110 кВ Бенжереп-2</b>															
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Реконструкция МСВ-110	-	-	-	61	29.06	28.08	61	29.06	28.08	
МЛРП-110	РЕК	С отключением	Без условий	ВЗ	Реконструкция МЛРП-110	-	-	-	61	29.06	28.08	61	29.06	28.08	
МВ-110 Ельцовская	РЕК	С отключением	Без условий	2	Реконструкция МВ-110 Ельцовская	-	-	-	61	29.06	28.08	61	29.06	28.08	
2с-110	РЕК	С отключением	Без условий	4	Реконструкция 2с-110	-	-	-	61	29.06	28.08	61	29.06	28.08	
ВЛ 110 кВ Бенжереп-2 – Ельцовская (ВЛ БЕ-26)	ЗРР	Без отключения	Без условий	4	Постановка под напряжение ВЛ 110 кВ Бенжереп-2 – Ельцовская (ВЛ БЕ-26) от ПС 110 кВ Ельцовская до опоры № 162	-	-	-	61	29.06	28.08	61	29.06	28.08	
<b>ПС 110 кВ Звездная</b>															
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт ТН-110-1с	2	02.08	03.08	2	02.08	03.08	2	02.08	03.08	
В-110 ввод Можжухинская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО, привода В-110 ввод Можжухинская) Опробование АПВ В-110 ввод Можжухинская	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт ТН-110-2с	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 2с	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
В-110 ввод Большеямная	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО) Опробование АПВ В-110 ввод Большеямная	5	09.08	13.08	5	09.08	13.08	5	09.08	13.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Кузнецкая</b>															
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	30.08	31.08	2	30.08	31.08	2	30.08	31.08	
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>															
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	
ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ ОВ-110	2	23.08	24.08	2	23.08	24.08	2	23.08	24.08	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-2	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: АПВ В-110 ТУГРЭС-2, КСЗ ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
<b>ПС 110 кВ Новоленинская</b>															
Ісш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ІШР-110 Т-1-80	-	-	-	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
ВЛ 110 Набережная-Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	
МВ-110 Набережная	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на оборудовании ВЧЗ	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	
<b>ПС 110 кВ Плотниковская</b>															
В-110 Кемеровская	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТР В-110 Кемеровская	-	-	-	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	
<b>ПС 110 кВ Польшаевская-3</b>															
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	-	-	-	1	17.08	17.08	-	-	-	Отказать для исключения совмещения с реконструкцией ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками. Для определения возможных сроков выполнения ремонта подать заявку в график ремонтов на сентябрь.
Іс-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	-	-	-	1	17.08	17.08	-	-	-	
<b>ПС 110 кВ Таежная</b>															
ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная	СР	С отключением	Без условий	3	Средний ремонт, испытание КС-110 Кайгур (ф"А")	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Кайгур	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А")	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Кайгур	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ В-110 ВЛ 110 кВ Кайгур – Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кайгур	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А"), испытание КС-110 Барзас	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Барзас	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А")	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
В-110 Барзас	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ В-110 ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Барзас	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	без условий	2	Тестовый контроль (КСЗ В-110 ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактический контроль АПВ ОМВ-110	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	3	Для безопасного выполнения работ при среднем ремонте КС-110 Кайгур (ф"А"), испытание ТН-110 ОСШ	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	5	02.08	06.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Толевая</b>															
T-1-6,3	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-6,3, КЗ-110, ОД-110, испытание РВС-110 Т-1-6,3, испытание РВС-35+15 Т-1-6,3 нейтраль	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	2	24.08	25.08	Перенос и сокращение сроков ремонта по условию согласования потребителем ПС 110 кВ Толевая периода прекращения электроснабжения
T-1-6,3	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление РЗА, привода КЗ, привода ОД	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	2	24.08	25.08	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Межухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	2	24.08	25.08	
<b>ПС 110 кВ Тяжиская</b>															
В-110 БСК	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт, испытание В-110 БСК	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
В-110 БСК	КР	С отключением	Без условий	2	Покраска порталов БСК-110	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	5	16.08	20.08	
ТН-110 1С	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, испытание ТН-110	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	
<b>ПС 110 кВ Чеболсинская</b>															
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ШР-110-Т-2-6,3	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	2	09.08	10.08	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>															
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В-110 КМК-2, КР В-110 КМК-2	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
В-110 КМК-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
В-110 КМК-2	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт В-110 КМК-2	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН-110-1СШ	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-110 ТН-110-1СШ	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	2	16.08	17.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание МШВ-110	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 МШВ-110	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН-110-2СШ	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
<b>ПС 110 кВ Яшкинская</b>															
В-110 Сураново	СР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Средний ремонт	3	04.08	06.08	3	04.08	06.08	3	04.08	06.08	
В-110 Сураново	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода, опробование АПВ В-110 Сураново	3	04.08	06.08	3	04.08	06.08	3	04.08	06.08	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков