

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник
ЦУС

филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 30 " 08 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на сентябрь 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЛ (КВЛ) 110кВ								
1	C-207	7	28.08.2023	03.09.2023	7	28.08.2023	03.09.2023	БВР по ремонту ТС (ООО СГК), АГ 0,5ч	
2	C-11	5	04.09.2023	08.09.2023	5	04.09.2023	08.09.2023	Замена провода оп.6-7, АГ 6ч	с заземл ВЛ во всех РУ
3	C-13	1	04.09.2023	04.09.2023	1	04.09.2023	04.09.2023	Замена изоляции, замена грозотроса, АГ 2 ч	с заземл ВЛ во всех РУ
4	C-5	2	07.09.2023	08.09.2023	2	07.09.2023	08.09.2023	Расчистка трассы, вырубка ОСД , АГ 1ч	с заземл ВЛ во всех РУ
5	C-208	7	11.09.2023	18.09.2023	7	11.09.2023	18.09.2023	БВР по ремонту ТС (ООО СГК), АГ 0,5ч	
6	C-801	5	11.09.2023	13.09.2023	5	11.09.2023	13.09.2023	Ремонт провода оп.20-21, Расчистка трассы, вырубка ОСД оп.1-195, АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
7	C-801	1	12.09.2023	12.09.2023	1	12.09.2023	12.09.2023	Подключение КС С-801 на ПС 110 "Березовская"	с заземл ВЛ во всех РУ
8	C-223	9	11.09.2023	19.09.2023	9	11.09.2023	19.09.2023	Ремонт провода оп.1-69, АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
9	C-281	12	12.09.2023	22.09.2023	12	12.09.2023	22.09.2023	Расчистка трассы, вырубка ОСД оп.1-13, АГ 1ч	с заземл ВЛ во всех РУ
10	C-6	1	14.09.2023	14.09.2023	1	14.09.2023	14.09.2023	Текущий ремонт ЛР С-6, Р РП С-6 на ПС 110 "Вознесенка"	с заземл ВЛ во всех РУ
11	C-6	2	14.09.2023	15.09.2023	2	14.09.2023	15.09.2023	Расчистка трассы, вырубка ОСД , АГ 1ч	с заземл ВЛ во всех РУ
12	C-12	3	18.09.2023	20.09.2023	3	18.09.2023	20.09.2023	Ремонт провода оп.6-7, замена изоляции оп.7, АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ

13	C-7	3	19.09.2023	21.09.2023	3	19.09.2023	21.09.2023	Ремонт ВОЛС, АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
14	C-282	12	25.09.2023	06.10.2023	12	25.09.2023	06.10.2023	Расчистка трассы, вырубка ОСД оп.1-13, АГ 1ч	с заземл ВЛ во всех РУ
15	C-210	3	26.09.2023	28.09.2023	3	26.09.2023	28.09.2023	Ремонт ВОЛС, АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
2	ВЛ (КВЛ) 35кВ								
1	T-105	1	11.09.2023	15.09.2023	1	11.09.2023	15.09.2023	Соединение шлейфов оп.19.	В 1 из дней в просимый срок с заземл ВЛ во всех РУ
2	T-25	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Разъединение шлейфов оп 51 в ст. отпадки Крас-500. Для выполнения работ по замене опор в период 20.09.2023-13.10.2023	с заземл ВЛ во всех РУ
1	ПС 35"Промбаза"								
1	1 сек 10 кВ	1	08.09.2023	08.09.2023	1	08.09.2023	08.09.2023	Проф.контроль УРЗА ДЗ 1 сек/10 кВ, АГ 1ч	
2	2 сек 10 кВ	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Проф.контроль УРЗА ДЗ 2 сек/10 кВ, АГ 1ч	
3	3 сек 10 кВ	1	04.09.2023	04.09.2023	1	04.09.2023	04.09.2023	Проф.контроль УРЗА ДЗ 3 сек/10 кВ, АГ 1ч	
4	4 сек 10 кВ	1	05.09.2023	05.09.2023	1	05.09.2023	05.09.2023	Проф.контроль УРЗА ДЗ 4 сек/10 кВ, АГ 1ч	
2	ПС 110"Академгородок"								
1	ВЛ 35 кВ Т-66	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Опробование УРЗА В Т-66, АГ 1ч	
2	ВЛ 35 кВ Т-67	1	08.09.2023	08.09.2023	1	08.09.2023	08.09.2023	Опробование УРЗА В Т-67, АГ 1ч	
3	ВЛ 35 кВ Т-68	1	11.09.2023	11.09.2023	1	11.09.2023	11.09.2023	Опробование УРЗА В Т-68, АГ 1ч	
4	ВЛ 35 кВ Т-69	1	12.09.2023	12.09.2023	1	12.09.2023	12.09.2023	Опробование УРЗА В Т-69/35 кВ, АГ 1ч	
3	ПС 110"Радиотехническая"								
1	СВ 10 кВ	1	14.09.2023	14.09.2023	1	14.09.2023	14.09.2023	Опробование УРЗА СВ 10 кВ, АГ 1ч	
2	АЧР	3	18.09.2023	20.09.2023	3	18.09.2023	20.09.2023	Опробование УРЗА АЧР, АГ 1ч	
4	ПС 110"Юго-Западная "								
1	СВ 35 кВ	1	21.09.2023	21.09.2023	1	21.09.2023	21.09.2023	Проф.контроль УРЗА СВ 35 кВ, АГ 1ч	
2	ВЛ 35 кВ Т-114	1	22.09.2023	22.09.2023	1	22.09.2023	22.09.2023	Проф.контроль УРЗА В 35 кВ Т-114, АГ 1ч	
3	ВЛ 35 кВ Т-115	1	25.09.2023	25.09.2023	1	25.09.2023	25.09.2023	Проф.контроль УРЗА В 35 кВ Т-115, АГ 1ч	
4	ВЛ 35 кВ Т-116	1	26.09.2023	26.09.2023	1	26.09.2023	26.09.2023	Проф.контроль УРЗА В 35 кВ Т-116, АГ 1ч	
5	ВЛ 35 кВ Т-117	1	27.09.2023	27.09.2023	1	27.09.2023	27.09.2023	Проф.контроль УРЗА В 35 кВ Т-117, АГ 1ч	
5	ПС 110"Емельяново"								
1	1 сек 10 кВ	1	28.09.2023	28.09.2023	1	28.09.2023	28.09.2023	1Проф.контроль УРЗА ДЗ 1 сек 10 кВ, АГ 1ч	
2	2 сек 10 кВ	1	29.09.2023	29.09.2023	1	29.09.2023	29.09.2023	1Проф.контроль УРЗА ДЗ 2 сек 10 кВ, АГ 1ч	
6	ПС 35"Глядено"								
1	ТН 10 кВ	1	05.09.2023	05.09.2023	1	05.09.2023	05.09.2023	Проф.контроль УРЗА ТН 10 кВ, АГ 1ч	
7	ПС 35"Талая"								
1	ТН 1 сек 10 кВ	1	11.09.2023	11.09.2023	1	11.09.2023	11.09.2023	Проф.восстановление УРЗА ТН 1сек10 кВ, АГ 2ч	
2	ТН 2 сек 10 кВ	1	12.09.2023	12.09.2023	1	12.09.2023	12.09.2023	Проф.контроль УРЗА ТН 2сек10 кВ, АГ 2ч	
8	ПС 110"Западная-2"								
1	ВЛ 35 кВ Т-42	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Проф.контроль УРЗА В 35кВ Т-42 , АГ 1ч	
2	СВ 110 кВ	5	04.09.2023	08.09.2023	5	04.09.2023	08.09.2023	Опробование АПВ СВ 110, АГ 1ч	

9									ПС 110"Озерная"								
1	СВ 35 кВ	1	22.09.2023	22.09.2023	1	22.09.2023	22.09.2023	Опробование УРЗА СВ 35 кВ, АГ 1ч									
10									ПС 35"Базаиха"								
1	1Т, 1ТСН, ТН 1сек 6 кВ	1	11.09.2023	11.09.2023	1	11.09.2023	11.09.2023	Текущий ремонт 1Т, 1ТСН, ТН-1сек 6кВ, АГ 2ч									
11									ПС 35"Киндяково"								
1	1Т, 1ТСН, ТН 1сек 10кВ, 1 сек 10 кВ	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Текущий ремонт 1Т, В 35 1Т, 1ТСН, ТН 10 кВ, 1сек 10кВ, АГ 2ч									
2	2Т, 2ТСН, ТН 2сек 10кВ, 2 сек 10 кВ	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Текущий ремонт 2Т, В 35 2Т, 2 ТСН, ТН 10 кВ, 2сек 10кВ, АГ 2ч									
12									ПС 35"Кулаковская"								
1	1Т, 1ТСН, ТН 1сек 10кВ, 1 сек10 кВ	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Текущий ремонт 1Т, В 35 1Т, 1 ТСН, ТН 10 кВ, 1сек 10кВ, АГ 2ч									
2	2Т, 2ТСН, ТН 2сек 10кВ, 2 сек10 кВ	1	21.09.2023	21.09.2023	1	21.09.2023	21.09.2023	Текущий ремонт 2Т, В 35 2Т, 2 ТСН, ТН 10 кВ, 2сек 10кВ, АГ 2ч									
13									ПС 110"Частоостровская"								
1	2Т, 2 ТСН, ТН 2сек 10кВ	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Текущий ремонт 2Т, 2ТСН, ТН 2сек 10кВ, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, АГ 2ч									
14									ПС 35"Элита"								
1	1Т	1	05.09.2023	05.09.2023	1	05.09.2023	05.09.2023	Текущий ремонт 1Т (введение присадки ИОНОЛ), АГ 2ч									
15									ПС 110"Вознесенская"								
1	1Т 110кВ, 1сек 110кВ, ТН 1сек 110кВ, 1ТСН, ВЛ С-802	2	11.09.2023	11.09.2023	2	11.09.2023	11.09.2023	Текущий ремонт 1Т, ТН 1сек 110кВ, 1ТСН, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, 1ТСН, подключение ВЧЗ С-802, КС С-802, АГ 2ч									
2	2Т 110кВ, 2сек 110кВ, ТН 2сек 110кВ, 2ТСН, ВЛ С-6, Р РП С-6	2	14.09.2023	14.09.2023	2	14.09.2023	14.09.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ТН 2сек 110, 2 ТСН, ЛР С-6, Р РП С-6, АГ 2ч									
16									ПС 110"Березовская"								
1	1Т 110кВ, 1сек. 110кВ, ТН 1сек. 110кВ, 1ТСН	1	15.09.2023	15.09.2023	1	15.09.2023	15.09.2023	Текущий ремонт 1Т, ТН-1сек. 110кВ, 1ТСН, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, АГ 2ч									
2	2Т 110кВ, 2сек.110кВ, ТН 2сек. 110кВ, 2ТСН, ВЛ С-801, Р РП С-801	1	12.09.2023	12.09.2023	1	12.09.2023	12.09.2023	Текущий ремонт 2Т, ТН 2сек 110кВ, 2ТСН, ОД 1102Т, КЗ 110 2Т, подключение КС С-801, регулировка КСА Р РП С-801, АГ 2ч									

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев