


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТ и СУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


З.А.Тимиргалеев
" 27 " 04 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на май 2023г.**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный граф.ик срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЛ 110 кВ								
1	ВЛ 110 кВ Ужур – Малый Имыш II цепь (С-72)	2	02.05.2023	03.05.2023	2	02.05.2023	03.05.2023	Установка устройств для защиты от птиц, АГ-2час
2	ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761)	5	24.05.2023	28.05.2023	5	24.05.2023	28.05.2023	Замена дефектных изоляторов, АГ-4час
3	ВЛ 110 кВ Новоселовская – Новый Огур № 1 с отпайками (С-775)	5	22.05.2023	26.05.2023	5	22.05.2023	26.05.2023	Вырубка угрожающих деревьев, АГ-2час
4	ВЛ 110 кВ Новоселовская – Новый Огур № 1 с отпайками (С-775)	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Установка устройств для защиты от птиц, АГ-2час
5	ВЛ 110 кВ Парная – Кия-Шалтырь I цепь с отпайками (С-79)	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Восстановление обрешетки нижней секции металлических опор
6	ВЛ 110кВ "СМИ-ППШ Боготольский" С-27	2	02.05.2023	03.05.2023	2	02.05.2023	03.05.2023	Замена изоляции. Установка ПЗУ. АВГ - 2ч.
7	ВЛ 110кВ "ППШ Назаровский-Степная 7" С-35	5	15.05.2023	19.05.2023	5	15.05.2023	19.05.2023	Установка ПЗУ. АВГ - 2ч.
8	ВЛ 110кВ "ППШ Назаровский-Степная 7" С-36	5	22.05.2023	26.05.2023	5	22.05.2023	26.05.2023	Установка ПЗУ. АВГ - 2ч.

ВЛ 35кВ								
1	ВЛ 35 кВ "Красная Сопка-Глядень" _Т-71	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Замена (ремонт) спусков на ПС Глядень. АВГ - 2ч
2	ВЛ 35 кВ "Глядень-Ельник" _Т-20	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Замена (ремонт) спусков на ПС Глядень. АВГ - 2ч
3	ВЛ 35 кВ Шарыповская – Шушь (Т-42)	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Замена дефектных изоляторов, АГ-4час
4	ВЛ 35 кВ "Южная-Владимировка" _Т-14	2	29.05.2023	30.05.2023	2	29.05.2023	30.05.2023	Замена грозотроса. АВГ - 2ч.
5	ВЛ 35 кВ Красная Сопка – Крутоярская (Т-24)	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Замена дефектных изоляторов, АГ-4час
ПС "Ст. Бирилюсы" №83 35/10 кВ								
1	1Т	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, 1 ТСН, Рк 351Т. а/г 2ч.
ПС "Н.Бирилюсы" №14 110/35/10кВ								
1	1Т	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 1Т/110, Рк 1Т/35, СВ 35 а/г 2ч.
2	2Т	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 2Т/35, Рк 1Т/110 а/г 2ч.
ПС "Н Еловка" №76 35/10 кВ								
1	2сек 35	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Капитальный ремонт по замене изоляторов на разъединителе 35 кВ(ШР 35 2Т)
2	ВЛ Т-32	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Замена опорных изоляторов(КС Т-32 "В")
3	2Т	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Замена ТС
ПС110/10 кВ №27 "ЗТТИК"								
1	2Т	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Текущий ремонт 2Т, В10 2Т А.г. 2ч.
2	1Т	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Текущий ремонт 1Т, В10 1Т А.г. 2ч.
ПС 110/35/6кВ №20 "Назаровская"								
1	В Т-11	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Опробование УРЗА В Т-11 А.г. 2ч.
2	ТН 2сек 35	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Профконтроль УРЗА ТН 2сек 35 А.г. 2ч.
3	СВ 35	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Опробование УРЗА СВ 35 А.г. 2ч.
4	В Т-12	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Опробование УРЗА В Т-12 А.г. 2ч.
ПС35/10 №73 "Глядень"								
1	1Т	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Опробование УРЗА 1Т, В 10 1Т, 1ТСН А.г. 2ч.

2	CB 35	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Опробование УРЗА CB 35 А.г. 2ч.
3	2Т	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Профконтроль УРЗА 2Т, В 10 2Т Опробование УРЗА 2ТСН А.г. 2ч.
4	1Т	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Текущий ремонт 1Т, В10 1Т А.г. 2ч.
5	1сек10	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Текущий ремонт 1сек10, В10 Ф73-1, В10 Ф73-5, В10 Ф73-7, В10 Ф73-9 А.г. 2ч.
6	1Т	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД35 1Т, К335 1Т А.г. 2ч.
7	ВЛ Т-20	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Текущий ремонт ЛР Т-20 А.г. 2ч.
8	1сек35	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Текущий ремонт ШР35 1Т, СР 1сек35 А.г. 2ч.
9	2Т	1	18.05.2023	19.05.2023	1	18.05.2023	19.05.2023	Текущий ремонт 2Т, В10 2Т А.г. 2ч.
10	ВЛ-35 Т-71	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Текущий ремонт ЛР Т-71 А.г. 2ч.
11	2сек35	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Текущий ремонт ШР35 2Т, СР 2сек35 А.г. 2ч.
ПС №22 "КТП НГРЭС" 35/10 кВ								
1	1Т	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, ТТ 110 1Т а/г 2ч
2	2Т	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т. а/г 2ч
ПС 35/6кВ №87 "Степная эл.котельная"								
1	2Т	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Профконтроль УРЗА 2Т, В 35 2Т, В 6 2Т. А.г. 2ч.
ПС35/10кВ №89 "Степное"								
1	2Т	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Опробование УРЗА 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
2	В Т-25	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Опробование УРЗА В Т-25. А.г. 2ч.
3	1Т	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Профконтроль УРЗА 1Т, В 10 1Т, 1ТСН А.г. 2ч.
4	В Т-23	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Профвосстановление УРЗА В Т-23 А.г. 2ч.
ПС №72 "Владимировка" 35/10 кВ								
1	1Т	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 351Т, А.г. 2ч.
2	2Т	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т А.г. 2ч.
ПС 110/10 кВ №10 "Городская"								
1	В 110 1Т	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Опробование РЗА 1Т, В 110 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т; ЗРН110 1Т; 1ТСН) А.г. 2ч Испытание и измерение изоляции: 1Т, ОПН 1Т. а/г 2ч.

2	1Т	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Опробование РЗА 1Т, В 110 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т; ЗРН110 1Т; 1ТСН) А.г. 2ч Испытание и измерение изоляции: 1Т, ОПН 1Т. а/г 2ч.
3	В 110 2Т	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Опробование РЗА 2Т, В 110 2Т, В 10 2Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т; ЗРН110 2Т; 2ТСН). А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 2Т, ОПН 2Т а/г 2ч.
4	2Т	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Опробование РЗА 2Т, В 110 2Т, В 10 2Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т; ЗРН110 2Т; 2ТСН). А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 2Т, ОПН 2Т а/г 2ч.
ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская"								
1	1Т	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Опробование РЗА 1Т, В 110 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2Т, ЗРН 110 2Т; 2ТСН. А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, ТТ 110 1Т а/г 2ч.
2	2Т	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Опробование РЗА 2Т, В 110 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т; ЗРН110 2Т) А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т , ТТ 110 1Т а/г 2ч.
ПС "Центральная" №15 110/10 кВ								
1	1Т	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, ТТ 110 1Т а/г 2ч.
2	2Т	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т , ТТ 110 1Т а/г 2ч.
ПС 110/10 кВ №12 "Тарутино"								
1	1Т	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т, 1ТСН,. А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, а/г 2ч.
2	ВЛ С-23	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т; ЗРН110 1Т; ОД110 1Т; КЗ110 1Т); Капитальный ремонт ЛР С-23. А.г. 2ч.

ПС "Птицесовхоз" №82 35/10 кВ								
1	1Т	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, а/г 2ч.
2	2Т	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т, а/г 2ч.
ПС 35/10 кВ №58 "Вагино"								
1	1Т	2	24.05.2023	25.05.2023	2	24.05.2023	25.05.2023	Проф.восстановление РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	В Т-6	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Опробование РЗА В Т-6. А.г. 2ч.
3	2Т	2	29.05.2023	30.05.2023	2	29.05.2023	30.05.2023	Проф.восстановление РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 35/10 кВ №56 "Тюхтет"								
1	1Т	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Опробование и кап.ремонт РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 1Т/35, Рк 1Т/35. А.г. 2ч.
ПС 110/35/10 кВ №40 "Тюхтет"								
1	1Т	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Текущий ремонт В 10 1Т А.г. 2ч. Опробование РЗА 1Т, В 110 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН, СВ-0,4кВ/ А.г. 2ч.
2	2Т	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Текущий ремонт В 10 2Т. А.г. 2ч. Опробование РЗА 2Т, В 110 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110/35/10 кВ №11 "Боготольская"								
1	ТТ 35 2Т	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Текущий ремонт ТТ 35 2Т ф..А,ф.С. А.г. 2ч.
2	ВЛ С-29	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Капитальный ремонт ЛР С-29, замена ОСИ. А.г. 2ч.
ПС "Васильевка" №68 35/10 кВ								
1	1Т	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Испытание и измерение изоляции: Рк 351Т, В 10 кВ ф.68-01, В 10 кВ ф.68-03, В 10 кВ ф.68-05. а/г 2ч.
ПС 110кВ Боготольский ПП								
1	В С-734	2	11.05.23	12.05.23	2	11.05.23	12.05.23	Опробование АПВ В С-734. АГ-2ч Испытание вводов В С-734. АГ-2ч.
Шарыповский РЭС								
ПС 110/10 кВ №20 "Западная"								
1	1Т	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Текущий ремонт: 1Т, В 110 1Т, ТТ 110 1Т, ЗОН 110 1Т, В 10 1Т; техническое обслуживание: ОПН 110 1Т. АГ-1ч. Опробование 1Т, В 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Текущий ремонт: 2Т, В 110 2Т, ТТ 110 2Т, ЗОН 110 2Т, В 10 2Т; техническое обслуживание: Рк 110 2Т. АГ-1ч. Опробование 2Т, В 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.

ПС 110/35/10 кВ №27 "Шарыповская"								
1	1Т	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Текущий ремонт: 1Т,ОД 110 1Т,КЗ 110 1Т,ЗОН 110 1Т,В 10 1Т; техническое обслуживание: ОПН 110 1Т. АГ-1ч. Опробование 1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Текущий ремонт: 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ЗОН 110 2Т, В 10 2Т; техническое обслуживание: Рк 110 2Т. АГ-1ч. Проф.восстановление РЗА 2Т, АГ-1ч.
3	В Т-41	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Опробование АПВ, В 35 ВТ-41, АГ-1ч.
4	В Т-42	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Опробование АПВ, В 35 ВТ-42, АГ-1ч.
5	СВ 35	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Опробование АВР, СВ 35, АГ-1ч.
6	ТН 2 сек 35	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Проф.контроль РЗА, ТН 2сек 35, АГ-1ч.
7	ЦС	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Проф.восстановление ЦС, АГ-1ч.
8	ЭМБ	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Проф.контроль ЭМБ, АГ-1ч.
ПС 110/35/10 кВ №41 "Березовская"								
1	СВ 35	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Опробование АВР, СВ 35, АГ-1ч.
2	В Т-72	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Опробование АПВ, В 35 ВТ-42, АГ-1ч.
Ужурский РЭС								
ПС 35/10 кВ №103 "Крутоярская"								
1	1Т	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Техническое обслуживание: ОРУ-35,1Т,В 35 1Т,Рк 35 1Т;ЗРУ-10,В 10 1Т, .АГ-1ч
2	СВ 35	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Техническое обслуживание: СВ -35 АГ-1ч.
3	1Т	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Опробование 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, АГ-1ч.
4	СВ 35	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Проф.восстановление РЗА, СВ 35, АГ-1ч.
5	В Т-24	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Проф.восстановление РЗА, В 35 ВТ-24, АГ-1ч.
ПС 35/10 кВ №67 "Ужур-совхоз"								
1	2Т	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Техническое обслуживание: ОРУ-35,2Т,В 35 2Т,Рк 35 2Т;ЗРУ-10,В 10 2Т, .АГ-1ч
2	1Т	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Техническое обслуживание: ОРУ-35,1Т,В 35 1Т,Рк 35 1Т;ЗРУ-10,В 10 1Т, .АГ-1ч
Балахтинский РЭС								
ПС 35/10 кВ №87 "Петропавловка"								
1	ВЛ 35кВ Петропавловка-Грузенка (Т-6); 1сек35.	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Тех. обслуживание ЛР Т-6; В Т-6; ШР Т-6. АГ-1ч.
2	ВЛ 35кВ Малый Имыш-Петропавловка (Т-37); 1сек35.	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	ЛР Т-37; В Т-37; ШР Т-37. Тех. обслуживание АГ-1ч.
3	ВЛ 35кВ Малый Имыш-Петропавловка (Т-38); 2сек35.	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	ЛР Т-38; В Т-38; ШР Т-38. Тех. обслуживание АГ-1ч.
4	ВЛ 35кВ Петропавловка-Яга (Т-46); 2сек35.	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	ЛР Т-46; В Т-46; ШР Т-46. Тех. обслуживание АГ-1ч.
5	1Т	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, АГ-1ч.
6	2Т	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Проф.контроль РЗА 2Т, АГ-1ч.
7	В Т-6	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Проф.контроль РЗА, В 35 В Т-6, АГ-1ч.
8	В Т-46	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Проф.контроль РЗА, В 35 В Т-46, АГ-1ч.
9	В Т-37	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Проф.контроль РЗА, В 35 В Т-37, АГ-1ч.
10	В Т-38	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Проф.контроль РЗА, В 35 В Т-38, АГ-1ч.
11	СВ-35	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Проф.контроль РЗА, СВ 35, АГ-1ч.

12	ТН 1 сек 35	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Проф.контроль РЗА, ТН 1сек 35, АГ-1ч.
13	ТН 2 сек 35	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Проф.контроль РЗА, ТН 2сек 35, АГ-1ч.
14	ЦС	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Проф.контроль ЦС, АГ-1ч.
ПС 110/10 кВ №32 "Приморская"								
1	ЦС	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Проф.восстановление ЦС, АГ-1ч.
ПС 35/10 кВ №92 "Белоярская"								
1	2Т	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	2Т. Тех. обслуживание АГ-1ч.
Новоселовский РЭС								
ПС 110/10 кВ №22 "Толстый мыс"								
1	1Т; 1сек110	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т; ЗОН 110 1Т. Текущий ремонт. АГ-1ч.
2	1Т; 1сек110	1	03.05.2023	03.05.2023		03.05.2023	03.05.2023	1Т,вводы 110 1Т, Рк 110 1Т,Рк ЗОН 110 1Т, Рк 10 1Тиспытание АГ-1ч.
3	2Т; 2сек110	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	2Т; ОД 110 2Т; КЗ 110 2Т; ЗОН 110 2Т. Текущий ремонт. АГ-1ч.
4	2Т; 2сек110	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	2Т,вводы 110 2Т, Рк 110 2Т,Рк ЗОН 110 2Т, Рк 10 2Тиспытание АГ-1ч.
5	1Т	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Опробование 1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
6	2Т	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Опробование 2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
ПС 110/10 кВ №21 "Новоселовская"								
1	1Т	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Текущий ремонт 1Т; В 110 1Т; ЗОН 110 1Т. АГ-1ч.
2	ТН ОСШ 110	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Испытание ТН ОСШ 110 ф "В" АГ-1ч.
3	2Т	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Текущий ремонт 2Т; В 110 2Т; ЗОН 110 2Т. АГ-1ч.
4	1Т, 1сек10	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Текущий ремонт 1сек10; В 10 1Т; В 10 ф.21-01; В 10 ф.21-03; В 10 ф.21-05; В 10 ф.21-07; ТН 1сек10. АГ-1ч.
5	1Т, 1сек110	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Испытание 1Т,вводы 110 1Т, ОПН 110 1Т, Рк ЗОН 110 1Т,ОПН 10 1Т АГ-1ч.
6	2Т, 2сек110	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Испытание 2Т,вводы 110 2Т, ОПН 110 2Т,Рк ЗОН 110 2Т,ОПН 10 2Т испытание АГ-1ч.
7	2Т, 2сек10	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Текущий ремонт 2сек10; В 10 2Т; В 10 ф.21-02; В 10 ф.21-04; В 10 ф.21-06; В 10 ф.21-08; В 10 ф.21-12; СВ 10; ТН 2сек10. АГ-1ч.
8	ШСВ 110	5	19.05.2023	23.05.2023	5	19.05.2023	23.05.2023	Замена Ввода ШСВ 110.
9	ШСВ 110	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Испытание вводы 110 кВ ШСВ 110 испытание АГ-1ч.
10	1Т, В 110 1Т, В 10 1Т	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Опробование, АГ-1ч.
11	2Т, В 110 2Т, В 10 2Т	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Проф.восстановление РЗА 2Т, АГ-1ч.
12	ШСВ 110	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Опробование АПВ, ШСВ 110, АГ-1ч.
13	ЩСН							Проф.восстановление РЗА, ЩСН, АГ-1ч.

Начальник СЭР ЦУС

Г.С. Тимофеев