

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник  
ЦУС  
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"

 З.А. Тимиргалеев

" 30 " 08 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на сентябрь 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВЛ 110 кВ</b>								
1	ВЛ 110 кВ ПП Боготольский – ПС Тюхтет (С-734)	5	25.09.2023	29.09.2023	5	25.09.2023	29.09.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев пр.73-77,78- 82,95-96
2	ВЛ 110 кВ ПП Боготольский – ПС Тюхтет (С-734)	2	21.09.2023	22.09.2023	2	21.09.2023	22.09.2023	Выправка опоры поперек оси оп.52,62
3	ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23)	2	07.09.2023	08.09.2023	2	07.09.2023	08.09.2023	Замена изоляции. Установка ПЗУ. АГ-2ч.
<b>ВЛ 35 кВ</b>								
1	ВЛ 35кВ Тюльковская-Белоярская (Т-36)	5	04.09.2023	08.09.2023	5	04.09.2023	08.09.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев Пролеты 36-40,54-55,57-58,61-62,65-66,75-76. АГ-2ч.
2	ВЛ 35кВ Степная-Солгон (Т-25)	1	06.09.2023	06.09.2023	1	06.09.2023	06.09.2023	Замена изол. в натяж. гирл. опоры №№ 167,188. АГ-2ч.
3	ВЛ 35 кВ Свинокомплекс - Ястребово с отпайками (Т-117)	2	04.09.2023	05.09.2023	2	04.09.2023	05.09.2023	Замена спусков на ПС 35 кВ М.Улуй. АГ-2ч.
4	ВЛ 35 кВ ДСЗ – Ястребово с отпайками (Т-8)	1	06.09.2023	06.09.2023	1	06.09.2023	06.09.2023	Замена спусков на ПС 35 кВ Ястребово. АГ-2ч.
5	ВЛ 35 кВ Свинокомплекс - Ястребово с отпайками (Т-117)	2	04.09.2023	05.09.2023	2	04.09.2023	05.09.2023	Замена спусков на ПС 35 кВ Ястребово. АГ-2ч.
6	ВЛ 35 кВ Южная – Ельник с отпайкой (Т-13)	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Замена спусков на ПС 35 кВ В. Ададым. АГ-2ч.
<b>ПС 110 кВ Профсоюзная</b>								
1	1 сек 110	1	04.09.2023	04.09.2023	1	04.09.2023	04.09.2023	Опробование РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч. Текущий ремонт 1Т; ОД110 1Т; КЗ110 1Т; ЗОН110 1Т. А.г. 2 часа

2	1Т	1	04.09.2023	04.09.2023	1	04.09.2023	04.09.2023	Опробование РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч. Текущий ремонт 1Т; ОД110 1Т; КЗ110 1Т; ЗОН110 1Т. А.г. 2 часа
<b>ПС 110 кВ Козульская</b>								
1	ВЛ С-722	1	27.09.2023	27.09.2023	1	27.09.2023	27.09.2023	Испытание и измерение изоляции: КС С-722 "С". А.г. 2ч.
2	СВ 110	2	04.09.2023	05.09.2023	2	04.09.2023	05.09.2023	Опробование АПВ СВ 110. АГ-2ч
<b>ПС 110 кВ Тарутино</b>								
1	1Т	1	05.09.2023	05.09.2023	1	05.09.2023	05.09.2023	Проф. контроль РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт 1Т; ЗРН 110 1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т. А.г. 2ч
2	ВЛ С-23	1	05.09.2023	05.09.2023	1	05.09.2023	05.09.2023	Капитальный ремонт ЛР С-23. А.г. 2ч.
<b>ПС 35 кВ Ястребово</b>								
1	1Т	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Опробование РЗА 1Т, ОД 35 1Т, КЗ 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	2Т	1	08.09.2023	08.09.2023	1	08.09.2023	08.09.2023	Опробование РЗА 2Т, ОД 35 2Т, КЗ 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
<b>ПС 110 кВ Северная</b>								
1	ТН 1 сек 35	1	15.09.2023	15.09.2023	1	15.09.2023	15.09.2023	Испытание и измерение изоляции: Рк ТН 1 сек 35. А.г. 2ч
2	В Т-9	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Опробование РЗА В Т-9. А.г. 2ч.
3	В Т-101	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Опробование РЗА В Т-101. А.г. 2ч.
4	В Т-103	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Опробование РЗА В Т-103. А.г. 2ч.
5	2Т	1	25.09.2023	25.09.2023	1	25.09.2023	25.09.2023	Опробование РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 35 2Т, В 6 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
6	В Т-2	1	26.09.2023	26.09.2023	1	26.09.2023	26.09.2023	Опробование РЗА В Т-2. А.г. 2ч.
7	СВ 35	1	26.09.2023	26.09.2023	1	26.09.2023	26.09.2023	Опробование РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
8	ТН 2 сек 35	1	27.09.2023	27.09.2023	1	27.09.2023	27.09.2023	Испытание и измерение изоляции: Рк ТН 2 сек 35. А.г. 2ч
9	В Т-10	1	28.09.2023	28.09.2023	1	28.09.2023	28.09.2023	Опробование РЗА В Т-10. А.г. 2ч.
10	В Т-102	1	28.09.2023	28.09.2023	1	28.09.2023	28.09.2023	Опробование РЗА В Т-102. А.г. 2ч.
<b>ПС 110 кВ Боготольский ПП</b>								
1	ТН 1СШ 110	2	01.09.2023	02.09.2023	2	01.09.2023	02.09.2023	Испытание и измерение изоляции: ТН 1СШ 110. А.г. 2ч.
2	ТН 2 СШ 110	2	04.09.2023	05.09.2023	2	04.09.2023	05.09.2023	Испытание и измерение изоляции: ТН 2 СШ 110. А.г. 2ч.
3	2 СШ 110	2	04.09.2023	05.09.2023	2	04.09.2023	05.09.2023	Ремонт крепления заземляющего спуска молниевыводящего КС-27 Ф."С". А.г. 2ч.

4	ВЛ С-27	2	11.09.2023	12.09.2023	2	11.09.2023	12.09.2023	Устранение течи масла масла КС-27 Ф."С". А.г. 2ч.
<b>ПС 35 кВ Вагино</b>								
1	В Т-6	1	05.09.2023	05.09.2023	1	05.09.2023	05.09.2023	Испытание и измерение изоляции: В Т-6. А.г. 2ч.
<b>ПС 35 кВ №60 Владимировка</b>								
1	ВЛ Т-118	1	06.09.2023	06.09.2023	1	06.09.2023	06.09.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-118 "В". А.г. 2ч.
2	1Т	1	06.09.2023	06.09.2023	1	06.09.2023	06.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т. А.г. 2ч.
3	ВЛ Т-7	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-7 "В". А.г. 2ч.
4	2Т	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т, А.г. 2ч.
5	2Т	1	12.09.2023	12.09.2023	1	12.09.2023	12.09.2023	Опробование РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
<b>ПС 35 кВ М. Косуль</b>								
1	1Т	1	25.09.2023	25.09.2023	1	25.09.2023	25.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч.
2	2Т	1	26.09.2023	26.09.2023	1	26.09.2023	26.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т. А.г. 2ч.
<b>ПС 110 кВ НПС-Каштан</b>								
1	1сек 110	1	01.09.2023	01.09.2023	1	01.09.2023	01.09.2023	Ремонт и регулировка привода СР 1сек 110. А.г. 2ч.
2	1Т	1	01.09.2023	01.09.2023	1	01.09.2023	01.09.2023	Ремонт и регулировка привода СР 1сек 110. А.г. 2ч.
<b>ПС 110 кВ Тюхтет</b>								
1	В 35 1Т	1	14.09.2023	14.09.2023	1	14.09.2023	14.09.2023	Текущий ремонт В 35 1Т. А.г. 2ч.
2	1сек 35	1	15.09.2023	15.09.2023	1	15.09.2023	15.09.2023	Капитальный ремонт ТТ 35 1Т. А.г. 2ч.
3	1Т	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Капитальный ремонт ТТ 110 1Т, замена масла ф."А", ф."С". А.г. 2ч.
<b>ПС 35кВ Юрьевка</b>								
1	1Т	1	08.09.2023	08.09.2023	1	08.09.2023	08.09.2023	Регулировка уровня масла В 10 1Т, 1ТСН техническое
<b>ПС 110 кВ Н. Бирилюсы</b>								
1	1Т	1	14.09.2023	14.09.2023	1	14.09.2023	14.09.2023	Опробование РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1 ТСН. А.г. 2ч.
2	СВ 35	1	15.09.2023	15.09.2023	1	15.09.2023	15.09.2023	Опробование РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
3	2Т	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Опробование РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
4	В Т-106	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Опробование РЗА В Т-106. А.г. 2ч.
5	В Т-108	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Опробование РЗА В Т-108. А.г. 2ч.
<b>ПС 35 кВ Кирчиж</b>								
1	1Т	1	11.09.2023	11.09.2023	1	11.09.2023	11.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, Ш.М.10 1Т. А.г. 2ч
2	2Т	1	12.09.2023	12.09.2023	1	12.09.2023	12.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т,Рк 35 2Т, Ш.М.10 2Т. А.г. 2ч
3	1Т	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч.
4	2Т	1	21.09.2023	21.09.2023	1	21.09.2023	21.09.2023	Опробование РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. А.г. 2ч.

ПС 35 кВ Н. Еловка								
1	СВ 35	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Проф.восстановление РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
2	1сек 35	1	07.09.2023	07.09.2023	1	07.09.2023	07.09.2023	Текущий ремонт ТН 1сек. 35. АГ-2ч
ПС 35кВ Зачулымка								
1	1Т	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, Ш.М.10 1Т. А.г. 2ч
2	ВЛ Т-108	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-108. А.г. 2ч
ПС 110 кВ Сельмаш								
1	1Т	1	14.09.2023	15.09.2023	1	14.09.2023	15.09.2023	Текущий ремонт: 1Т, ОД110 1Т, КЗ110 1Т А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 110 1Т, ШМ 10 1Т. а.г 2ч. Опробование УРЗА 1Т, В-1 10 1Т, В-2 10 1Т, В-3 10 1Т, В-4 10 1Т, 1ТСН Профконтроль УРЗА 3ТСН А.г. 2ч.
2	2Т	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД110 2Т, КЗ110 2Т А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т . а.г 2ч. Опробование УРЗА 2Т. Профвосстан. УРЗА 2ТСН, 4ТСН, 6ТСН А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Глядень								
1	ВЛ Т-71	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-71 "В",КС Т-71 "С". а.г 2ч.
2	2Т, 2 сек 10	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, 2 сек 10. а.г 2ч.
3	1Т	1	21.09.2023	21.09.2023	1	21.09.2023	21.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т. а.г 2ч.
ПС 110 кВ Назаровская								
1	1Т	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Опробование УРЗА 1Т,В 35 1Т,В 6 1Т Профвосстан. УРЗА 1ТСН А.г. 2ч.
2	2Т	1	21.09.2023	21.09.2023	1	21.09.2023	21.09.2023	Профвосстан. УРЗА 2Т,В 35 2Т,В 6 2Т Опробование УРЗА 2ТСН А.г. 2ч.
3	В Т-15	1	25.09.2023	25.09.2023	1	25.09.2023	25.09.2023	Опробование УРЗА В Т-15. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Ельник								
1	1Т	1	08.09.2023	08.09.2023	1	08.09.2023	08.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 1Т/35 .а.г 2ч.
2	2Т	1	22.09.2023	22.09.2023	1	22.09.2023	22.09.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т. а.г 2ч.
ПС 35 кВ №89 Степное								
1	ВЛ Т-70	1	28.09.2023	28.09.2023	1	28.09.2023	28.09.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-70 "А", КС Т-70 "В". а.г 2ч.
Шарьповский РЭС								
ПС 110 кВ Парная								
1	В С -70, ТТ С 70	2	05.09.2023	06.09.2023	2	05.09.2023	06.09.2023	Текущий ремонт ВС -70, ТТ С-70. АГ-1ч.
2	В С -762, ТТ С 762	2	07.09.2023	08.09.2023	2	07.09.2023	08.09.2023	Текущий ремонт ВС -762, ТТ С-762. АГ-1ч.
3	В С -761, ТТ С 761	2	11.09.2023	12.09.2023	2	11.09.2023	12.09.2023	Текущий ремонт ВС -761, ТТ С-761. АГ-1ч.
4	ОВ 110, ТТ ОВ 110	2	14.09.2023	15.09.2023	2	14.09.2023	15.09.2023	Текущий ремонт ОВ-110, ТТ ОВ-110. АГ-1ч.
5	МШВ-110	2	18.09.2023	19.09.2023	2	18.09.2023	19.09.2023	Текущий ремонт МШВ-110, АГ-1ч.

6	2Т	1	04.09.2023	04.09.2023	1	04.09.2023	04.09.2023	Текущий ремонт 2Т;В 110 2Т,ЗОН 110 2Т,В 10 2Т-АГ-1ч
7	1Т	1	06.09.2023	06.09.2023	1	06.09.2023	06.09.2023	Текущий ремонт 1Т;В 110 1Т,ЗОН 110 1Т,В 10 1Т-. АГ-1ч
8	В С-80	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Текущий ремонт ВС -80, ТТ С-80. АГ-1ч.
9	В С -79, ТТ С 79	1	15.09.2023	15.09.2023	1	15.09.2023	15.09.2023	Текущий ремонт ВС -79, ТТ С-79. АГ-1ч.
10	ТН 2СШ 110	1	01.09.2023	01.09.2023	1	01.09.2023	01.09.2023	Текущий ремонт ТН 2 сек 110. АГ-1ч.
11	1Т	1	06.09.2023	06.09.2023	1	06.09.2023	06.09.2023	Опробование, АГ-1ч.
12	2Т	1	04.09.2023	04.09.2023	1	04.09.2023	04.09.2023	Опробование, АГ-1ч.
13	В С-70	2	05.09.2023	06.09.2023	2	05.09.2023	06.09.2023	Опробование АПВ, В 110 В С-70, АГ-1ч.
14	В С-71	2	25.09.2023	26.09.2023	2	25.09.2023	26.09.2023	Опробование АПВ, В 110 В С-71, АГ-1ч.
15	В С-761	2	11.09.2023	12.09.2023	2	11.09.2023	12.09.2023	Опробование АПВ, В 110 В С-761, АГ-1ч.
16	В С-762	2	07.09.2023	08.09.2023	2	07.09.2023	08.09.2023	Опробование АПВ, В 110 В С-762, АГ-1ч.
17	ОВ 110	2	14.09.2023	15.09.2023	2	14.09.2023	15.09.2023	Проф.контроль РЗА, ОВ 110, АГ-1ч.
18	В С-79	1	15.09.2023	15.09.2023	1	15.09.2023	15.09.2023	Опробование АПВ, В 110 В С-79, АГ-1ч.
19	В С-80	1	18.09.2023	18.09.2023	1	18.09.2023	18.09.2023	Опробование АПВ, В 110 В С-80, АГ-1ч.
<b>ПС 110 кВ Горячегорская</b>								
1	1Т	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Текущий ремонт: 1Т(Ввод присадки ИОНОЛ) . АГ-1ч.
2	2Т	1	25.09.2023	25.09.2023	1	25.09.2023	25.09.2023	Текущий ремонт: 2Т,Ввод присадки ИОНОЛ. АГ-1ч.
<b>ПС 110 кВ Новоалтатка</b>								
1	1 сек 110, 1Т, В 110 1Т	1	26.09.2023	26.09.2023	1	26.09.2023	26.09.2023	Герметизация армировочных швов полимерной мастикой В 110 1Т , АГ-1ч.
2	2 сек 110, 2Т, В 110 2Т	1	27.09.2023	27.09.2023	1	27.09.2023	27.09.2023	Герметизация армировочных швов полимерной мастикой В 110 2Т, АГ-1ч.
<b>ПС 110 кВ Западная</b>								
1	1 сек 110, 1Т, В 110 1Т	1	21.09.2023	21.09.2023	1	21.09.2023	21.09.2023	Герметизация армировочных швов полимерной мастикой В 110 1Т , АГ-1ч.
2	2 сек 110, 2Т, В 110 2Т	1	22.09.2023	22.09.2023	1	22.09.2023	22.09.2023	Герметизация армировочных швов полимерной мастикой В 110 2Т, АГ-1ч.
<b>Ужурский РЭС</b>								
<b>ПС 35 кВ Локшино</b>								
1	1Т	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Опробование 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, АГ-1ч.
2	2Т	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Опробование 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, АГ-1ч.
3	ТН 1 сек 35	1	19.09.2023	19.09.2023	1	19.09.2023	19.09.2023	Проф.контроль РЗА, ТН 1 сек. 35кВ, АГ-1ч.
4	ТН 2 сек 35	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Проф.контроль РЗА, ТН 2 сек. 35кВ, АГ-1ч.
5	СВ 35	1	21.09.2023	21.09.2023	1	21.09.2023	21.09.2023	Проф.контроль РЗА СВ 35, АГ-1ч.
<b>ПС 35 кВ Крутойрская</b>								
1	В Т-44	1	27.09.2023	27.09.2023	1	27.09.2023	27.09.2023	Проф.восстановление РЗА, В 35 ВТ-44, АГ-1ч.
2	В Т-26	1	27.09.2023	27.09.2023	1	27.09.2023	27.09.2023	Проф.восстановление РЗА, В 35 ВТ-26, АГ-1ч.
<b>Балахтинский РЭС</b>								
<b>ПС 35 кВ Грузенка</b>								
1	2Т	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Опробование 2Т, В 10 2Т, АГ-1ч.
2	В Т-6	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Опробование АПВ, В 35 В Т-6 , АГ-1ч.
3	СВ 35	1	20.09.2023	20.09.2023	1	20.09.2023	20.09.2023	Опробование АВР, СВ 35, АГ-1ч.
<b>Новоселовский РЭС</b>								
<b>ПС 110 кВ Чулымская</b>								
1	1Т	1	04.09.2023	04.09.2023	1	04.09.2023	04.09.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, В 110 1Т, В 10 1Т, АГ-1ч.
2	2Т	1	05.09.2023	05.09.2023	1	05.09.2023	05.09.2023	Опробование 2Т, В 110 2Т, В 10 2Т, АГ-1ч.

Начальник СЭР ЦУС

 Г.С. Тимофеев