


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТУ и СУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


З.А.Тимиргалеев
" 30 " 06 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на июль 2023 год**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЛ 110 кВ								
1	ВЛ 110кВ Парная-К.Шалтырь Щ.с отп_С-80	2	04.07.2023	05.07.2023	2	04.07.2023	05.07.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
2	ВЛ 110кВ Новоселовская-Н.Огур с отп_С-78	5	03.07.2023	07.07.2023	5	03.07.2023	07.07.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
3	ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23	5	24.07.2023	28.07.2023	5	24.07.2023	28.07.2023	Замена изоляции. Установка ПЗУ. АГ-2ч.
4	ВЛ 110кВ "Троицкая-Новобирилюссы"_С-603	2	03.07.2023	04.07.2023	2	03.07.2023	04.07.2023	Замена изоляции. Установка ПЗУ. АГ-2ч.
5	ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602	2	13.07.2023	14.07.2023	2	13.07.2023	14.07.2023	Замена изоляции. АГ-2ч.
6	ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761)	5	22.07.2023	26.07.2023	5	22.07.2023	26.07.2023	Установка ПЗУ. АГ-2ч
7	ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761)	5	22.07.2023	26.07.2023	5	22.07.2023	26.07.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
ВЛ 35 кВ								
1	ВЛ 35 кВ "Восточная-Н.Еловка" Т-32	3	05.07.2023	07.07.2023	3	05.07.2023	07.07.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
2	ВЛ 35 кВ "Новобирилюссы-Полевое" Т-106	5	17.07.2023	21.07.2023	5	17.07.2023	21.07.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
3	ВЛ 35 кВ "Каштан-тяга-М.Косуль" Т-112	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Замена опоры. АГ-5ч.
4	ВЛ 35кВ Анаш-Кома (Т-10)	2	18.07.2023	19.07.2023	2	18.07.2023	19.07.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
ПС 110 кВ ЖБИ								
1	1 сек 110	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт 1Т, ЗОН110 1Т,ОД110 1Т; КЗ 110 1Т; 1ТСН. АГ-2ч Испытание и измерение изоляции: 1Т, вводы 110 1Т, Рк Н 1Т 110, ОПН 110 1Т, Ш.М.10 1Т., А.г. 2ч

2	1Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч. Текущий ремонт 1Т, ЗОН110 1Т,ОД110 1Т; КЗ 110 1Т; 1ТСН. АГ-2ч Испытание и измерение изоляции: 1Т, вводы 110 1Т, Рк Н 1Т 110, ОПН 110 1Т, Ш.М.10 1Т, А.г. 2ч
3	2 сек 110	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ЗОН110 2Т, ОД110 2Т; КЗ 110 2Т; 2ТСН. АГ-2ч Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 1Т 110, ОПН 110 2Т Ш.М.10 2Т. А.г. 2ч. Проф.контроль РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 10 2Т. А.г. 2ч.
4	2Т	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ЗОН110 2Т, ОД110 2Т; КЗ 110 2Т; 2ТСН. АГ-2ч Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 1Т 110, ОПН 110 2Т Ш.М.10 2Т. А.г. 2ч. Проф.контроль РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 10 2Т. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Северная (ЗЭС)								
1	ВЛ С-701	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Текущий ремонт ЛР С-701 (дефект ЗН). АГ-2ч
2	1 сек 110	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Текущий ремонт ОД110 1Т; КЗ 110 1Т. АГ-2ч
3	1Т	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Текущий ремонт ОД110 1Т; КЗ 110 1Т. АГ-2ч
4	2 сек 110	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Опробование РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 35 2Т, В 6 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч. Текущий ремонт 2Т; ЗОН110 2Т,ОД110 2Т; КЗ 110 2Т; 2ТСН. АГ-2ч Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 2Т 110, Рк 110 2Т, ОПН 35 2Т, Ш.М.10 2Т. А.г. 2ч
5	2Т	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Опробование РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 35 2Т, В 6 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч. Текущий ремонт 2Т; ЗОН110 2Т,ОД110 2Т; КЗ 110 2Т; 2ТСН. АГ-2ч Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 2Т 110, Рк 110 2Т, ОПН 35 2Т, Ш.М.10 2Т. А.г. 2ч
6	В Т-2	1	10.07.2023	10.07.2023	1	10.07.2023	10.07.2023	Опробование РЗА В Т-2. А.г. 2ч.

7	СВ 35	1	10.07.2023	10.07.2023	1	10.07.2023	10.07.2023	Опробование РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
8	В Т-9	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Опробование РЗА В Т-9. А.г. 2ч.
9	В Т-101	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Опробование РЗА В Т-101. А.г. 2ч.
10	В Т-103	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Опробование РЗА В Т-103. А.г. 2ч.
11	В Т-10	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Опробование РЗА В Т-10. А.г. 2ч.
12	В Т-102	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Опробование РЗА В Т-102. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Свинокомплекс								
1	В Т-117	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Опробование РЗА В Т-117. А.г. 2ч.
2	В Т-116	1	21.07.2023	21.07.2023	1	21.07.2023	21.07.2023	Проф.контроль РЗА В Т-116. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Козульская								
1	ТТ-110 рем.перемычка	1	31.07.2023	31.07.2023	1	31.07.2023	31.07.2023	Испытание и измерение изоляции: ТТ-110 рем.перемычка
ПС 110 кВ Боготольский ПП								
1	ВЛ С-29	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Испытание и измерение изоляции: КС С-29. А.г. 2ч.
2	В С-29	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Испытание и измерение изоляции: вводы В С-29. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ НПС Каштан								
1	2Т	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Регулировка вкатывания ячейки ПК 6 2ТСН. А.г. 2ч.
2	2 сек 6	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Регулировка вкатывания ячейки ПК 6 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 35кВ Вагино								
1	2Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Ремонт бака расширителя 2ТСН А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Тюхтет								
1	2Т	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Окраска бака расширителя 2Т. А.г. 2ч.
2	1Т	1	20.07.2023	20.07.2023	1	20.07.2023	20.07.2023	Окраска бака расширителя 1Т. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Малая Косуль								
1	1Т	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Устранение течи масла ВОФ. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Васильевка								
1	1Т	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.

ПС 110 кВ Боготольская								
1	ВЛ С-26	1	31.07.2023	31.07.2023	1	31.07.2023	31.07.2023	Капитальный ремонт, замена ОСИ ЛР С-26. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Кривоно								
1	1Т	1	27.07.2023	27.07.2023	1	27.07.2023	27.07.2023	Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	2Т	1	25.07.2023	25.07.2023	1	25.07.2023	25.07.2023	Опробование РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Южная								
1	В Т-13	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Замена масла в выключателе В Т-13. А.г. 2ч. Опробование УРЗА В Т-13. А.г. 2ч.
2	В Т-14	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Замена масла в выключателе В Т-14. А.г. 2ч. Опробование УРЗА В Т-14. А.г. 2ч.
3	СВ 35	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Профконтроль УРЗА СВ 35. А.г. 2ч.
4	1Т	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Опробование УРЗА 1Т, В 35 1Т, В 6 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
5	2Т	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Опробование УРЗА 2Т, В 35 2Т, В 6 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
6	ВЛ Т-17	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Устранение дефекта ТВК ЛР Т-17 А.г. 2ч.
7	В Т-17	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Опробование УРЗА В Т-17. А.г. 2ч. Замена масла в выключателе В Т-17. А.г. 2ч.
8	1Т	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД110 1Т, КЗ110 1Т, ТТ10 1Т, В35 1Т. А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 1Т, ввода 1Т, Рк 1Т 110, Рк Н 1Т 110, ШМ 6кВ. А.г. 2ч.
9	2Т	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД110 2Т, КЗ110 2Т, ТТ10 2Т, В35 2Т. А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 2Т, ввода 2Т, Рк 2Т 110 Рк Н 2Т 110, ШМ 6кВ. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Подсосенская								
1	1Т	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, вводы 110 1Т Рк 1Т 110, ШМ 10 1Т. а.г 2ч.
ПС 110 кВ Назаровская								
1	1Т	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 1Т 110, ТТ 1Т 110, ШМ 10 1Т. А.г. 2ч.
2	2Т	1	21.07.2022	21.07.2022	1	21.07.2022	21.07.2022	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 2Т 110, ТТ 2Т 110, ШМ 10 2Т. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Сахатта								
1	2Т	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Профвосстановление УРЗА 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
2	В Т-21	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Опробование УРЗА В Т-21. А.г. 2ч.
3	1Т	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Опробование УРЗА 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
4	В Т-23	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Опробование УРЗА В Т-23. А.г. 2ч.

ПС 35 кВ Ельник								
1	1Т	1	10.07.2023	10.07.2023	1	10.07.2023	10.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД35 1Т, КЗ35 1Т, ТТ35 1Т, Рк35 1Т А.г. 2ч. Профконтроль УРЗА 1Т, В 10 1Т, 1ТСН А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Водозабор								
1	1Т	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД110 1Т, КЗ110 1Т, Рк110 1Т. А.г. 2ч. Профконтроль УРЗА 1Т, В-1 10 1Т, В-3 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	2Т	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД110 2Т, КЗ110 2Т, Рк110 2Т. А.г. 2ч. Опробование УРЗА 2Т, В-2 10 2Т, В-4 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ №72 Владимировка								
1	2Т	1	20.07.2023	21.07.2023	1	20.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт 2Т, В35 2Т. А.г. 2ч. Опробование УРЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
2	2 сек 35	1	20.07.2023	21.07.2023	1	20.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт ШР 35 2Т А.г. 2ч.
3	1Т	1	20.07.2023	21.07.2023	1	20.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт 1Т, В35 1Т. А.г. 2ч.
4	1 сек 35	1	20.07.2023	21.07.2023	1	20.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт ШР 35 1Т А.г. 2ч.
5	1Т	2	24.07.2023	25.07.2023	2	24.07.2023	25.07.2023	Профвосстановление УРЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Сельмаш								
1	1Т	1	24.07.2023	24.07.2023	1	24.07.2023	24.07.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, ввода 1Т, Рк 1Т 110, Рк Н 1Т 110. А.г. 2ч.
2	2Т	1	25.07.2023	25.07.2023	1	25.07.2023	25.07.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, ввода 2Т, Рк 2Т 110 Рк Н 2Т 110. А.г. 2ч.
3	ВЛ С-730	1	26.07.2023	26.07.2023	1	26.07.2023	26.07.2023	Испытание и измерение изоляции проходные вводы 110 С-730. А.г. 2ч.
4	2Т	1	26.07.2023	26.07.2023	1	26.07.2023	26.07.2023	Испытание и измерение изоляции проходные вводы 110 2Т. А.г. 2ч.
5	ВЛ С-729	1	27.07.2023	27.07.2023	1	27.07.2023	27.07.2023	Испытание и измерение изоляции проходные вводы 110 С-729. А.г. 2ч.
6	1Т	1	27.07.2023	27.07.2023	1	27.07.2023	27.07.2023	Испытание и измерение изоляции проходные вводы 110 1Т. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Восточная								
1	1Т	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, вводы 110 1Т, Рк Н 1Т 110, Рк 110 1Т, Ш.М.10 1Т. А.г. 2ч
2	2Т	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, вводы 110 2Т, Рк Н 2Т 110, Рк 110 2Т, ОПН 35 2Т, Ш.М.10 2Т. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Полевое								
1	1Т	1	24.07.2023	24.07.2023	1	24.07.2023	24.07.2023	Проф.контроль РЗА 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Зачулымка								
1	1Т	1	26.07.2023	26.07.2023	1	26.07.2023	26.07.2023	Опробование РЗА 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч.

Шарьповский РЭС								
ПС 110 кВ Горячегогорская								
1	1Т	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Опробование РЗА 1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 6 1Т. АГ-1ч. Текущий ремонт: 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ЗОН 110 1Т, В 6 1Т; техническое обслуживание: Рк 110 1Т, . АГ-1ч.
2	2Т	1	10.07.2023	10.07.2023	1	10.07.2023	10.07.2023	Опробование 2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 6 2Т. АГ-1ч. Текущий ремонт: 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ЗОН 110 2Т, В 6 2Т; техническое обслуживание: Рк 110 2Т, . АГ-1ч.
ПС 35 кВ Шуть								
1	1Т	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Проф. контроль РЗА 1Т, АГ-1ч. Текущий ремонт 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	Проф. контроль РЗА 2Т, АГ-1ч. Текущий ремонт 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
3	В Т-41	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Опробование АПВ, В 35 В Т-41, АГ-1ч.
4	В Т-42	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	Опробование АПВ, В 35 В Т-42, АГ-1ч.
5	В Т-43	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Опробование АПВ, В 35 В Т-43, АГ-1ч.
6	СВ 35	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Опробование АВР, СВ 35, АГ-1ч.
7	ТН1 сек 35	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Текущий ремонт ТН 1 сек 35 АГ-1ч.
ПС 110 кВ Инголь								
1	2Т	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	Замена опорного изолятора шинного моста 10 кВ 2Т. Замена проходного изолятора 10 кВ 2 сек 10 АГ-1ч.
ПС 110 кВ Шарьповская								
1	2Т	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт: 2Т. АГ-1ч.
2	1Т	1	24.07.2023	24.07.2023	1	24.07.2023	24.07.2023	Текущий ремонт: 1Т. АГ-1ч.
Ужурский РЭС								
ПС 35 кВ Локшино								
1	1Т	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Текущий ремонт 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Текущий ремонт 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
ПС 110 кВ М-Имьш								
1	В С-777	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Опробование АПВ, В 110 С-777, АГ-1ч.
2	В С-781	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Опробование АПВ, В 110 С-781, АГ-1ч.
3	В С-776	1	20.07.2023	20.07.2023	1	20.07.2023	20.07.2023	Опробование АПВ, В 110 С-776, АГ-1ч.
4	В С-782	1	20.07.2023	20.07.2023	1	20.07.2023	20.07.2023	Опробование АПВ, В 110 С-782, АГ-1ч.
5	В Т-37	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Опробование АПВ, В 35 В Т-37, АГ-1ч.
6	В Т-38	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	Опробование АПВ, В 35 В Т-38, АГ-1ч.
7	В Т-39	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Проф. контроль РЗА, В 35 В Т-39, АГ-1ч.
8	В Т-40	1	14.07.2023	14.07.2023	1	14.07.2023	14.07.2023	Проф. контроль РЗА, В 35 В Т-40, АГ-1ч.
9	СВ 35	1	25.07.2023	25.07.2023	1	25.07.2023	25.07.2023	Проф. контроль РЗА СВ 35, АГ-1ч.
ПС 35 кВ Крутоярская								
1	2Т	1	27.07.2023	27.07.2023	1	27.07.2023	27.07.2023	Опробование 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
2	В Т-44	1	31.07.2023	31.07.2023	1	31.07.2023	31.07.2023	Проф. восстановление РЗА, В 35 ВТ-44, АГ-1ч.
3	В Т-26	1	31.07.2023	31.07.2023	1	31.07.2023	31.07.2023	Проф. восстановление РЗА, В 35 ВТ-26, АГ-1ч.

4	В Т-24	1	21.07.2023	21.07.2023	1	21.07.2023	21.07.2023	Проф.восстановление РЗА, В 35 ВТ-24, АГ-1ч. Техническое обслуживание ТТ Т-24, ВТ-24 АГ-1ч.
5	СВ 35	1	21.07.2023	21.07.2023	1	21.07.2023	21.07.2023	Проф.восстановление РЗА, СВ 35, АГ-1ч.
Балахтинский РЭС								
ПС 110 кВ Балахтинская								
1	1Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Опробование 1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Опробование 2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
3	1Т,1 сек 110	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Испытания: 1Т,вводы 1101Т,ОПН1101Т,РкН1Т АГ-1ч.
4	2Т, 2 сек 110	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Испытания: 2Т,вводы 1102Т,ОПН1102Т,РкН2Т АГ-1ч.
ПС 110 кВ Новый Огур								
1	1Т,1 сек 110	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Испытания: 1Т,вводы 1101Т,Рк110 1Т,РкН1Т, АГ-1ч.
2	2Т, 2 сек110	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Испытания: 2Т,вводы 1102Т,Рк1102Т,РкН2Т,ТТ1102Т АГ-1ч.
ПС 35 кВ Белоярская								
1	1Т	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Опробование 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
Новоселовский РЭС								
ПС 35 кВ Кома								
1	1Т	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Опробование 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	18.07.2023	18.07.2023	1	18.07.2023	18.07.2023	Проф.восстановление РЗА 2Т, АГ-1ч.
ПС 110 кВ Чулымская								
1	1Т,1сек110	1	17.07.2023	17.07.2023	1	17.07.2023	17.07.2023	Испытания: 1Т,вводы 1101Т,Рк110 1Т,РкН1Т,Рк101Т,1ТСН АГ-1ч.
2	2Т, 2сек110	1	19.07.2023	19.07.2023	1	19.07.2023	19.07.2023	Испытания: 2Т,вводы 1102Т,Рк1102Т,РкН2Т,Рк102Т АГ-1ч.
3	1Т,1сек110	1	20.07.2023	20.07.2023	1	20.07.2023	20.07.2023	Испытания: ТТ1101Т,ТН 1сек110, АГ-1ч.
4	2Т, 2сек110	1	21.07.2023	21.07.2023	1	21.07.2023	21.07.2023	Испытания: ТТ1102Т,ТН 2сек110, АГ-1ч.

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев