

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник
ЦУС

филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 30 " 08 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на сентябрь 2023 года**

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восточная зона									
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813)	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Замена изоляции и установка ПЗУ на опоре №21. АГ-1ч.	
2	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826)	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Установка ПЗУ на опоре №21. АГ-1ч.	
3	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Юго-Восточная I цепь (С-819)	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Установка ПЗУ на опоре №11. АГ-1ч.	
4	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Юго-Восточная II цепь (С-820)	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Установка ПЗУ на опоре №1. АГ-1ч.	
5	ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинск II цепь с отпайками (С-832)	1	14.09	14.09	-	График РДУ	-	Замена дефектной изоляции в поддерживающих гирляндах на опоре №450. АГ-2ч.	Подать неплановую заявку на 14.09.23
6	ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая I цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55)	1	19.09	19.09	-	График РДУ	-	Ремонт грозотроса в пролете опор №204-205. АГ-1ч.	Подать неплановую заявку на 19.09.23
ВЛ 35 кВ									
7	ВЛ 35 кВ Музыка - Алгасы (Т-97)	1	01.09	01.09	1	04.09	04.09	Для БВР на ВТ-97 на ПС №96. АГ-1ч.	Совмещение работ с полным погашением ПС
8	ВЛ 35 кВ Отпайка на ПС Красная (Т-67)	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Испытание конденсатора связи на ПС №35. АГ-1ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ВЛ 35 кВ Георгиевка - Мокруша (Т-50)	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Капитальный ремонт ЛРТ-50 на ПС №50. АГ-2ч.	
10	ВЛ 35 кВ Абан - Березовка (Т-49)	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	Вырубка ОСД в пролетах опор №58-66, 98-108. АГ-0,5ч.	
11	ВЛ 35 кВ Юго-Восточная - Южная (Т-29)	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Капитальный ремонт ЛРТ-29, ШР1сек/Т-29 на ПС №4. АГ-2ч.	
12	ВЛ 35 кВ Юго-Восточная - Южная (Т-29)	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Капитальный ремонт ШР2сек/Т-29 на ПС №4. АГ-2ч.	
13	ВЛ 35 кВ Мокруша-Тажное (Т-36)	4	25.09	28.09	4	25.09	28.09	Демонтаж-монтаж деревянных опор №142, 202, 203, 208. АГ-1ч.	с включением на ночь
14	ВЛ 35 кВ Новая Пойма - Нижний Ингаш (Т-32)	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Капитальный ремонт ШРТ-32 на ПС №33. АГ-2ч.	
15	ВЛ 35 кВ Иланская тяговая - Нижний Ингаш (Т-33)	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Замена КС Т-33 на ПС №33. АГ-2ч.	
ПС 110 кВ Городская									
16	ЭМБ	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
17	Вф.1-09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
18	Вф.1-19	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
19	Вф.1-23	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
20	Вф.1-02	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
21	Вф.1-07	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
22	Вф.1-11	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
23	Вф.1-08	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
24	Вф.1-22	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
25	Вф.1-24	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
26	Вф.1-10	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
27	Вф.1-12	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Вф.1-14	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
29	Вф.1-01	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
30	Вф.1-04	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
31	Вф.1-06	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
32	1сек-6 кВ	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Испытание сборных шин. АГ-1ч.	
33	1Т	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Испытания разрядников нейтрали. АГ-1ч.	
34	В Т-22	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
35	2сек-6 кВ	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Испытание сборных шин. АГ-1ч.	
36	2Т	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Испытание шинного моста 35 кВ и разрядников нейтрали. АГ-1ч.	
37	В Т-23	1	26.09	26.09	1	27.09	27.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	Вместо В Т-21
38	В Т-21	1	27.09	27.09	1	26.09	26.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	Вместо В Т-23
39	СВ 35	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
ПС 110 кВ Канская опорная									
40	В С-814	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	Проверка РЗА (восстановление). АГ-2ч.	ч/ ОВ 110
41	ОВ 110	5	18.09	22.09	-	График РДУ	-	Для замены В С-814 на период проф.восстановления УРЗА В С-814. АГ-2ч.	
42	В С-809	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
43	В С-810	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
44	В С-815	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
45	В С-816	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 110 кВ Юго-Восточная									
46	Вф.4-09	1	01.09	01.09	-	-	-	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	Питание школы №9
47	Вф.4-09	1	01.09	01.09	-	-	-	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	Питание школы №9

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	1сек-35 кВ	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Капитальный ремонт ЛРТ-29, ШР1сек/Т-29, Р1Т/35 кВ, ШР1Т1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
49	1Т	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Капитальный ремонт Р1Т/35 кВ. АГ-2ч.	
50	В1Т/35 кВ	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Капитальный ремонт Р1Т/35 кВ, ШР1Т1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
51	ВТ-29	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Капитальный ремонт ЛРТ-29, ШР1сек/Т-29. АГ-2ч.	
52	1сек-35 кВ	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	Капитальный ремонт ШР1Т1сек/35 кВ, ШРТН1сек/35 кВ, разборка шлейфов от ШРСВ1сек/35 кВ к 1сек-35 кВ. АГ-2ч.	
53	1Т	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	Капитальный ремонт ШР1Т1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
54	В1Т/35 кВ	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	Капитальный ремонт ШР1Т1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
55	СВ-35 кВ	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	Разборка шлейфов к 1сек-35 кВ от ШРСВ1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
56	ТН1сек/35 кВ	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	Капитальный ремонт ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
57	СВ-35 кВ	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Капитальный ремонт ШРСВ1сек/35 кВ (шлейфа со стороны 1сек-35 кВ разобраны), ШРСВ2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
58	2сек-35 кВ	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Капитальный ремонт ШР2сек/Т-29, ШРСВ1сек/35 кВ (шлейфа со стороны 1сек-35 кВ разобраны), ШРСВ2сек/35 кВ, ШРТН2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
59	ВТ-29	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Капитальный ремонт ШР1сек/Т-29. АГ-2ч.	
60	ТН2сек/35 кВ	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Капитальный ремонт ШРТН2сек/35 кВ. АГ-2ч.	
61	1сек-35 кВ	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Сборка шлейфов от ШРСВ1сек/35 кВ к 1сек-35 кВ. АГ-2ч.	
62	СВ-35 кВ	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Сборка шлейфов от ШРСВ1сек/35 кВ к 1сек-35 кВ. АГ-2ч.	
ПС 110 кВ Абан									
63	В1Т/110 кВ	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	Герметизация армировочных швов мастикой. АГ-1ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	В2Т/110 кВ	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Герметизация армировочных швов мастикой. АГ-1ч.	
ПС 110 кВ Дзержинская									
65	Вф.6-06	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
66	Вф.6-06	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
ПС 110 кВ Тасеево									
67	В1Т/110 кВ	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	Герметизация армировочных швов мастикой. АГ-1ч.	
68	В2Т/110 кВ	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Герметизация армировочных швов мастикой. АГ-1ч.	
ПС 110 кВ Решоты									
69	1ТСН	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Текущий ремонт 1ТСН. АГ-1ч.	
70	В С-61	1	04.09	04.09	-	График РДУ	-	Текущий ремонт В С-61, ТТ С-61. АГ-2ч.	ч/ ОВ 110
71	ТН 1 СШ 110	1	04.09	04.09	-	График РДУ	-	Текущий ремонт ТН 1 СШ 110. АГ-1ч.	
72	2Т	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-2ч.	
73	В 110 2Т	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Текущий ремонт выключателя. АГ-2ч.	
74	В С-832	1	05.09	05.09	-	График РДУ	-	Текущий ремонт В С-832. АГ-2ч.	ч/ ОВ 110
75	1Т	1	06.09	06.09	1	07.09	07.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-2ч.	ЕГЭ - питание школы №1
76	МШВ 110	1	06.09	06.09	-	График РДУ	-	Текущий ремонт МШВ 110. АГ-2ч.	С включением разъединителей шинной развилки
77	ОВ 110	1	07.09	07.09	-	График РДУ	-	Текущий ремонт ОВ 110. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Нижний Ингаш									
78	2сек-35 кВ	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Капитальный ремонт ШРТ-32, ШРТ-34.	
79	2Т	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	
80	ВТ-34	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	Капитальный ремонт ШРТ-34. АГ-2ч.	
81	1сек-35 кВ	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Капитальный ремонт ШРТ-33, ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
82	1ТСН	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Текущий ремонт 1ТСН. АГ-1ч.	
83	ВТ-33	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Капитальный ремонт ШРТ-33. АГ-2ч.	
84	Вф.33-15	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Регулировка КСА. АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	ТН1сек/35 кВ	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Капитальный ремонт ШРТН1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
86	1сек-35 кВ	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Капитальный ремонт СР1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
87	Вф.33-01	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
88	Вф.33-01	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
89	Вф.33-04	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
90	Вф.33-04	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
91	СВ-35 кВ	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Капитальный ремонт СР1сек/35 кВ. АГ-2ч.	
92	1Т	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Устранение течи масла, замена силикагеля в в/о. АГ-1ч.	
93	Вф.33-07	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Капитальный ремонт выключателя. АГ-2ч.	
94	Вф.33-07	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
95	Вф.33-11	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Замена кнопки (вкл/откл). АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Красная									
96	1Т	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Испытание шинного моста 10 кВ и разрядников 35 кВ. АГ-1ч.	
97	Вф.35-00	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
98	Вф.35-02	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
ПС 35/10 кВ "Таежное" № 37									
99	1ТСН	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Текущий ремонт 1ТСН. АГ-1ч.	
100	2ТСН	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Текущий ремонт 2ТСН. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Южно-Александровка									
101	1Т	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Испытание шинного моста 10 кВ. АГ-1ч.	
102	В1Т/35 кВ	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
103	2Т	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Испытания разрядников 10 кВ и шинного моста 10 кВ. АГ-1ч.	
104	В2Т/35 кВ	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
105	Вф.41-01	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
106	Вф.41-03	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
107	Вф.41-14	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
108	Вф.41-15	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	СВ-35 кВ	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	Полное погашение ПС №41
110	1сек-35 кВ	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Для БВР на СВ-35 кВ. АГ-1ч.	Полное погашение ПС №41
111	2сек-35 кВ	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Для БВР на СВ-35 кВ. АГ-1ч.	Полное погашение ПС №41
112	2Т	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	
113	В2Т/35 кВ	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	
114	ВТ-75	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	
115	В1Т/35 кВ	1	22.09	22.09	1	22.09	22.09	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	
116	ВТ-41	1	22.09	22.09	1	22.09	22.09	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	
117	ВТ-98	1	22.09	22.09	1	22.09	22.09	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	
118	СВ-35 кВ	1	22.09	22.09	1	22.09	22.09	Текущий ремонт выключателя. АГ-1ч.	Без подъема на выключатель
ПС 35 кВ Устьянск									
119	1Т, 1ТСН	1	18.09	18.09	1	11.09	11.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Вместо ПС №83
120	ТН1сек/10 кВ, ЦС	1	18.09	18.09	1	11.09	11.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
121	2Т, 2ТСН	1	19.09	19.09	1	12.09	12.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Вместо ПС №83
122	ТН2сек/10 кВ, ЦС	1	19.09	19.09	1	12.09	12.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
123	Вф.42-02	1	20.09	20.09	1	14.09	14.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
124	Вф.42-03	1	20.09	20.09	1	14.09	14.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
125	Вф.42-05	1	21.09	21.09	1	14.09	14.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
126	Вф.42-06	1	21.09	21.09	1	15.09	15.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
127	Вф.42-04	1	22.09	22.09	1	15.09	15.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
128	СВ-10 кВ	1	22.09	22.09	1	15.09	15.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	ТЗШ-10 кВ (1,2 сек-10 кВ)	1	22.09	22.09	1	15.09	15.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №83
ПС 35 кВ Шеломки									
130	В1Т/10 кВ	1	17.09	17.09	1	20.09	20.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	Перенос работ
131	Вф.45-03	1	17.09	17.09	1	20.09	20.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	Совместно с СПС
132	В2Т/10 кВ	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
133	Вф.45-04	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
134	Вф.45-03	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Капитальный ремонт выключателя. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Колон									
135	1Т	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Проверка РЗА (опробование ОД, КЗ1Т/35 кВ). АГ-0,5ч.	
136	В1Т/10 кВ	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
137	Вф.46-01	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
138	Вф.46-02	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
139	Вф.46-03	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 35 кВ Березовка									
140	2Т	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	
141	2ТСН	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Текущий ремонт 2ТСН. АГ-1ч.	
142	1Т	1	11.09	11.09	1	12.09	12.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	Вместо 1Т на ПС №59
ПС 35 кВ Мокруша									
143	1сек-35 кВ	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Капитальный ремонт ЛРТ-50. АГ-2ч.	
ПС 35 кВ Сотниково									
144	2Т	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Орловка									
145	1ТСН	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
146	1Т	1	12.09	12.09	1	11.09	11.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	Совместно с СИЗП
147	2ТСН	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
148	Вф.59-06	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
149	2Т	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Текущий ремонт трансформатора. АГ-1ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	В1Т/10 кВ	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
151	В2Т/10 кВ	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
152	Вф.59-01	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
153	Вф.59-04	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
154	Вф.59-06	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
155	Вф.59-07	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
156	Вф.59-11	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
157	Вф.59-12	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
158	СВ-10 кВ	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АВР). АГ-0,5ч.	При выводе 1Т, 2Т
159	СВ-35 кВ	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 35 кВ Иланская городская									
160	1сек1СШ-35 кВ	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Капитальный ремонт СР1СШ/35 кВ. АГ-2ч.	
161	2сек1СШ-35 кВ	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Капитальный ремонт СР1СШ/35 кВ. АГ-2ч.	
162	1Т	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Капитальный ремонт РЗРОМ1Т/35 кВ. АШ-1ч.	
163	3Т	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Капитальный ремонт РЗРОМ3Т/35 кВ. АГ-1ч.	
164	ЗРОМ	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Капитальный ремонт РЗРОМ1Т/35 кВ. АШ-1ч.	
165	ЗРОМ	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Капитальный ремонт РЗРОМ3Т/35 кВ. АГ-1ч.	
166	2Т	1	22.09	22.09	1	22.09	22.09	Капитальный ремонт РЗРОМ2Т/35 кВ. АГ-1ч.	
167	ЗРОМ	1	22.09	22.09	1	22.09	22.09	Капитальный ремонт РЗРОМ2Т/35 кВ. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Большая Уря									
168	2Т	1	01.09	01.09	-	-	-	Установка отбойника на выхлопную трубу. АГ-1ч.	Питание школы с.Б.Уря

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	1Т	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Установка отбойника на выхлопную трубу. АГ-1ч.	
ПС 35 кВ Кучерово									
170	1Т, 1ТСН	1	11.09	11.09	1	18.09	18.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Вместо ПС №42
171	ТН1сек/10 кВ, ЦС	1	11.09	11.09	1	18.09	18.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №42
172	2Т, 2ТСН	1	12.09	12.09	1	19.09	19.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	Вместо ПС №42
173	ТН2сек/10кВ, ЦС	1	12.09	12.09	1	19.09	19.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №42
174	Вф.83-01	1	14.09	14.09	1	20.09	20.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-	Вместо ПС №42
175	Вф.83-07	1	14.09	14.09	1	20.09	20.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №42
176	Вф.83-11	1	14.09	14.09	1	21.09	21.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №42
177	Вф.83-08	1	15.09	15.09	1	21.09	21.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №42
178	Вф.83-14	1	15.09	15.09	1	22.09	22.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №42
179	СВ-10 кВ	1	15.09	15.09	1	22.09	22.09	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	Вместо ПС №42
ПС 35 кВ Музыка									
180	1ТСН	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	Испытание трансформатора. АГ-0,5ч.	
181	В1Т/10 кВ	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
182	ВТ-97	1	01.09	01.09	1	04.09	04.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	Совмещение работ с полным погашением ПС
183	2сек-35 кВ	1	01.09	01.09	1	04.09	04.09	Для БВР на ВТ-97. АГ-1ч.	Совмещение работ с полным погашением ПС
184	Вф.96-04	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Испытание выключателя. АГ-0,5ч.	
185	СВ-35 кВ	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Испытания выключателя и вводов. АГ-1ч.	
186	1сек-35 кВ	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Для БВР на СВ-35 кВ. АГ-1ч.	
187	2сек-35 кВ	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Для БВР на СВ-35 кВ. АГ-1ч.	
Северо-Восточная зона									
ПС 110 кВ "Чунояр"									
1	КС С-855 ф.А, С	1	18.09.23	18.09.23	1	18.09.23	18.09.23	Испытание конденсатора связи	
2	КС С-856 ф.А, В, С	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Испытание конденсатора связи	
3	КС С-841 ф. С	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Испытание конденсатора связи	
4	КС С-842 ф. В	1	18.09.23	18.09.23	1	18.09.23	18.09.23	Испытание конденсатора связи	


№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	КС Т-120 ф. В	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Испытание конденсатора связи	
6	СВ-10 кВ	1	18.09.23	18.09.23	1	18.09.23	18.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
7	ТН1сек./10 кВ	1	18.09.23	18.09.23	1	18.09.23	18.09.23	Испытание трансформатора напряжения	
8	ВТ-120	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Испытания выключателя и вводов	
9	СВ-35 кВ	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Испытания выключателя и вводов	
10	1Т	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Испытания трансформатора, вводов 110 кВ и разрядников 110, 35, 10 кВ	
11	В1Т/10 кВ	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
12	Вф16-19/10 кВ	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
13	Вф16-21/10 кВ	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
14	Вф16-23/10 кВ	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
15	2Т	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытания трансформатора, вводов 110 кВ разрядников 110, 35, 10 кВ, шинного моста 10 кВ	
16	В2Т/10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
17	СШ 2сек./10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание сборных шин 10 кВ	
18	СШ 2сек./35 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание сборных шин 35 кВ	
19	В2Т/35 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытания выключателя и вводов	
20	ТН1сек./10 кВ	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Испытание трансформатора напряжения	
21	В2ТСН/10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
22	Вф16-12/10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
23	Вф16-16/10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
24	Вф16-18/10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
25	Вф16-20/10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
26	Вф16-22/10 кВ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Испытание выключателя 10 кВ	
ПС 110 кВ "Богучаны"									
1	В С-850	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Ремонт маломасляного выключателя	
2	В ф.19-13		19.09.23	19.09.23		19.09.23	19.09.23	Ремонт маломасляного выключателя	
3	В 3Т/10		19.09.23	19.09.23		19.09.23	19.09.23	Ремонт вакуумного выключателя	
4	ВЛ С-853	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Текущий ремонт ЗН ФП С-853 ф.А + Замена изолятора	
5	ВЛ С-853		20.09.23	20.09.23		20.09.23	20.09.23	Текущий ремонт ЗН ФП С-853 ф.В + Замена изолятора	
6	ВЛ С-854	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Текущий ремонт ЗН ФП С-854 ф.С + Замена изолятора (Изолятор ИОРП 10-00А УХЛ2-2 шт)	
7	В 1Т/110	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Герметизация армировочных швов мастикой	
8	В 2Т/110	1	22.09.23	22.09.23	1	22.09.23	22.09.23	Герметизация армировочных швов мастикой	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	В С-850	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Герметизация армировочных швов мастикой	
10	ШСВ-110	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Герметизация армировочных швов мастикой	
ПС 35/10 кВ №135 "Недокура"									
1	2Т	1	13.09.23	13.09.23	1	13.09.23	13.09.23	Ремонт трансформатора	
2	2В Т-35		13.09.23	13.09.23		13.09.23	13.09.23	Ремонт бакового масляного выключателя	
3	1В Т-135	1	14.09.23	14.09.23	1	14.09.23	14.09.23	Ремонт бакового масляного выключателя	
ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз"									
1	1ТСН	1	26.09.23	26.09.23	1	26.09.23	26.09.23	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН	
2	2ТСН		26.09.23	26.09.23		26.09.23	26.09.23	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН	
3	В Т-121		26.09.23	26.09.23		26.09.23	26.09.23	Ремонт бакового масляного выключателя	
4	В 2Т/10		26.09.23	26.09.23		26.09.23	26.09.23	Требуется регулировка блокконтактов в приводе	
ПС 35/10 кВ №121 "Осиновый мыс"									
1	1Т	1	27.09.23	27.09.23	1	27.09.23	27.09.23	Ремонт трансформатора 35 кВ	
2	В 1Т/35		27.09.23	27.09.23		27.09.23	27.09.23	Ремонт бакового масляного выключателя	
3	2Т	1	28.09.23	28.09.23	1	28.09.23	28.09.23	Ремонт трансформатора	
4	В ф.121-10							Ремонт бакового масляного выключателя	
5								Требуется замена контактов БКВ и регулировка всех блокконтактов на приводе	
6								На приводе выпала пружина, смягчающая груз	
ПС 110/10кВ №151 "Болтурино"									
1	1Т, В1Т/110, В1Т/35, В1Т/10	1	05.09.23	05.09.23	1	05.09.23	05.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
2	ТН 1сек/35кВ	1	05.09.23	05.09.23	1	05.09.23	05.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
3	А1ТСН-0,4кВ	1	05.09.23	05.09.23	1	05.09.23	05.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
4	ЗДЗ 1сек/10	1	06.09.23	06.09.23	1	06.09.23	06.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
5	ТН 1сек/10	1	06.09.23	06.09.23	1	06.09.23	06.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	СА-0,4	1	06.09.23	06.09.23	1	06.09.23	06.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
7	В Т-135	1	07.09.23	07.09.23	1	07.09.23	07.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
8	Вф.151-07/10	1	07.09.23	07.09.23	1	07.09.23	07.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
9	Вф.151-09/10	1	08.09.23	08.09.23	1	08.09.23	08.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
ПС 110/10кВ №18 "Карабула"									
1	1 сек/10кВ - ЗДЗ	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
2	В Ф 18-08	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
3	В Ф 18-08.1	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
4	В Ф 18-09	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
5	В Ф 18-13	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
6	В Ф 18-14	1	19.09.23	19.09.23	1	19.09.23	19.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
7	4 сек/10кВ - ЗДЗ	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
8	В Ф 18-22 (яч.28)	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
9	В Ф 18-23 (яч.8КС)	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
10	В Ф 18-24	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
11	В Ф 18-26	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
12	В Ф 18-36	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
13	В 8КС/10(ф.18-23)	1	20.09.23	20.09.23	1	20.09.23	20.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
14	3 сек/10кВ - ЗДЗ	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
15	В Ф 18-17	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	В Ф 18-19	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
17	В Ф 18-27	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
18	В 5КС/10	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
19	В 7КС/10	1	21.09.23	21.09.23	1	21.09.23	21.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
20	2 сек/10кВ - 3ДЗ	1	22.09.23	22.09.23	1	22.09.23	22.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
21	В Ф 18-16	1	22.09.23	22.09.23	1	22.09.23	22.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	
22	В Ф 18-16.1	1	22.09.23	22.09.23	1	22.09.23	22.09.23	Техническое обслуживание устройств РЗА	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев