

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"

 З.А.Тимиргалеев

" 27 " 02 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на март 2023 год**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЛ 110кВ								
1	ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп. (С-70)	2	02.03.2023	03.03.2023	2	02.03.2023	03.03.2023	Вырубка отдельностоящ. деревьев пр. опор 149-150. А.г. 2ч.
ВЛ 35кВ								
1	ВЛ 35 кВ Боготольская-Владимировка Т-118	2	21.03.2023	22.03.2023	2	21.03.2023	22.03.2023	Замена промежуточной опоры оп.151,153. А.г. 2ч.
ПС 110/35/10 кВ №11 "Боготольская"								
1	1 сек 110	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Замена ОСИ СР 1 сек 110. А.г. 2ч. Устранение течи масла с масломерного стекла РПН 1Т А.г. 2ч.
2	1Т	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Замена ОСИ СР 1 сек 110. А.г. 2ч. Устранение течи масла с масломерного стекла РПН 1Т А.г. 2ч.
3	2 сек 110	1	21.03.2023	21.03.2023	1	21.03.2023	21.03.2023	Замена ОСИ СР 2 сек 110. А.г. 2ч.
4	2Т	1	21.03.2023	21.03.2023	1	21.03.2023	21.03.2023	Замена ОСИ СР 2 сек 110. А.г. 2ч.
5	В Т-3	1	28.03.2023	28.03.2023	1	28.03.2023	28.03.2023	Опробование РЗА В Т-3. А.г. 2ч.
6	В Т-118	1	29.03.2023	29.03.2023	1	29.03.2023	29.03.2023	Опробование РЗА В Т-118. А.г. 2ч.
7	СВ 35	1	29.03.2023	29.03.2023	1	29.03.2023	29.03.2023	Опробование РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
ПС 35/10 кВ №57 "Юрьевка"								
1	1Т	1	14.03.2023	14.03.2023	1	14.03.2023	14.03.2023	Устранение провиса провода ШМ 10кВ 1Т . А.г. 2ч.
2	1сек 10	1	14.03.2023	14.03.2023	1	14.03.2023	14.03.2023	Устранение провиса провода ШМ 10кВ 1Т . А.г. 2ч.
ПС 35/10 кВ №55 "Поваренкино"								
1	2Т	1	16.03.2023	16.03.2023	1	16.03.2023	16.03.2023	Замена термосигнализатора. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ №17 "Боготольский "								
1	ТН 1СШ 110	1	22.03.2023	22.03.2023	1	22.03.2023	22.03.2023	Замена селикагеля. А.г. 2ч.
2	В С-734	1	29.03.2023	29.03.2023	1	29.03.2023	29.03.2023	Замена селикагеля в воздухоосушительных фильтрах. А.г. 2ч.

ПС 35/10 кВ №62 "Свинокомплекс"								
1	1Т	1	09.03.2023	09.03.2023	1	09.03.2023	09.03.2023	Замена проходных изоляторов ячейки КРУ 6-10кв Доливка масла. Отбор проб масла. 1Т Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН, А.г. 2ч. А.г. 2ч.
2	2Т	1	10.03.2023	10.03.2023	1	10.03.2023	10.03.2023	Замена проходных изоляторов ячейки КРУ 6-10кв В 10 2Т, 2ТСН. Доливка масла. Отбор проб масла 2ТА.г. 2ч. Проф.контроль РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. А.г. 2ч.
ПС 35/10 кВ №54 "М.Улуй"								
1	1Т	1	16.03.2023	16.03.2023	1	16.03.2023	16.03.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т. а/г 2ч.
2	2Т	1	17.03.2023	17.03.2023	1	17.03.2023	17.03.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т, 2 сек 10. а/г 2ч.
ПС 35/10 кВ №63 "Преображенка"								
1	1Т	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т, 1ТСН. а/г 2ч.
2	2Т	1	21.03.2023	21.03.2023	1	21.03.2023	21.03.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т, 2 ТСН. а/г 2ч.
ПС 35/10 кВ №52 "М.Ивановка"								
1	1Т	1	27.03.2023	27.03.2023	1	27.03.2023	27.03.2023	Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	1Т	1	03.03.2023	03.03.2023	1	03.03.2023	03.03.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т. а/г 2ч.
ПС35/10кВ №72 "Владимировка"								
1	СВ-35	1	10.03.2023	10.03.2023	1	10.03.2023	10.03.2023	Регулировка привода СВ-35 А.г. 2ч.
2	В Т-22	1	10.03.2023	10.03.2023	1	10.03.2023	10.03.2023	Регулировка привода В Т-22 А.г. 2ч. Опробование УРЗА В Т-22. А.г. 2ч.
3	В Т-17	1	13.03.2023	13.03.2023	1	13.03.2023	13.03.2023	Регулировка привода В Т-17 А.г. 2ч. Профконтроль УРЗА В Т-17 . А.г. 2ч.
4	В35 2Т	1	13.03.2023	13.03.2023	1	13.03.2023	13.03.2023	Регулировка привода В35 2Т А.г. 2ч.
5	В Т-14	1	14.03.2023	14.03.2023	1	14.03.2023	14.03.2023	Регулировка привода В Т-14 А.г. 2ч. Опробование УРЗА В Т-14. А.г. 2ч.
6	В35 1Т	1	14.03.2023	14.03.2023	1	14.03.2023	14.03.2023	Регулировка привода В35 1Т А.г. 2ч.
7	В10 2Т	1	17.03.2023	17.03.2023	1	17.03.2023	17.03.2023	Текущий ремонт В10 2Т А.г. 2ч.
8	В10 1Т	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Текущий ремонт В10 1Т А.г. 2ч.
9	СВ 10	1	22.03.2023	22.03.2023	1	22.03.2023	22.03.2023	Текущий ремонт СВ-10 А.г. 2ч. Профконтроль УРЗА СВ 10. А.г. 2ч.
ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная"								
1	1Т	1	13.03.2023	13.03.2023	1	13.03.2023	13.03.2023	Техобслуживание 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	2Т	1	14.03.2023	14.03.2023	1	14.03.2023	14.03.2023	Техобслуживание 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч. Опробование РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч.
3	В Т-32	1	16.03.2023	16.03.2023	1	16.03.2023	16.03.2023	Доливка масла В Т-32. А.г. 2ч. Проф.восстановление РЗА В Т-32. А.г. 2ч.
4	В Т -27	1	17.03.2023	17.03.2023	1	17.03.2023	17.03.2023	Доливка масла В Т-32. А.г. 2ч. Проф.восстановление РЗА В Т-27. А.г. 2ч.
5	СВ 35	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Техобслуживание СВ 35. А.г. 2ч. Опробование РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
ПС 35/10 кВ №53 "Б.Улуй"								
1	1Т	1	24.03.2023	24.03.2023	1	24.03.2023	24.03.2023	Проф.восстановление РЗА 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч.

Шарьповский РЭС								
ПС 110/10кВ №31 Парная								
1	1Т	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Испытания: 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 1Т, В 10 1ТСН, СВ 10, В 10 ф.31-11, В 10 ф.31-09, В 10 ф.31-03. АГ 1 час.
2	1 сек 10	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Испытания: 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 1Т, В 10 1ТСН, СВ 10, В 10 ф.31-11, В 10 ф.31-09, В 10 ф.31-03. АГ 1 час.
ПС 110/35/10 кВ №41 "Березовская"								
1	СВ 35	1	28.03.2023	28.03.2023	1	28.03.2023	28.03.2023	Опробование АВР, СВ 35, АГ-1ч.
2	В Т-72	1	28.03.2023	28.03.2023	1	28.03.2023	28.03.2023	Опробование АПВ, В 35 ВТ-42, АГ-1ч.
Ужурский РЭС								
ПС 110/35/10 кВ №39 "Учум "								
1	1Т	1	06.03.2023	06.03.2023	1	06.03.2023	06.03.2023	Проф.восстановление РЗА, ТН 1 сек.10, АГ-1ч.
2	2Т	2	16.03.2023	17.03.2023	2	16.03.2023	17.03.2023	Опробование 2Т, КЗ 110 2Т, Од 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
Балахтинский РЭС								
ПС 35/10 кВ №92 "Белоярская"								
1	1Т	1	22.03.2023	22.03.2023	1	22.03.2023	22.03.2023	Испытания: 1Т, Рк 35 1Т, Рк 10 1Т, В 35 1Т. АГ 1 час.
ПС 35/10 кВ №91 "Курбатовская"								
1	1Т	1	27.03.2023	27.03.2023	1	27.03.2023	27.03.2023	Проф.восстановление РЗА 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	28.03.2023	28.03.2023	1	28.03.2023	28.03.2023	Опробование 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
3	СВ 35	1	27.03.2023	27.03.2023	1	27.03.2023	27.03.2023	Проф.восстановление РЗА СВ 35. АГ-1ч.
ПС 110/35/10 кВ №102 Тюльковская								
1	ВТ-36	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Опробование АПВ ВТ-36, АГ-1ч.
2	ВТ-34	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Опробование АПВ ВТ-34, АГ-1ч.
3	ТН 2 сек 35	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Проф.контроль РЗА, ТН 2 сек 35, АГ-1ч.
4	СВ 35	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Проф.контроль РЗА СВ 35, АГ-1ч.
Новоселовский РЭС								
ПС 110/10 кВ №37 "Курганы"								
1	1Т	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	Опробование 1Т, КЗ 110 1Т, Од 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
ПС 110/10 кВ №35 "Светлолобовская"								
1	1Т	1	03.03.2023	03.03.2023	1	03.03.2023	03.03.2023	Опробование 1Т, КЗ 110 1Т, Од 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	07.03.2023	07.03.2023	1	07.03.2023	07.03.2023	Опробование 2Т, КЗ 110 2Т, Од 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
ПС 110/6 кВ №68 "Орошение"								
1	1Т	1	17.03.2023	17.03.2023	1	17.03.2023	17.03.2023	Опробование 1Т, КЗ 110 1Т, Од 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев