

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора  
 по техническим вопросам - главный инженер  
  
 С.Г. Тараданов  
 «18» октября 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ, на 2024 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>												
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	18.01	18.01	1 дн	28.02	28.02	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	22.01	22.01	1 дн	29.02	29.02	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса в пролетах опор №158-160	3 дн	14.05	16.05	3 дн	18.06	20.06	Для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР на отпайке до ПС 110 кВ Краснокаменская	5 дн	03.06	07.06	5 дн	29.07	02.08	Для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	20.05	20.05	1 дн	13.05	13.05	Для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	20.05	20.05	1 дн	16.05	16.05	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК -248 А)	1 дн	09.02	09.02	1 дн	09.02	09.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -248 А)	1 дн	05.02	05.02	1 дн	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	06.02	06.02	1 дн	06.02	06.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	5 дн	26.08	30.08	5 дн	20.05	24.05	Перенос срока ремонта для совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС. Возможно наличие рисков ввода ГВО в ПАР. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	07.02	07.02	1 дн	07.02	07.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, ремонт провода	5 дн	23.09	27.09	5 дн	27.05	31.05	Перенос срока ремонта для совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС. Возможно наличие рисков ввода ГВО в ПАР. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд 79	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд 79 (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	22.10	22.10	1 дн	04.03	04.03	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж ИКЗ на опорах № 109,153 (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	01.07	02.07	2 дн	01.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК -180 А)	1 дн	26.02	26.02	1 дн	26.02	26.02	
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка отдельностоящих деревьев (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	16.09	17.09	2 дн	29.07	30.07	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ремонта (критерий: исключение превышения МДП+НК в контролируемом сечении "Космическое 220 кВ" в ПАР).
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК -180 А)	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка отдельностоящих деревьев (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	23.09	24.09	2 дн	09.09	10.09	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ремонта (критерий: исключение превышения МДП+НК в контролируемом сечении "Космическое 220 кВ" в ПАР)
ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт ИПВЛ (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	29.07	30.07	2 дн	29.07	30.07	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь (необходимая нагрузка для ТВК -182 А)	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	22.07	23.07	2 дн	17.06	18.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь (необходимая нагрузка для ТВК -182 А)	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	08.04	12.04	5 дн	06.05	10.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-1-250
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	15.04	19.04	5 дн	26.02	01.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-2-240
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный брод	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая-Красный брод (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	16.09	16.09	1 дн	16.09	16.09	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1 дн	17.05	17.05	1 дн	17.05	17.05	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Буреничево	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Буреничево (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	22.10	22.10	1 дн	04.03	04.03	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Кемеровская ГРЭС	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК -180 А)	1 дн	15.01	15.01	1 дн	15.01	15.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	08.04	09.04	2 дн	27.05	28.05	Срок скорректирован для совмещения выполнением работ на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС со стороны Кемеровской ГРЭС (27.05.24 – 07.06.24).

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Керамзитовая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская –Керамзитовая (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	18.04	18.04	1 дн	21.03	21.03	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -182 А)	1 дн	19.04	19.04	1 дн	19.04	19.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Топки Тяговая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Топки Тяговая (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	23.10	23.10	1 дн	05.03	05.03	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	21.10	21.10	1 дн	14.10	14.10	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов. (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	02.04	03.04	2 дн	02.04	03.04	
ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	
ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	28.03	28.03	1 дн	06.03	06.03	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	1 дн	16.04	16.04	1 дн	16.04	16.04	Риск ввода ГВО в ПАР. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	09.09	09.09	1 дн	04.07	04.07	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская II цепь
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	12.09	12.09	1 дн	01.07	01.07	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская I цепь
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	1 дн	15.04	15.04	1 дн	27.06	27.06	Совмещение с работами Кузбасского ПМЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	16 дн	02.05	17.05	16 дн	02.05	17.05	Риск ввода ГВО в ПАР. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	04.06	04.06	1 дн	11.04	11.04	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	05.06	05.06	1 дн	18.04	18.04	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	22.04	22.04	1 дн	22.04	22.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -283,3 А)	1 дн	27.05	27.05	1 дн	11.06	11.06	Перенос сроков ремонта для обеспечения требуемой токовой загрузки

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ КФЗ 2-НКАЗ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ 2-НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -283,5 А)	1 дн	28.05	28.05	1 дн	12.06	12.06	Перенос сроков ремонта для обеспечения требуемой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	13.05	17.05	5 дн	27.05	31.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ I цепь
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД на отпайке до ПС 110 кВ Высокая	2 дн	02.04	03.04	2 дн	29.04	30.04	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-1-250
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	5 дн	20.05	24.05	5 дн	19.02	23.02	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	2 дн	19.08	20.08	2 дн	10.10	11.10	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	4 дн	27.05	30.05	4 дн	13.02	16.02	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	3 дн	21.08	23.08	3 дн	14.10	16.10	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.09	03.09	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка отдельностоящих деревьев (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	09.01	11.01	3 дн	09.01	11.01	
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов на ВЛ 110 кВ Марининская - Чебулинская (Выполнение РП-2024 года)	4 дн	10.06	13.06	4 дн	15.07	18.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская (11.06.24 – 13.06.24), выполнение которого может происходить с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая отключением выключателей В-110 А-6 и В-110 А-16 ПС 110 кВ Марининск по требованию от Красноярского РДУ.
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	14.08	16.08	3 дн	11.03	13.03	Срок скорректирован для обеспечения возможности выполнения ремонтов в энергосистеме Красноярского края в соответствии с требованиями Красноярского РДУ.
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	01:00	Ремонт шлейфов на ВЛ 110 кВ Марининская - Ивановская (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	19.08	20.08	2 дн	19.08	20.08	
ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	02.07	02.07	1 дн	12.03	12.03	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка отдельностоящих деревьев (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	12.02	14.02	3 дн	12.02	14.02	
ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов на ВЛ 110 кВ Марининская - Чебулинская (Выполнение РП-2024 года)	4 дн	10.06	13.06	4 дн	15.07	18.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская (11.06.24 – 13.06.24), выполнение которого может происходить с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая отключением выключателей В-110 А-6 и В-110 А-16 ПС 110 кВ Марининск по требованию от Красноярского РДУ.
ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	01:00	Ремонт шлейфов на ВЛ 110 кВ Марининская - Ивановская (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	19.08	20.08	2 дн	19.08	20.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (Выполнение ТО-2024 года)	3 дн	05.08	06.08	2 дн	20.06	21.06	Срок скорректирован для обеспечения возможности выполнения ремонтов в энергосистеме Красноярского края в соответствии с требованиями Красноярского РДУ.
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1 дн	09.02	09.02	1 дн	09.02	09.02	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	13 дн	17.04	29.04	13 дн	02.07	14.07	Совмещение с ремонтами ПС 110 кВ Торсьма. Риск ввода ГВО в ПАР. Проведение ремонта должно быть согласовано инициатором работ со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толева	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толева (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	27.04	27.04	1 дн	06.03	06.03	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов.(Выполнение РП-2024 года)	2 дн	10.04	11.04	2 дн	21.03	22.03	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Кемеровская – Крохалевская (08.04.24 – 26.04.24) (критерий: превышение МДП в контролируемом сечении "Кемеровское 220 кВ" в ПАР ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалевская).
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Выбрка ОСД	5 дн	17.06	21.06	5 дн	07.10	11.10	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами Томь-Усинская ГРЭС 1СШ-110 кВ
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	26.04	26.04	1 дн	07.03	07.03	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	10 дн	01.07	10.07	10 дн	14.10	23.10	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на Южно-Кузбасская ГРЭС 3 секция 110 кВ
ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления	12 дн	01.04	12.04	12 дн	10.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская -I цепь	КР	с отключением	без условий	04:00	Замена ж/б опоры № 39 подрядым способом (Выполнение РП-2024 года)	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская -II цепь	КР	с отключением	без условий	04:00	Замена ж/б опоры № 39 подрядым способом (Выполнение РП-2024 года)	5 дн	08.07	12.07	1 дн	08.07	08.07	Длительность I день согласована РДУ ошибочно. Предложения в месячный график ремонтов на июль 2024 года подавать на 5 дней (08.07-12.07) совместно с работам на ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	05.08	06.08	2 дн	05.08	06.08	
ВЛ 110 кВ Рудничная -Спутник	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная -Спутник (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	16.05	16.05	1 дн	01.04	01.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов. Вырубка отдельностоящих деревьев. (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	15.04	17.04	3 дн	15.04	17.04	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	08.04	12.04	5 дн	05.08	09.08	Срок скорректирован для исключения превышения значения МДП в КС "АТ Беловской ГРЭС" в ПАР
ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	19.08	19.08	1 дн	25.06	25.06	Для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень
ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Черкасов Камень	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Черкасов Камень (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	23.08	23.08	1 дн	07.08	07.08	Для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалеvская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалеvская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	16.05	16.05	1 дн	01.04	01.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалеvская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2024 года)	4 дн	06.08	09.08	4 дн	06.08	09.08	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалеvская	КР	с отключением	без условий	04:00	Замена ж/б опоры № 41 (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	26.08	28.08	3 дн	26.08	28.08	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалеvская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов. Вырубка отдельностоящих деревьев. (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	08.04	10.04	3 дн	08.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Технонколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	01:00	Установка ПЗУ.(Выполнение РП-2024 года)	2 дн	25.09	26.09	2 дн	25.09	26.09	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	04.07	04.07	1 дн	13.03	13.03	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечение требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР на отпайке до ПС 110 кВ Краснокаменская	5 дн	10.06	14.06	5 дн	15.07	19.07	Для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК -202 А)	1 дн	26.04	26.04	1 дн	07.03	07.03	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный
ВЛ 110 кВ Шахтер -Рудничная	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Шахтер -Рудничная (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	21.10	21.10	1 дн	14.10	14.10	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК (критерий: обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП).
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -154,5 А)	1 дн	06.05	06.05	1 дн	06.05	06.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -154,5 А)	1 дн	07.05	07.05	1 дн	07.05	07.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	28.03	28.03	1 дн	06.03	06.03	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №95 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая	1 дн	03.06	03.06	1 дн	15.04	15.04	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №95 для питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая	12 дн	03.06	14.06	12 дн	15.04	26.04	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ЛЭП от опоры №95 до ПС 220 кВ КМК-1 для монтажа грозотроса в пролетах опор №102-107 подрядной организацией	12 дн	03.06	14.06	12 дн	15.04	26.04	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 95 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	1 дн	14.06	14.06	1 дн	26.04	26.04	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	28.05	28.05	1 дн	12.07	12.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шаховая для обеспечения требуемой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса в пролетах опор № 102-107	11 дн	04.06	14.06	11 дн	16.04	26.04	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	26.03	26.03	1 дн	04.03	04.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	Монтаж грозотроса в пролетах опор №27-68	30 дн	02.07	31.07	30 дн	12.07	10.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-5-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	27.03	27.03	1 дн	05.03	05.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №25, 109 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая	1 дн	01.07	01.07	1 дн	11.07	11.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-5-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №25 для питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая	31 дн	01.07	31.07	31 дн	01.07	31.07	Срок 01.07-31.07 не изменён РДУ ошибочно. Предложения в месячный график ремонтов на июль 2024 подавать на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от ПС 220 кВ Северный Маганак до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Шахтовая	31 дн	01.07	31.07	31 дн	11.07	10.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-5-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ЛЭП от опоры №25 до опоры №109 для монтажа грозотроса в пролетах опор №27-68 подрядной организацией	31 дн	01.07	31.07	31 дн	11.07	10.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-5-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах № 25 и № 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	1 дн	31.07	31.07	1 дн	10.08	10.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-5-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР на отпайке до ПС 110 кВ Абагурская	5 дн	05.08	09.08	5 дн	16.09	20.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с одновременными работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ремонт провода в пролете опор №209-210	2 дн	26.08	27.08	2 дн	26.08	27.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	18.07	18.07	1 дн	18.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД и расчистка трассы от ДКР на отпайке до ПС 110 кВ Абагурская	5 дн	12.08	16.08	5 дн	02.09	06.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с одновременными работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
<b>ПС 110 кВ Абагурская</b>												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1, ПР 110, ТТ	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2, ПР 110, ТТ	2 дн	15.04	16.04	2 дн	15.04	16.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: РЗА МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
2СШ-110	ТР	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	ВЗ	ТР 2ШР-110 МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
МШВ-110	ТР	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТР МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>												
В-110 Тайга	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР В-110 Тайга	2 дн	08.04	09.04	2 дн	18.04	19.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальных режимно-балансовых условий на время проведения ремонта (критерий: исключение рисков работы АОПО ПС 110 кВ Анжерская в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская).
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (ДЗ, ТЗНП, МФО), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Тайга	2 дн	08.04	09.04	2 дн	18.04	19.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальных режимно-балансовых условий на время проведения ремонта (критерий: исключение рисков работы АОПО ПС 110 кВ Анжерская в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская).
В-110 Ново-Анжерская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР В-110 Ново-Анжерская-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	22.04	23.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальных режимно-балансовых условий на время проведения ремонта (критерий: исключение рисков работы АОПО ПС 110 кВ Анжерская в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская).
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Ново-Анжерская-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	22.04	23.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальных режимно-балансовых условий на время проведения ремонта (критерий: исключение рисков работы АОПО ПС 110 кВ Анжерская в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская).
В-110 Челы	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР В-110 Челы	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Первый профилактический контроль Комплекта РЗА МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АПВ, УРОВ)	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Ново-Анжерская-2	3 дн	07.10	09.10	3 дн	07.10	09.10	
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (ДЗ, ТЗНП, МФО), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Кузель	3 дн	14.10	16.10	3 дн	14.10	16.10	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>												
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ МСВ-ОВ-110; Комплект защит МСВ-ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП); КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
МСВ-ОВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт МСВ-ОВ-110	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
В-110 Ускаат	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: Привода В-110 Ускаат; ТО-О: АПВ В-110 Ускаат	2 дн	25.03	26.03	2 дн	25.03	26.03	
В-110 Маганак	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт В-110 Маганак	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
В-110 Маганак	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: Привода В-110 Маганак; ТО-О: АПВ В-110 Маганак	2 дн	06.06	07.06	2 дн	06.06	07.06	
В-110 Краснодарская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: Привода В-110 Краснодарская; ТО-О: АПВ В-110 Краснодарская	2 дн	27.06	28.06	2 дн	27.06	28.06	
В-110 Черкасов Камень	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт В-110 Черкасов Камень	5 дн	08.07	12.07	5 дн	01.07	05.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменная на время операций
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: Привода В-110 Черкасов Камень ; ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень	2 дн	08.07	09.07	2 дн	01.07	02.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменная на время операций
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>												
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленинская-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленинская-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
В ввода 110 Новоленинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленинская-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленинская-2	2 дн	11.04	12.04	2 дн	11.04	12.04	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110-1	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-1	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110-2	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-2	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-К: Привода В ввода 110 Беловская ГРЭС-1; ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	2 дн	06.05	07.05	2 дн	06.05	07.05	
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-К: Привода В ввода 110 Красный Брод-1; ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Красный Брод-1	5 дн	13.05	17.05	5 дн	13.05	17.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-К: Привода В ввода 110 Беловская ГРЭС-2; ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Привода ОВ-110; ТО-В: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	23.05	24.05	2 дн	23.05	24.05	
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-К: Привода В ввода 110 Красный Брод-2; ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-2 с воздействием на выключатель В-110 Красный Брод-2	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Привода МШВ-110; ТО-В: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	02.09	03.09	2 дн	02.09	03.09	
<b>ПС 110 кВ Безруковская</b>												
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 Т-1-10, Т-1-10, ЛР-110 ТУ ГРЭС-Мысковская-2	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС- Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС- Мысковская-2	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
<b>ПС 110 кВ Бенжереп-2</b>												
В-110 Ельцовская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-К: АЛАР рез ВЛ 110 кВ Бенжереп-2-Ельцовская; КСЗ ВЛ 110 кВ Бенжереп-2-Ельцовская, Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Бенжереп-2-Ельцовская	5 дн	16.09	20.09	5 дн	16.09	20.09	
В-110 Ельцовская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5, ТТ-110-1 Ельцовская	5 дн	16.09	20.09	5 дн	16.09	20.09	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-К: ПР 110, Комплект защит УРОВ	5 дн	23.09	27.09	5 дн	23.09	27.09	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-2,5, ТТ-110-1 Мундыбашская	5 дн	23.09	27.09	5 дн	23.09	27.09	
<b>ПС 110 кВ Береговая</b>												
ВЛ-110кВ ЗСМК-Кузнецкая 2 цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Кап.ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	2 дн	18.03	19.03	2 дн	04.03	05.03	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК I СШ-220 кВ
1С-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Кап.ремонт ШР-110 Т-1-40; МСР-110-1	2 дн	18.03	19.03	2 дн	04.03	05.03	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК I СШ-220 кВ
ВЛ-110кВ ЗСМК-Кузнецкая 1 цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Кап.ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	2 дн	20.03	21.03	2 дн	06.03	07.03	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК I СШ-220 кВ
2С-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Кап.ремонт ШР-110 Т-2-40; МСР-110-2	2 дн	20.03	21.03	2 дн	06.03	07.03	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК I СШ-220 кВ
<b>ПС 110 кВ Большая</b>												
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
<b>ПС 110 кВ Воинская</b>												
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская, ТН-110 Юргинская	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская, ТТ-110 Юргинская	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Юргинская	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 1СР ЛРП-110	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Большеямная, ТН-110 Большеямная	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большеямная, ТТ-110 Большеямная	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Большеямная	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Большеямная	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 2СР ЛРП-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Большеямная 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>												
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1, Т-1-16	2 дн	15.04	16.04	2 дн	15.04	16.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2, Т-2-16	2 дн	17.04	18.04	2 дн	17.04	18.04	
1С-110	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-1 на ОПН-110	2 дн	27.05	28.05	2 дн	27.05	28.05	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-1 на ОПН-110	2 дн	27.05	28.05	2 дн	27.05	28.05	
2С-110	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-2 на ОПН-110	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-2 на ОПН-110	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
<b>ПС 110 кВ Звездная</b>												
ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	03.06	07.06	5 дн	24.06	28.06	Срок ремонта скорректирован для исключения прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Звездная при совмещении с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Большеямная (03.06.24 – 07.06.24).
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	03.06	07.06	5 дн	24.06	28.06	Срок ремонта скорректирован для исключения прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Звездная при совмещении с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Большеямная (03.06.24 – 07.06.24).
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С, покраска металлоконструкций	5 дн	03.06	07.06	5 дн	24.06	28.06	Срок ремонта скорректирован для исключения прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Звездная при совмещении с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Большеямная (03.06.24 – 07.06.24).
В-110 Мозжухинская	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	03.06	07.06	5 дн	24.06	28.06	Срок ремонта скорректирован для исключения прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Звездная при совмещении с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Большеямная (03.06.24 – 07.06.24).
В-110 Мозжухинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Мозжухинская	5 дн	03.06	07.06	5 дн	24.06	28.06	Срок ремонта скорректирован для исключения прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Звездная при совмещении с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Большеямная (03.06.24 – 07.06.24).

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
СВ-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	03.06	07.06	5 дн	24.06	28.06	Срок ремонта скорректирован для исключения прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Звездная при совмещении с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Большеямная (03.06.24 – 07.06.24).
ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С, покраска металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
2С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2С	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Большеямная	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Большеямная	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Большеямная	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
СВ-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление АПВ СВ-110	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
<b>ПС 110 кВ Комплексная</b>												
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 1С-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская-Юрга-2	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 2С-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
<b>ПС 110 кВ Красный Брод</b>												
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод в связи с выводом в ремонт В-110 Карагайлинская-Новая для ТО и КР	5 дн	01.04	05.04	5 дн	01.04	05.04	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая; Комплект РЗА ВЛ 110кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод; КСЗ ВЛ 110кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод	5 дн	01.04	05.04	5 дн	01.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская в связи с выводом в ремонт В-110 Афонинская для ТО и КР	5 дн	08.04	12.04	5 дн	16.09	20.09	Срок скорректирован для исключения превышения значения МДП в КС "АТ Беловской ГРЭС" в ПАР
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Афонинская; Комплект РЗА ВЛ 110кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская; КСЗ ВЛ 110кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	5 дн	08.04	12.04	5 дн	16.09	20.09	Срок скорректирован для исключения превышения значения МДП в КС "АТ Беловской ГРЭС" в ПАР
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-1 для ТО	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: Привода В-110 Беловская-1, ТТ-110 Беловская-1; ТО-О: АПВ В-110 Беловская-1	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-2 для ТО и КР	2 дн	25.04	26.04	2 дн	11.04	12.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтами Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: Привода В-110 Беловская-2, ТТ-110 Беловская-2; ТО-О: АПВ В-110 Беловская-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	11.04	12.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтами Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	1 дн	27.04	27.04	1 дн	27.04	27.04	
<b>ПС 110 кВ Кузнецкая</b>												
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2; ТО-В: ПР 110, ТТ	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ); ТО-К: ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	29.07	30.07	2 дн	29.07	30.07	
МВ-110-КФЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-1; ТО-В: ПР 110,ТТ	2 дн	20.08	21.08	2 дн	20.08	21.08	
МВ-110-КФЗ-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ ф.А,С на В-110 КФЗ-1	5 дн	19.08	23.08	5 дн	19.08	23.08	
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>												
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Кузнецкая-1	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-2	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ ОВ-110	2 дн	24.06	25.06	2 дн	24.06	25.06	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	1 дн	02.07	02.07	1 дн	02.07	02.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1; КСЗ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (ДЗ,ТЭНП,МФО)	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2; КСЗ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (ДЗ,ТЭНП,МФО)	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2	2 дн	26.08	27.08	2 дн	26.08	27.08	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ОР-110 НКАЗ-1, ОР-110 НКАЗ-2, ЛР-110 НКАЗ-1, ЛР-110 НКАЗ-2	5 дн	26.08	30.08	5 дн	26.08	30.08	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 НКАЗ-1, ЛР-110 НКАЗ-1	2 дн	28.08	29.08	2 дн	28.08	29.08	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ I цепь	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 НКАЗ-1, ЛР-110 НКАЗ-1	2 дн	28.08	29.08	2 дн	28.08	29.08	
ОСП-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ОР-110 НКАЗ-1, ОР-110 НКАЗ-2, ЛР-110 НКАЗ-1, ЛР-110 НКАЗ-2	5 дн	26.09	30.09	5 дн	02.09	06.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ПС 220 кВ НКАЗ-2 АТ-2-200
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 НКАЗ-2, ЛР-110 НКАЗ-2	2 дн	26.09	27.09	2 дн	02.09	03.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ПС 220 кВ НКАЗ-2 АТ-2-200
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 НКАЗ-2, ЛР-110 НКАЗ-2	2 дн	26.09	27.09	2 дн	02.09	03.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ПС 220 кВ НКАЗ-2 АТ-2-200
<b>ПС 110 кВ Можухинская</b>												
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
1С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1С	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
СВ-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1, покраска металлоконструкций	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
2С-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
2С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2С	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
СВ-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2, покраска металлоконструкций	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
ЛРП-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТТ-110 ЛРП	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>												
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ МШВ-110, КСЗ МШВ-110 (МТЗ,ТЭНП,МФО)	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-2	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ПР-110 1СШ Междуреченская-2	3 дн	20.05	22.05	3 дн	20.05	22.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время текущего ремонта ПР-110 1СШ Междуреченская-2 и высоковольтное испытание В-110 Междуреченская-2	3 дн	20.05	22.05	3 дн	20.05	22.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Междуреченская-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-2 и высоковольтное испытание В-110 Междуреченская-2	3 дн	20.05	22.05	3 дн	20.05	22.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
ВЛ 110 кВ Толь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
ВЛ 110 кВ Толь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В -110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-В: ТН-110-1	2 дн	04.07	05.07	2 дн	04.07	05.07	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	04.07	05.07	2 дн	04.07	05.07	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-В: ТН-110-2	2 дн	11.07	12.07	2 дн	11.07	12.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	11.07	12.07	2 дн	11.07	12.07	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт МШВ-110	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1 ПС 110 кВ Новоленнская	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1	2 дн	02.04	03.04	2 дн	02.04	03.04	
ТН-110 1сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
ТН-110 2сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
В-110 БГРЭС	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В: АПВ В-110 БГРЭС с воздействием на выключатель В-110 БГРЭС	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В; О: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
В-110 КРП-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В; О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	
В-110 Бел-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В: АПВ В-110 Бел-2 с воздействием на выключатель В-110 Бел-2	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	2 дн	05.08	06.08	2 дн	05.08	06.08	
В-110 КРП-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 КРП-2, В-110 КРП-2	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	
В-110 Бел-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В; О: АПВ В-110 Бел-1 с воздействием на выключатель В-110 Бел-1	2 дн	12.08	13.08	2 дн	12.08	13.08	
В-110 Бел-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 Бел-2	1 дн	12.08	12.08	1 дн	12.08	12.08	
В-110 Набережная	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 Набережная	1 дн	13.08	13.08	1 дн	13.08	13.08	
В-110 Набережная	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленнская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В: АПВ В-110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная	2 дн	20.08	21.08	2 дн	20.08	21.08	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2 (работа на защитах В-110 Тяговая-2)	2 дн	26.08	27.08	2 дн	26.08	27.08	
В-110 КРП-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 КРП-1, В-110 КРП-1	2 дн	03.09	04.09	2 дн	03.09	04.09	
В-110 Бел-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 Бел-1	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	2 дн	05.09	06.09	2 дн	05.09	06.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1 (работа на защитах В-110 Тяговая-1)	2 дн	05.09	06.09	2 дн	05.09	06.09	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТТ ОВ-110, ОВ-110	2 дн	09.09	10.09	2 дн	09.09	10.09	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТТ МШВ-110, МШВ-110	2 дн	17.09	18.09	2 дн	17.09	18.09	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	17.09	18.09	2 дн	17.09	18.09	
В-110 БГРЭС	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 БГРЭС	1 дн	19.09	19.09	1 дн	19.09	19.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Ново-Чертинская</b>												
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ввода 110 Кр Брод-Белово-1, ШР ТН-110 Кр Брод-Белово-1, ТН-110 Кр.Брод-Белово-1 (ф.С)	1 дн	24.04	24.04	1 дн	18.04	18.04	Срок скорректирован для совмещения с работами на ПС 110 кВ Красный Брод
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ввода 110 Кр Брод-Белово-2, ШР ТН-110 Кр Брод-Белово-2, ТН-110 Кр.Брод-Белово-2 (ф.А)	1 дн	25.04	25.04	1 дн	11.04	11.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтами Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
<b>ПС 110 кВ Орджоникидзевская</b>												
1с-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	
2с-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	1 дн	05.06	05.06	1 дн	05.06	05.06	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская</b>												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: РЗА МШВ-110	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная</b>												
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-10, ОД-110 Т-2-10, КЗ-110 Т-2-10	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
<b>ПС 110 кВ Очистная</b>												
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ В-110 НКТЭЦ	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
2с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ТН-110-2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2с	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ТН-110-1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1с	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
В-110 Кем. ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	26.08	30.08	5 дн	26.08	30.08	
В-110 Кем. ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ В-110 Кем. ТЭЦ	5 дн	26.08	30.08	5 дн	26.08	30.08	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	26.08	30.08	5 дн	26.08	30.08	
1с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	26.08	30.08	5 дн	26.08	30.08	
<b>ПС 110 кВ Плотниковская</b>												
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 1с, В-110 Кемеровская, МСВ-110, ШР 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 1с, В-110 Кемеровская, МСВ-110, ШР 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
В-110 Кемеровская	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 1с, В-110 Кемеровская, МСВ-110, ШР 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
В-110 Кемеровская	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
В-110 Разъезд-157	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ В-110 Разъезд-157 с воздействием на выключатель В-110 Разъезд-157	2 дн	16.05	17.05	33 дн	16.05	17.06	Длительность 33 дня согласована РДУ ошибочно. Предложения в месячный график ремонтов на май 2024 могут быть поданы на 2-33 дня с датой начала работ 16.05.2024.
ВЛ 110 кВ Плотниковская-Разъезд-157	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	2 дн	16.05	17.05	2 дн	16.05	17.05	
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	2 дн	16.05	17.05	2 дн	16.05	17.05	
В-110 Разъезд-157	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	2 дн	16.05	17.05	2 дн	16.05	17.05	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 2с, В-110 Разъезд-157, ШР 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	20.05	24.05	5 дн	20.05	24.05	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 2с, В-110 Разъезд-157, ШР 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	20.05	24.05	5 дн	20.05	24.05	
В-110 Разъезд-157	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 2с, В-110 Разъезд-157, ШР 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	20.05	24.05	5 дн	20.05	24.05	
<b>ПС 110 кВ Польшаевская-3</b>												
ТН-110 1с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
ТН-110 2с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	
<b>ПС 110 кВ Промышленная-Сельская</b>												
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ МСВ-110 с воздействием на выключатель МСВ-110	2 дн	05.03	06.03	2 дн	05.03	06.03	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	
<b>ПС 110 кВ РМК</b>												
МВ-110-Т-1-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-1 на ОПН-110	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
МВ-110 Т-1-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-2 на ОПН-110	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1(ф.А), МВ-110 Т-1-25	1 дн	20.05	20.05	1 дн	20.05	20.05	
МВ-110 Т-1-25	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт Т-1-25	1 дн	21.05	21.05	1 дн	21.05	21.05	
МВ-110-Т-2-25	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ,ТТ-110 МВ-110 Т-2-25, ТН-110-2(ф.А), МВ-110 Т-2-25	1 дн	22.05	22.05	1 дн	22.05	22.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 Т-2-25	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт Т-2-25	1 дн	23.05	23.05	1 дн	23.05	23.05	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>												
ШСВ-110	СР	с отключением	без условий	07:00	Средний ремонт ШСВ-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	07:00	Опробование АПВ ШСВ-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
ОВ-110	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при среднем ремонте ШСВ-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ ОВ-110	5 дн	22.01	26.01	5 дн	22.01	26.01	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-1	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Кемеровская ГРЭС-1	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
В-110 Шахтер	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Шахтер	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Шахтер	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Шахтер	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Крохалевская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Крохалевская-2	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
В-110 Крохалевская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская-2	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
В-110 Крохалевская-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Крохалевская-1	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Крохалевская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская-1	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Спутник	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Спутник	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
В-110 Спутник	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Спутник	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 ШСВ	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
<b>ПС 110 кВ Таежная</b>												
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Барзас	3 дн	13.05	15.05	3 дн	13.05	15.05	
В-110 Крохалевская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалевская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская	3 дн	20.05	22.05	3 дн	20.05	22.05	
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Анжерская	3 дн	03.06	05.06	3 дн	03.06	05.06	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кайгур	3 дн	17.06	19.06	3 дн	17.06	19.06	
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ. Опробование АПВ ОМВ-110	3 дн	05.08	07.08	3 дн	05.08	07.08	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Опробование АПВ МШВ-110	3 дн	11.11	13.11	3 дн	11.11	13.11	
<b>ПС 110 кВ Тепловая</b>												
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-6,3	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, ТН-110-1, ТТ-110 Т-1-6,3, ОД-110 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-6,3	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-6,3, ТН-110-2, ТТ-110 Т-2-6,3, ОД-110 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	
<b>ПС 110 кВ Толевая</b>												
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, КЗ-110, ОД-110	5 дн	19.08	23.08	5 дн	19.08	23.08	
Т-1-6,3	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, КЗ-110, ОД-110	5 дн	19.08	23.08	5 дн	19.08	23.08	
Т-1-6,3	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль привода КЗ-110, ОД-110	5 дн	19.08	23.08	5 дн	19.08	23.08	
<b>ПС 110 кВ Тяжиская</b>												
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 БСК	5 дн	20.05	24.05	5 дн	08.07	12.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка (20.05.24 – 24.05.24).

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
БСК-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 БСК	5 дн	20.05	24.05	5 дн	08.07	12.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками на ПС Судженка (20.05.24 – 24.05.24).
В-110 Марининск	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Марининск	5 дн	03.06	07.06	5 дн	02.09	06.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (02.06.24 – 05.06.24).
В-110 Марининск	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Марининск-Тягинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Марининск	5 дн	03.06	07.06	5 дн	02.09	06.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (02.06.24 – 05.06.24).
ВЛ 110 кВ Марининск - Тягинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	05:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Марининск - Тягинская с отпайками в связи с выводом в ремонт В-110 Марининск (для профилактического контроля КСЗ ВЛ 110 кВ Марининск-Тягинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробования АПВ В-110 Марининск)	5 дн	03.06	07.06	5 дн	02.09	06.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (02.06.24 – 05.06.24).
Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-25, ОД-110 Т-1-25	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Тисульская	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Тисульская	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
В-110 Тисульская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Тягинская-Тисульская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Тисульская	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-25, ОД-110 Т-2-25	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ МСВ-ОВ-110	5 дн	05.08	09.08	5 дн	18.03	22.03	Срок скорректирован для обеспечения возможности выполнения ремонтов в энергосистеме Красноярского края в соответствии с требованиями Красноярского РДУ.
В-110 Каштан	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Тягинская-Каштан тяговая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Каштан	5 дн	12.08	16.08	5 дн	09.09	13.09	Срок скорректирован для обеспечения возможности выполнения ремонтов в энергосистеме Красноярского края в соответствии с требованиями Красноярского РДУ.
ВЛ 110 кВ Тягинская - Каштан тяговая	ЗРР	без отключения	без условий	05:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тягинская - Каштан тяговая в связи с выводом в ремонт В-110 Каштан (для профилактического контроля КСЗ ВЛ 110 кВ Тягинская-Каштан тяговая (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробования АПВ В-110 Каштан)	5 дн	12.08	16.08	5 дн	09.09	13.09	Срок скорректирован для обеспечения возможности выполнения ремонтов в энергосистеме Красноярского края в соответствии с требованиями Красноярского РДУ.
<b>ПС 110 кВ Шахтовая</b>												
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АРВ МСВ-110	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
В-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт вводов 110кВ ф.В,С на В-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
1С-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	Для безопасного выполнения работ краном, при ремонте вводов 110кВ ф.В,С В-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>												
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	5 дн	13.05	17.05	5 дн	13.05	17.05	
В-110 КМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 КМК-1, КСЗ ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб I цепь (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	13.05	17.05	5 дн	13.05	17.05	
В-110 КМК-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР В -110 КМК-1	5 дн	13.05	17.05	5 дн	13.05	17.05	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 КМК-2	5 дн	20.05	24.05	5 дн	20.05	24.05	
В-110 КМК-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 КМК-2, КСЗ ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	20.05	24.05	5 дн	20.05	24.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: Пр 110, ТТ, Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	5 дн	01.07	05.07	5 дн	18.09	22.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
В-110 ТЭЦ	КР	с отключением	без условий	02:00	КР В-110 ТЭЦ, В/в испытания	5 дн	01.07	05.07	5 дн	18.09	22.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
В-110 ТЭЦ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТЭЦ; ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	01.07	05.07	5 дн	18.09	22.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>												
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШСВ-110	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление комплекта защит ШСВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО) Профилактическое восстановление АПВ ШСВ-110	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР ШСВ-110, 1ШР ТН-110 1СШ	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Литейная-2, 1ШР-110 Литейная-1, 1ШР-110 Т-3, 1ШР-110 Т-4	12 дн	01.04	12.04	12 дн	01.04	12.04	
В-110 Яшкино-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Яшкино-1	5 дн	13.05	17.05	5 дн	13.05	17.05	
В-110 Яшкино-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Яшкино-1	5 дн	13.05	17.05	5 дн	13.05	17.05	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Яшкино-1, 1ШР-110 Яшкино-2, 1ШР-110 Воинская	19 дн	13.05	31.05	19 дн	13.05	31.05	
В-110 Яшкино-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Яшкино-2	5 дн	20.05	24.05	5 дн	20.05	24.05	
В-110 Яшкино-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Яшкино-2	5 дн	20.05	24.05	5 дн	20.05	24.05	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Воинская	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
В-110 Воинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Воинская	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская, ОР-110 Воинская	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Воинская	5 дн	27.05	31.05	5 дн	27.05	31.05	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, 1ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, 1ШР ОВ-110	12 дн	03.06	14.06	12 дн	03.06	14.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	10.06	14.06	5 дн	10.06	14.06	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОВ-110	5 дн	10.06	14.06	5 дн	10.06	14.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2 Тяговая, ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Юрга-2 Тяговая, 1ШР-110 Технониколь	12 дн	15.07	26.07	12 дн	15.07	26.07	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
В-110 Технониколь	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Технониколь	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	
В-110 Технониколь	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Технониколь	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Юрга-500-1, 1ШР-110 Юрга-500-2, 1ШР-110 Абразивная-1, 1ШР-110 Абразивная-2	19 дн	16.09	04.10	19 дн	16.09	04.10	
В-110 Юрга 500-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга 500-1	5 дн	16.09	20.09	5 дн	16.09	20.09	
В-110 Юрга 500-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Юрга 500-1	5 дн	16.09	20.09	5 дн	16.09	20.09	
В-110 Юрга 500-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга 500-2	5 дн	23.09	27.09	5 дн	23.09	27.09	
В-110 Юрга 500-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Юрга 500-2	5 дн	23.09	27.09	5 дн	23.09	27.09	
<b>ПС 110 кВ Яйская</b>												
1С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-1с	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
1С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1с	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-1с. Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1с	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-2с	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
2С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2с	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-2с. Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2с	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
<b>ПС 110 кВ Яшкинская</b>												
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ОВ-110	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ ОВ-110	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	
В-110 Юргинская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР В-110 Юргинская-2	2 дн	27.05	28.05	2 дн	27.05	28.05	
В-110 Юргинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Юргинская-2	2 дн	27.05	28.05	2 дн	27.05	28.05	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ ШСВ-110	2 дн	03.06	04.06	2 дн	05.06	06.06	Срок скорректирован для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская при совмещении с ремонтом МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская (03.06.24 – 04.06.24).
В-110 Юргинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Юргинская-1	2 дн	03.06	04.06	2 дн	05.06	06.06	Срок скорректирован для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская при совмещении с ремонтом МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская (03.06.24 – 04.06.24).
В-110 Тайга	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР В-110 Тайга	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Тайга	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
2СШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР 2ШР-110 Т-4, 2ШР-110 ЯЦЗ-2	5 дн	19.08	23.08	5 дн	19.08	23.08	
ОСШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ОР-110 Т-4	3 дн	20.08	22.08	3 дн	20.08	22.08	
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Кузель	2 дн	09.09	10.09	2 дн	09.09	10.09	
В-110 Сураново	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Сураново	2 дн	16.09	17.09	2 дн	16.09	17.09	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-  
технологическому и ситуационному  
управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков