

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по  
 техническим вопросам -  
 главный инженер  
 Е.Г. Назаров  
 «09» февраля 2017 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на 2017 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>												
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	28.09	29.09	2	май	май	Несовмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалева. Подать при месячном планировании графика ремонтов предложения в май 2017 года при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
ВЛ 110 кВ Анжерская – Тасжная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	22.05	23.05	2	10.04	11.04	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Кемеровского энергорайона
ВЛ 110 кВ Антибесская – Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	5	07.08	11.08	5	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	5	14.08	18.08	5	14.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	5	21.08	25.08	5	21.08	25.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектного участка провода	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Усиление изоляции на оп. № 2 отп. на ПС Ново-Моховская	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на оп. № 23, 103	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№23 до оп.№103; для замены дефектных изоляторов	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до оп.№23 для питания ПС 110 кВ Заречная, Заречная-Новая, Костромовская	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до оп.№103 для питания ПС 110 кВ Ново-Моховская	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на оп. №23, 103	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектного участка провода	3	20.09	22.09	3	20.09	22.09	
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Бериккульская	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	2	06.09	07.09	2	14.09	15.09	Перенос сроков из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	2	11.09	12.09	2	19.09	20.09	Перенос сроков из-за несовмещения с ремонтом 1СШ-110кВ ПС 110 кВ Ачинск тяговая
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Разрезание шлейфов на опоре №32 (в сторону опоры 33, 1в - заизолировать, в сторону опоры 31 - заземлить)	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	4	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Весенняя по временной схеме со стороны ПС 220 кВ Краснополянская (ПС 110 кВ Плотниково - опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя)	9	03.04	11.04	9	03.04	11.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№32 до ПС 220 кВ Кемеровская для безопасности работ по монтажу ВОЛС в пролетах опор №26-32	9	03.04	11.04	9	03.04	11.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Монтаж ВОЛС в пролетах опор №26-32	7	04.04	10.04	7	04.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Соединение шлейфов на опоре №32 для включения ВЛ 110 кВ по нормальной схеме	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Разрезание шлейфов на опоре №32 (в сторону опоры 31, 1в - заизолировать, в сторону опоры 33 - заземлить)	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	4	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Весенняя по временной схеме со стороны ПС 220 кВ Кемеровская (ПС 220 кВ Кемеровская - опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя)	9	12.04	20.04	9	12.04	20.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Кемеровская до оп.№32 для безопасности работ по монтажу ВОЛС в пролетах опор №32-36	9	12.04	20.04	9	12.04	20.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Монтаж ВОЛС в пролетах опор №32-36	7	13.04	19.04	7	13.04	19.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Соединение шлейфов на опоре №32 для включения ВЛ 110 кВ по нормальной схеме	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС в пролетах опор: опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя	4	21.04	24.04	4	21.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС в пролетах опор: опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя	4	21.04	24.04	4	21.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, установка бандажей на грозотрос	18	13.06	30.06	18	13.06	30.06	
ВЛ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	КР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена изоляции	28	01.02	28.02	28	01.02	28.02	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	КР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена изоляции	31	01.03	31.03	31	01.03	31.03	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	КР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена изоляции	26	03.04	28.04	26	03.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Монтаж ОПН	29	03.07	31.07	29	03.07	31.07	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасности работ по демонтажу грозотроса	29	02.08	30.08	29	02.08	30.08	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Монтаж ОПН	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасности работ по демонтажу грозотроса. Разрыв шлейфов оп.№53 (в сторону оп.№52 изолируем), оп.№155 (в сторону оп.№156 изолируем) для запитки ПС Мариинская НПС от ПС Мариинская Тяговая, ПС Тяжинская тяговая от ПС Тяжинская районная	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№53 до оп.№155: для безопасности работ по демонтажу грозотроса	31	01.08	31.08	31	01.08	31.08	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Мариинск до оп.№53 для питания ПС 110 кВ Мариинская НПС	31	01.08	31.08	31	01.08	31.08	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Тяжинская до оп.№155 для питания ПС 110 кВ Тяжин	31	01.08	31.08	31	01.08	31.08	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Соединение шлейфов оп. №53, 155. Включение по нормальной схеме.	1	31.08	31.08	1	31.08	31.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Можухинская – Звездная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, расширение просеки	4	06.06	09.06	4	06.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Горсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка бандажей на грозотрос	12	03.07	14.07	12	10.07	21.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор	1	14.03	14.03	1	01.08	01.08	Совмещение с длительными работами в августе. Реализация диспетчерской заявки возможна при условии согласования отключения потребителей ПС 110 кВ Толевая
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №33 для запитки ПС 110 кВ Толевая	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Реализация диспетчерской заявки возможна при условии согласования отключения потребителей ПС 110 кВ Толевая
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп. №33 до ПС Можухинская: выправка опор замена гасителей вибрации, замена, перенос опоры, замена дефектных изоляторов, вырубка ОСД	25	01.08	25.08	25	01.08	25.08	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от НКТЭЦ до оп. №33 для питания ПС 110 кВ Толевая	25	01.08	25.08	25	01.08	25.08	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №33, восстановление нормальной схемы	1	25.08	25.08	1	25.08	25.08	Реализация диспетчерской заявки возможна при условии согласования отключения потребителей ПС 110 кВ Толевая
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка ОПН	10	20.09	29.09	10	01.09	10.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами Филнала ПАО ФСК ЕЭС Кемеровское ПМЭС
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка ОПН	15	17.10	31.10	15	11.09	25.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка ОПН	9	11.09	19.09	9	08.07	16.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка ОПН	15	02.10	16.10	15	17.07	31.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	30	01.04	30.04	30	01.04	30.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	6	Замена провода	28	04.05	31.05	28	04.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	6	Замена грозотроса	17	03.04	19.04	17	07.04	23.04	Перенос сроков из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Заикитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	20.02	24.02	5	20.02	24.02	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	06.02	10.02	5	06.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	22	03.04	21.04	22	07.02	27.02	Сроки переноса скорректированы из-за несовмещения с ремонтом АТ-1-250 ПС 500 кВ Юрга
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	23.01	27.01	5	23.01	27.01	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	12	03.04	14.04	12	20.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-2-250 ПС 500 кВ Юрга
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	09.01	13.01	5	09.01	13.01	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	17.10	18.10	2	06.03	07.03	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ПС 110 кВ Яшкнинская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкнинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	16.01	20.01	5	16.01	20.01	
ВЛ 110 кВ Яшкнинская - Сураново	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	14.08	15.08	2	14.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Яшкнинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	14.02	15.02	2	14.02	15.02	
<b>ПС 110 кВ Абагурская</b>												
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	без условий	2	ТО-О, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-1	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	без условий	2	ТО-О, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-2	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К: АПВ МВ-110, ТТ, Защиты	4	05.09	08.09	4	05.09	08.09	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>												
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	19.06	20.06	2	06.03	07.03	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами Филиала ПАО ФСК ЕЭС Кемеровское ПМЭС
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	19.06	20.06	2	06.03	07.03	
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	16.08	17.08	2	27.03	28.03	Перенос сроков ремонта из-за вывода из работы АОПО транзита 110 кВ Ново-Анжерская - Юргинская согласно письма АО Кузнецкие Ферросплавы от 14.07.2015 №60/3858
В Ввода-110 Кузель	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Кузель-Анжерская	2	16.08	17.08	2	27.03	28.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Анжерская-Таежная	2	14.08	15.08	2	10.04	11.04	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Кемеровского энергорайона
В Ввода-110 Таежная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Таежная	2	14.08	15.08	2	10.04	11.04	
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	15.08	18.08	4	11.04	14.04	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	4	15.08	18.08	4	11.04	14.04	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	4	15.08	18.08	4	11.04	14.04	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2СШ	4	15.08	18.08	4	11.04	14.04	
1 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	17.07	21.07	5	05.06	09.06	Перенос сроков проведения ремонта из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга и ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	5	17.07	21.07	5	05.06	09.06	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	5	17.07	21.07	5	05.06	09.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	17.07	21.07	5	05.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	19.06	20.06	2	05.06	06.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалевская. Ремонт возможен при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
В Ввода-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	19.06	20.06	2	05.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
В Ввода-110 Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	Ремонт возможен в указанные сроки при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	14.08	15.08	2	май	май	Проведение ремонта в предлагаемые сроки недопустимо из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалева. Подать при месячном планировании графика ремонтов предложения на май 2017 года при условии нахождения в работе и корректных уставках АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская, АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская, АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская
В Ввода-110 Ново-Анжерская-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	14.08	15.08	2	май	май	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>												
МВ ввода-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Маганак	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ ввода-110 Маганак	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	
МВ ввода-110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Черкасов Камень	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ ввода-110 Черкасов Камень	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	
МВ ввода-110 Ускат	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Ускат	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ ввода-110 Ускат	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), комплект защит МСВ-ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП), АПВ МСВ-ОВ-110, ТТ	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
МВ ввода-110 Краснобродская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 краснобродская	2	28.08	29.08	2	28.08	29.08	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ ввода-110 Краснобродская	2	28.08	29.08	2	28.08	29.08	
<b>ПС 110 кВ Безруковская</b>												
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ТУТРЭС-Мысковская-2	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ТУТРЭС-Мысковская-2	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>												
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	
В ввода-110 Новоленинская -1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ осн., рез., АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
В ввода-110 Красный Брод -1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода-110 Красный Брод -2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	
В ввода-110 Новоленинская -2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ осн., рез., АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	
<b>ПС 110 кВ Береговая</b>												
1с 110	ТР	С отключением	Без условий	2	Для ТР ТН-110-1	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	
2с 110	ТР	С отключением	Без условий	2	Для ТР ТН-110-2	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	
<b>ПС 110 кВ Большеямная</b>												
ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ, МСВ-110	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	19.06	22.06	4	03.07	06.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	19.06	22.06	4	03.07	06.07	
<b>ПС 110 кВ Воинская</b>												
МВ ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3-110; ТН ввода 110 Юргинская; ЛР ввода 110 Юргинская; ТТ ввода 110 Юргинская; МВ ввода 110 Юргинская	4	13.06	16.06	4	20.02	23.02	Совмещение с ремонтом собственной ВЛ
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Юргинская	4	13.06	16.06	4	20.02	23.02	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО т.т. 110	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	
МВ ввода-110 Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода 110 Большеямная; ТТ ввода 110 Большеямная; ТТ-110 МЛРП-110; СР-4-110; ЛР ввода 110 Большеямная; ТН ввода 110 Большеямная	5	19.06	23.06	4	03.07	06.07	Совмещение с ремонтов собственной ВЛ
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Большеямная	5	19.06	23.06	4	03.07	06.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>												
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-1-16	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-1-16	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-2-16	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-2-16	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2	19.06	20.06	2	19.06	20.06	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1	19.06	19.06	1	19.06	19.06	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: В-110, ТТ	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
<b>ПС 110 кВ Звездная</b>												
В-110 ввод Можухинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО проф. восстановление ДФЗ ВЛ 110 кВ Можухинская - Звездная, опробование автоматики В-110 кВ, ТТ-110 кВ	4	06.06	09.06	4	06.06	09.06	
<b>ПС 110 кВ Комплексная</b>												
ВЛ 110 кВ Техноколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	14.08	18.08	5	14.08	18.08	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	14.08	18.08	5	14.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	5	21.08	25.08	5	21.08	25.08	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	5	21.08	25.08	5	21.08	25.08	
<b>ПС 110 кВ Космическая</b>												
ВЛ 110 кВ Заискитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	3	04.10	06.10	3	13.06	15.06	Перенос сроков ремонта по балансу мощности ПС 220 кВ Заискитимская
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	04.10	06.10	3	13.06	15.06	
ВЛ 110 кВ Заискитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	4	10.10	13.10	4	04.07	07.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	10.10	13.10	4	04.07	07.07	
<b>ПС 110 кВ Красный Брод</b>												
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МШВ-110, В-110, ТТ-110	5	28.08	01.09	5	28.08	01.09	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1,2ШР-110 МШВ-110, 1,2ШР-110 Т-1-32	4	28.08	31.08	4	28.08	31.08	
1СП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 МШВ-110, 1ШР-110 Т-1-32, 1ШР-110 Т-2-40	2	28.08	29.08	2	28.08	29.08	
2СП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 МШВ-110, 2ШР-110 Т-1-32, 2ШР-110 Т-2-40	2	30.08	31.08	2	30.08	31.08	
1СП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-1	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	
2СП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-2	1	29.09	29.09	1	29.09	29.09	
МВ ввода-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К1: КСЗ и АПВ МВ ввода-110 Афонинская	5	25.09	29.09	5	25.09	29.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода-110 Афонинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1,2ШР-110 ввода-110 Афонинская	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ввода-110 Афонинская	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 ввода-110 Афонинская	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода-110 Афонинская	5	25.09	29.09	5	25.09	29.09	
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К1: КСЗ и АПВ МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1,2ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
МВ ввода-110 Беловская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Беловская-1	2	11.09	12.09	2	10.04	11.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2СШ-110 ПС 220 кВ Северный Маганак
МВ ввода-110 Беловская-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1,2ШР-110 ввода-110 Беловская-1	2	11.09	12.09	2	10.04	11.04	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ввода-110 Беловская-1	1	11.09	11.09	1	10.04	10.04	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 ввода-110 Беловская-1	1	12.09	12.09	1	11.04	11.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода-110 Беловская-1	2	11.09	12.09	2	10.04	11.04	
МВ ввода-110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Беловская-2	2	18.09	19.09	2	17.04	18.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2СШ-110 ПС 220 кВ Северный Маганак
МВ ввода-110 Беловская-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1,2ШР-110 ввода-110 Беловская-2	2	18.09	19.09	2	17.04	18.04	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ввода-110 Беловская-2	1	18.09	18.09	1	17.04	17.04	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 ввода-110 Беловская-2	1	19.09	19.09	1	18.04	18.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода-110 Беловская-2	2	18.09	19.09	2	17.04	18.04	
<b>ПС 110 кВ Кузнецкая</b>												
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-1	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-2	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	
МВ-110 КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О АПВ МВ-110 КФЗ-1	2	19.06	20.06	2	19.06	20.06	
МВ-110 КФЗ-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР МВ-110 КФЗ-1	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 КФЗ-1	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
МВ-110 КФЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О АПВ МВ-110 КФЗ-2	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	
МВ-110 КФЗ-2	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР МВ-110 КФЗ-2	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 КФЗ-2	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
ЭВ-110 ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: КСЗ и АПВ ВЛ 110 ЗСМК-Кузнецкая 2 (ДЗ,ТЗНП,МФО, АПВ), ТТ-110	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования ЭВ-110 ЗСМК-2	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О АПВ МСВ-ОВ-110	2	24.08	25.08	2	24.08	25.08	
ЭВ-110 ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: ДФЗ с КСЗ (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ ЭВ-110 ЗСМК-1	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования ЭВ-110 ЗСМК-1	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>												
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
МВ-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Кузнецкая-1	2	03.07	04.07	2	03.07	04.07	
МВ-110 Кузнецкая-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР МВ-110 Кузнецкая-1	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1, ТТ-110	3	10.07	12.07	3	10.07	12.07	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-1	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-2	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
МВ-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110 Кузнецкая-2,ТТ-110, ТН-110	4	17.07	20.07	4	17.07	20.07	
МВ-110 Кузнецкая-2	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР МВ-110 Кузнецкая-2	5	17.07	21.07	5	17.07	21.07	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2, ТТ-110	3	07.08	09.08	3	07.08	09.08	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ ОМВ-110	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>												
МВ-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110 Междуреченская-1, ТТ-110	5	26.06	30.06	5	13.02	17.02	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО МВ -110 Междуреченская-1	5	26.06	30.06	5	13.02	17.02	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 Междуреченская-1	1	06.09	06.09	1	25.09	25.09	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на АТ-4-200 ПС 220 кВ Междуреченская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 ТУТРС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110 ТУТРС-1, ТТ-110	5	11.09	15.09	5	17.07	21.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-4-200 ПС 220 кВ Междуреченская
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО МВ -110 ТУТРС-1	5	11.09	15.09	5	17.07	21.07	
МВ-110 ТУТРС-1	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1,2СШ ТУТРС-1	2	11.09	12.09	2	17.07	18.07	
1 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1СШ ТУТРС-1	1	11.09	11.09	1	17.07	17.07	
2 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 2СШ ТУТРС-1	1	12.09	12.09	1	18.07	18.07	
1 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 РВС-110-1	1	18.09	18.09	1	25.09	25.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на МВ-110 ТУТРС-2 ПС 110 кВ Мысковская
1 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-1	1	19.09	19.09	1	26.09	26.09	
2 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 РВС-110-2	1	20.09	20.09	1	27.09	27.09	
2 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-2	1	21.09	21.09	1	28.09	28.09	
МВ-110 ТУТРС-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110 ТУТРС-2,ТТ-110	5	14.08	18.08	5	18.09	22.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-3-250 ПС 220 кВ Междуреченская
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО МВ -110 ТУТРС-2	5	14.08	18.08	5	18.09	22.09	
МВ-110 ТУТРС-2	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1,2СШ ТУТРС-2	2	14.08	15.08	2	18.09	20.09	
1 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1СШ ТУТРС-2	1	14.08	14.08	1	18.09	18.09	
2 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 2СШ ТУТРС-2	1	15.08	15.08	1	20.09	20.09	
1 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1СШ Т-2-25	1	14.08	14.08	1	10.07	10.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-3-250 ПС 220 кВ Междуреченская
2 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 2СШ Т-1-25	1	15.08	15.08	1	11.07	11.07	
2 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 2СШ Т-2-25	1	15.08	15.08	1	12.07	12.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	07.08	08.08	2	13.07	14.07	
1 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1СШ Т-1-25	1	14.08	14.08	1	07.07	07.07	
МВ-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110 Междуреченская-2, ТТ-110	5	14.08	18.08	5	22.05	26.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-3-250 ПС 220 кВ Междуреченская
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО МВ -110 Междуреченская-2	5	14.08	18.08	5	22.05	26.05	
<b>ПС 110 кВ Новоленнская</b>												
МВ-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленнская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленнская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	12.06	16.06	5	12.06	16.06	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленнская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленнская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
МВ-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленнская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	
МВ-110 Бел-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленнская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	
МВ-110 БГРЭС	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР В-110 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС, привод В-110	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР В-110 ВЛ 110 кВ Краснополянская I цепь, привод В-110	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 КРП-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР В-110 ВЛ-110 кВ Краснополянская II цепь, привод В-110	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 кВ: МВ-110 Тяговая-1, МВ-110 Тяговая-2, МВ-110 Т-1-80, МВ-110 Т-2-80	4	14.08	17.08	4	14.08	17.08	
ОСП-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 кВ: МВ-110 Тяговая-1, МВ-110 Тяговая-2, МВ-110 Т-1-80, МВ-110 Т-2-80	4	14.08	17.08	4	14.08	17.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР В-110, МШВ-110, привод В-110	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНЦ, МФО)	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	
	ТР				ТР В-110, ОМВ-110, привод В-110							
ТН-110 1сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 1сш	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	
ТН-110 2сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 2сш	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	
<b>ПС 110 кВ Орджоникидзевская</b>												
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 №1	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 №2	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская</b>												
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-О: АВРЛ МВ-110 ЮК-ТУ-1	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ-110 ЮК-ТУ-1	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-О: АВРЛ МВ-110 ЮК-ТУ-2	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ-110 ЮК-ТУ-2	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-О: АВР 110	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская тепличная</b>												
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОД-110 Т-2-10, КР КЗ-110 Т-2-10	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	
<b>ПС 110 кВ РМК</b>												
МВ-110 Т-1-25	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР Т-1-25	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	
МВ-110 Т-1-25	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ-110 Т-1-25	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	
МВ-110 Т-2-25	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ-110 Т-2-25	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	
МВ-110 Т-2-25	КР	С отключением	Без условий	2	КР Т-2-25	12	04.09	15.09	12	04.09	15.09	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>												
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
В-110 Ввод Крох-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 Ввод Крох-1	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 Ввод Шахтер	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
В-110 Ввод Спутник	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 Ввод Спутник	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ, ТТ-110 кВ,	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
В-110 ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
ТН-110 1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1СШ	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2СШ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО проф. восстановление привод В-110 кВ, опробование автоматики В-110 кВ	3	08.05	10.05	3	08.05	10.05	
<b>ПС 110 кВ Спутник</b>												
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Рудничная	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалева	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Крохалева	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
<b>ПС 110 кВ Тепловая</b>												
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОД-110-1 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Маганак-2	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОД-110-2 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-3	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	1	КР МСР-110-1	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	1	КР МСР-110-2	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	
<b>ПС 110 кВ Технониколь</b>												
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО МСВ-110	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юргинская; МСРП-110; СР-4-110	5	07.08	11.08	5	07.08	11.08	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юргинская	5	07.08	11.08	5	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Технониколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юрга-500; МСРП-110 СР-3-110; ТТ-110 МСРП-110	5	14.08	18.08	5	14.08	18.08	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В ввода 110 Юрга-500	5	14.08	18.08	5	14.08	18.08	
<b>ПС 110 кВ Тяжнинская</b>												
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, МСВ-ОВ-110, ОСШ-110 кВ	1	14.07	14.07	1	24.03	24.03	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Тисуль	1	19.07	19.07	1	29.03	29.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Тисуль	1	19.07	19.07	1	29.03	29.03	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОРП-110	1	20.07	20.07	1	30.03	30.03	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОРП-110	1	20.07	20.07	1	30.03	30.03	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-ОВ-110	2	27.07	28.07	2	04.05	05.05	
БСК-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО БСК-110	2	27.07	28.07	2	04.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Тягинская - Каштан тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, ЛР-110 Ввод Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
В-110 Ввод-110 Каштан	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод-110 Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
ВЛ 110 кВ Марининск - Тягинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, ЛР-110 Ввод Марининск	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
В-110 Ввод-110 Марининск	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод-110 Марининск	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Марининск	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Марининск	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1с	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2с	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
<b>ПС 110 кВ Чебоксинская</b>												
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1, ШР-110 Т-1-6,3, МСР-110-1	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1, ШР-110 Т-1-6,3, МСР-110-1	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2, ШР-110 Т-2-6,3, МСР-110-2	3	02.08	04.08	3	19.06	21.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-3-250 ПС 220 кВ Междуреченская
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2, ШР-110 Т-2-6,3, МСР-110-2	3	02.08	04.08	3	19.06	21.06	
<b>ПС 110 кВ Шахтовая</b>												
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-О: АВР 110	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>												
МВ-110 КМК-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КМК-1	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 КМК-1	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
МВ-110 КМК-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КМК-2	2	28.08	29.08	2	28.08	29.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 КМК-2	2	28.08	29.08	2	28.08	29.08	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-1	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-2	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
МВ-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 ТЭЦ	2	19.06	20.06	2	06.05	07.05	Перенос сроков по балансу мощности Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ-110 ТЭЦ	2	19.06	20.06	2	06.05	07.05	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>												
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Воинская, МВ ввода-110 Воинская	4	13.06	16.06	4	20.02	23.02	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Алтай – Итатская
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Воинская	4	13.06	16.06	4	20.02	23.02	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-2; МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	11.07	13.07	3	27.03	29.03	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ□
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	11.07	13.07	3	27.03	29.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	27.06	28.06	2	05.06	06.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	27.06	28.06	2	05.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-1; МВ ввода-110 Юрга-500-1	3	05.07	07.07	3	26.06	28.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на П с.ш. 110 кВ ПС 110 кВ Западная
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-1	3	05.07	07.07	3	26.06	28.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2СШ	5	17.07	21.07	5	17.07	21.07	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОМВ-110	3	26.07	28.07	3	26.07	28.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юргинская-Технониколь; МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	07.08	11.08	5	07.08	11.08	
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	07.08	11.08	5	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-2 тяговая; МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	5	21.08	25.08	5	21.08	25.08	
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	5	21.08	25.08	5	21.08	25.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Возможный срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Яйская</b>												
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	5	19.06	23.06	5	24.04	28.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	19.06	23.06	5	24.04	28.04	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3 110 кВ	5	19.06	23.06	5	24.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-4 110 кВ	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	
<b>ПС 110 кВ Яшкинская</b>												
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	29.05	31.05	3	06.03	09.03	Перенос сроков ремонта из-за вывода из работы АОГО транзита 110 кВ Ново-Анжерская - Юргинская согласно письма АО Кузнецкие Феррославы от 14.07.2015 №60/3858
В-110 ввод-110 Юрга-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-1, ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	29.05	31.05	3	06.03	09.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ЛР-110 ввод-110 Юрга-2	3	05.06	07.06	3	15.03	17.03	
В-110 ввод-110 Юрга-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-2, ЛР-110 ввод-110 Юрга-2	3	05.06	07.06	3	15.03	17.03	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Кузель	3	15.05	17.05	3	20.03	22.03	
В-110 ввод-110 Кузель	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Кузель, ЛР-110 ввод-110 Кузель	3	15.05	17.05	3	20.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Тайга	3	22.05	24.05	3	23.03	25.03	
В-110 ввод-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Тайга, ЛР-110 ввод-110 Тайга	3	22.05	24.05	3	23.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Сураново	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Сураново	3	10.05	12.05	3	03.04	05.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1 ПС 500 кВ Томская
В-110 ввод-110 Сураново	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Сураново, ЛР-110 ввод-110 Сураново	3	10.05	12.05	3	03.04	05.04	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110, ШР-110	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110, ШР	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по  
оперативно-технологическому и  
ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропасв



В.А. Матцько