


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 « » сентября 2025 года

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ, на 2026 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ												
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	10.03	10.03	1 дн	10.03	10.03	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	10.03	10.03	1 дн	10.03	10.03	
ВЛ 110 кВ Атибесская-Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ОПН (Выполнение РП-2026 года)	4 дн	08.06	11.06	4 дн	20.09	23.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена полимерной изоляции на отпайке на ПС 110 кВ Краснокаменская	19 дн	07.09	25.09	19 дн	07.09	25.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-I (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	05.02	05.02	1 дн	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 в сторону опоры №22 для питания ПС Заречная со стороны ПС 110 кВ Новоленинская	1 дн	02.02	02.02	1 дн	02.02	02.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС Заречная Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №1 до опоры №23	147 дн	02.02	28.06	57 дн	02.02	30.03	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-I цепь с отпайками	1 дн	29.06	29.06	1 дн	30.03	30.03	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре № 103 в сторону опоры № 104 для питания ПС Моховская со стороны ПС 110 кВ Беловская	1 дн	01.07	01.07	1 дн	11.07	11.07	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154 Ремонт шлейфов в пролетах опор №103-№142	149 дн	01.07	26.11	22 дн	11.07	01.08	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-I цепь с отпайками	1 дн	26.11	26.11	1 дн	01.08	01.08	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154 Ремонт шлейфов в пролетах опор №103-№142	149 дн	01.07	26.11	91 дн	11.08	09.11	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Заявки на разрезание и соединение шлейфов подать в рамках месячного планирования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154 Ремонт шлейфов в пролетах опор №103-№142	149 дн	01.07	26.11	37 дн	25.11	31.12	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Заявки на разрезание и соединение шлейфов подать в рамках месячного планирования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 в сторону опоры №22 для питания ПС Заречная со стороны ПС 110 кВ Новоленинская	1 дн	03.02	03.02	1 дн	03.02	03.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС Заречная Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №1 до опоры №23	147 дн	03.02	29.06	57 дн	03.02	31.03	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-II цепь с отпайками	1 дн	30.06	30.06	1 дн	31.03	31.03	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре № 103 в сторону опоры № 104 для питания ПС Моховская со стороны ПС 110 кВ Беловская	1 дн	02.07	02.07	1 дн	12.07	12.07	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154 Ремонт шлейфов в пролетах опор №103-№142	149 дн	02.07	27.11	91 дн	11.08	09.11	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Заявки на разрезание и соединение шлейфов подать в рамках месячного планирования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154 Ремонт шлейфов в пролетах опор №103-№142	149 дн	02.07	27.11	37 дн	25.11	31.12	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Заявки на разрезание и соединение шлейфов подать в рамках месячного планирования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-П цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154 Ремонт шлейфов в пролетах опор №103-№142	149 дн	02.07	27.11	22 дн	12.07	02.08	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-П цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-П цепь с отпайками	1 дн	27.11	27.11	1 дн	02.08	02.08	Срок ремонта скорректирован в соответствии с полученным укрупненным графиком работ на 2026 год, который предоставил собственник электросетевого оборудования. Выполнение возможно в случае наличия согласованной ПД и РД.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-П цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2 (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	05.02	05.02	1 дн	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -248 А)	1 дн	03.02	03.02	1 дн	03.02	03.02	
ВЛ 110 кВ Заискимитская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискимитская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК -180 А)	1 дн	25.02	25.02	1 дн	25.02	25.02	
ВЛ 110 кВ Заискимитская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискимитская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК -180 А)	1 дн	24.02	24.02	1 дн	24.02	24.02	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	11.02	11.02	1 дн	11.02	11.02	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	11.02	11.02	1 дн	11.02	11.02	
ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	КР	с отключением	без условий	04:00	Разрезание провода на опоре № 30 и заведение на опору № 1.1. Разрезание провода на опоре № 32 и заведение на опору № 1.9. Соединение провода в шлейфах анкерных опор № 1.1 и № 1.9. Перезаводка грозотроса на обводной участок. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпаяк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	3 дн	06.07	08.07	3 дн	06.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	КР	с отключением	без условий	04:00	Перевод проводов и грозотроса на основной участок в пролете опор № 30- 32. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпаяк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	3 дн	27.07	29.07	3 дн	27.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	КР	с отключением	без условий	04:00	Монтаж провода в пролетах опор рек.№ 31 - №1.1. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпаяк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	2 дн	10.08	11.08	2 дн	24.08	25.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ЗРР	без отключения	не в транзите	В/3	Включение по новой схеме. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпайк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	1 дн	13.08	13.08	1 дн	27.08	27.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Разрезание провода на опоре № 30 и заведение на опору № 2.1. Разрезание провода на опоре № 32 и заведение на опору № 2.9. Соединение провода в шлейфах анкерных опор № 1.1 и № 1.9. Перезаводка грозотроса на обводной участок. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпайк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	3 дн	13.07	15.07	3 дн	13.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Перевод проводов и грозотроса на основной участок в пролете опор № 30- 32. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпайк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	3 дн	20.07	22.07	3 дн	20.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Монтаж провода в пролетах опор рек.№ 31 - №1.1. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпайк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	2 дн	03.08	04.08	2 дн	17.08	18.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	В/3	Включение по новой схеме. (Выполнение работ по титулу L_42.21БАМ_КуЭ Строительство отпайк от ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская до ПС 3,668 км(Лесная))	1 дн	06.08	06.08	1 дн	20.08	20.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ОПН (Выполнение РП-2026 года)	4 дн	06.04	09.04	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края, в период с 31.03.2026 по 03.04.2026.
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Кемеровская ГРЭС	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК -180 А)	1 дн	13.01	13.01	1 дн	13.01	13.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	14.01	14.01	1 дн	14.01	14.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	15.01	15.01	1 дн	15.01	15.01	
ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -182 А)	1 дн	10.02	10.02	1 дн	10.02	10.02	
ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -182 А)	1 дн	10.02	10.02	1 дн	10.02	10.02	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	12 дн	16.03	27.03	12 дн	16.02	27.02	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Южно-Кузбасская ГРЭС ЭГВ С24Ш
ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	12 дн	06.04	17.04	12 дн	02.02	13.02	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ Замена дефектной изоляции	14 дн	11.05	24.05	13 дн	01.05	13.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Торсьма – Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма – Изылинка) и ВЛ 110 кВ Мурылькино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурылькино – Тогучин). Выполнение ремонта возможно в период с 13.04.2026 по 24.04.2026
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ	1 дн	16.06	16.06	1 дн	03.08	03.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с ремонтом Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	06.04	06.04	1 дн	06.04	06.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт провода в пролете опор №24-25	1 дн	20.05	20.05	1 дн	20.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена провода в пролетах опор № 1-4	4 дн	08.06	11.06	4 дн	18.05	21.05	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на Кузнецкой ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор № 24-25	1 дн	17.06	17.06	1 дн	22.07	22.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ НКА3-2 АТ-2-200
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор № 24-25	1 дн	17.06	17.06	1 дн	22.07	22.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ НКА3-2 АТ-2-200
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	20.04	24.04	5 дн	11.05	15.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-2-240
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опоре №35	1 дн	13.04	13.04	1 дн	11.05	11.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-1-250
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	10.09	10.09	1 дн	18.09	18.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с ремонтом ПС 220 кВ НКА3-2 В-220 Т-3-200
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	8 дн	11.05	18.05	8 дн	11.05	18.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №18 отпайка на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская для возможности питания ПС 110 кВ Кузнецкая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Высокая.	1 дн	27.05	27.05	1 дн	27.05	27.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Вывод в ремонт участка ЛЭП от опоры №18 отпайка на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская до ПС 110 кВ Ново-Байдаевская для монтажа грозотроса в пролете опор №19-20 отпайка на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. Радиальный режим участка ЛЭП от ПС 110 кВ КФ3-2 до ПС 110 кВ Кузнецкая и до опоры №18 отпайка на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская для электроснабжения ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Высокая.	1 дн	28.05	28.05	1 дн	28.05	28.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №18 отпайка на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	1 дн	29.05	29.05	1 дн	29.05	29.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	8 дн	19.05	26.05	8 дн	19.05	26.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	01.06	05.06	5 дн	19.05	23.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опоре №35	1 дн	29.04	29.04	1 дн	19.05	19.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-1-250
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор №19-20 отпайка на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская.	1 дн	28.05	28.05	1 дн	28.05	28.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	10.09	10.09	1 дн	18.09	18.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с ремонтом ПС 220 кВ НКА3-2 В-220 Т-3-200
ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	10.07	10.07	1 дн	10.07	10.07	
ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	10.07	10.07	1 дн	10.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжнинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов и вырубка ОСД на ВЛ 110 кВ Мариинск - Ивановская (Выполнение РП-2026 года)	4 дн	24.08	27.08	4 дн	24.08	27.08	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	24.03	24.03	1 дн	24.03	24.03	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	24.03	24.03	1 дн	24.03	24.03	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор №20-21	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -248 А)	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2026 года)	3 дн	21.09	23.09	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 05.08.2026 по 07.08.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Подвес провода и грозотроса в пролете № 46(сущ.) - № 1. Подключение проектируемой цепи к существующей. (Выполнение работ по титулу L_42.32БАМ_КуЭ Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3614 км (Мальцево))	3 дн	27.04	29.04	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 13.04.2026 по 15.04.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	В/3	Ввод по новой схеме. (Выполнение работ по титулу L_42.32БАМ_КуЭ Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3614 км (Мальцево))	1 дн	30.04	30.04	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке в срок 16.04.2026 после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Установка оттяжек на опорах № 84 и № 86. Разрез проводов и грозотроса в пролете между опорами № 84 сущ. и № 86 сущ. Подвес провода и троса в анкерном пролете от опоры № 84(сущ.) до № Вр/1 и соединение существующего провода с проектируемым проводом обводного участка. Подвес провода и троса в анкерном пролете от опоры № Вр/5 до № 86(сущ) и соединение существующего провода с проектируемым проводом обводного участка. (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	4 дн	11.05	14.05	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 11.05.2026 по 14.05.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Соединение проводов и грозотроса на существующих опорах № 84 и № 86. (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	2 дн	01.06	02.06	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 01.06.2026 по 02.06.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Подвес провода и грозотроса в пролете № 85 - № 1. Подключение проектируемой цепи к существующей. (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	2 дн	08.06	09.06	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 08.06.2026 по 09.06.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	В/З	Подключение проектируемой цепи к существующей. Включение по новой схеме. (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	1 дн	10.06	10.06	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке в срок 10.06.2026 после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	КР	с отключением	без условий	04:00	Подвес провода и грозотроса в пролете № 46(сущ.) - № 1. Подключение проектируемой цепи к существующей. (Выполнение работ по титулу L_42.32БАМ_КуЭ Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3614 км (Мальцево))	3 дн	15.04	17.04	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 06.04.2026 по 08.04.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ЗРР	без отключения	не в транзите	В/З	Ввод по новой схеме. (Выполнение работ по титулу L_42.32БAM_КуЭ Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3614 км (Мальцево))	1 дн	18.04	18.04	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке в срок 09.04.2026 после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	23.03	23.03	1 дн	23.03	23.03	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор №3-4	2 дн	03.06	04.06	2 дн	20.04	21.04	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на Томь-Усинская ГРЭС 2СП-110 кВ
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	25.03	25.03	1 дн	25.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отп. на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	25.03	25.03	1 дн	25.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК -203 А)	1 дн	11.09	11.09	1 дн	11.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	11.05	15.05	5 дн	29.06	03.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на Южно-Кузбасская ГРЭС 2 секция 110кВ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	07.07	07.07	1 дн	07.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опорах № 96, 98-101, 103-107	5 дн	18.05	22.05	5 дн	06.04	10.04	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	5 дн	23.03	27.03	5 дн	13.04	17.04	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на Южно-Кузбасская ГРЭС ЭГВ С24Ш
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт провода в пролете опор №1-2	1 дн	30.03	30.03	1 дн	15.04	15.04	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на Южно-Кузбасская ГРЭС ЭГВ С24Ш
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	5 дн	25.05	29.05	5 дн	18.05	22.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	10 дн	06.07	15.07	10 дн	06.07	15.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	12 дн	03.08	14.08	12 дн	17.08	28.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опоре №109/а	1 дн	05.08	05.08	1 дн	19.08	19.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена грозотроса в пролете опор №194-195	2 дн	11.08	12.08	2 дн	25.08	26.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	5 дн	20.04	24.04	5 дн	26.04	30.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	9 дн	22.04	30.04	7 дн	24.04	30.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	9 дн	16.07	24.07	9 дн	16.07	24.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №166 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая	1 дн	10.08	10.08	1 дн	24.08	24.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Вывод в ремонт участка ЛЭП от опоры №166 до опоры ПС 220 кВ Северный Маганак для замены грозотроса в пролетах опор №194-195. Радиальный режим участка ЛЭП от Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №166 для электроснабжения ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая	2 дн	11.08	12.08	2 дн	25.08	26.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №166 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	1 дн	13.08	13.08	1 дн	27.08	27.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опоре №114	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	9 дн	03.09	11.09	9 дн	03.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД на отпайке на ПС 110 кВ Абагурская	3 дн	04.05	06.05	3 дн	13.04	15.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Еланская I цепь

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД на отпайке на ПС 110 кВ Абагурская	3 дн	27.05	29.05	3 дн	15.04	17.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	08.07	08.07	1 дн	08.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	28 дн	01.08	28.08	12 дн	12.10	23.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	28 дн	01.08	28.08	17 дн	28.08	13.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	9 дн	14.09	22.09	9 дн	03.09	11.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200 и АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	09.07	09.07	1 дн	09.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	8 дн	23.09	30.09	8 дн	23.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга - I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена грозозащитного троса на участке опор № 39-41 (Выполнение РП-2026 года)	3 дн	26.10	28.10	3 дн	26.10	28.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга - II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена грозозащитного троса на участке опор № 39-41 (Выполнение РП-2026 года)	3 дн	26.10	28.10	3 дн	26.10	28.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга - I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2026 года)	2 дн	28.09	29.09	2 дн	22.09	23.09	Срок скорректирован для исключения совмещения ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I и II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -155 А)	1 дн	11.03	11.03	1 дн	11.03	11.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -155 А)	1 дн	11.03	11.03	1 дн	11.03	11.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2026 года)	3 дн	02.06	04.06	2 дн	24.08	25.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2026 года)	3 дн	09.06	11.06	2 дн	27.08	28.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена грозозащитного троса на участке опор № 85-87 (Выполнение РП-2026 года)	3 дн	28.09	30.09	3 дн	28.09	30.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена грозозащитного троса на участке опор № 85-87 (Выполнение РП-2026 года)	3 дн	28.09	30.09	3 дн	28.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Установка оттяжек на опорах № 84 и № 86. Разрез проводов и грозотроса в пролете между опорами № 84сущ. и № 86сущ. Включение ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками в тушовом режиме (со стороны ПС 110 кВ Яйская до опоры № 84 и со стороны ПС 110 кВ Иверка до опоры № 86). (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	4 дн	18.05	19.05	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 18.05.2026 по 19.05.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Соединение проводов и грозотроса на существующих опорах № 84 и № 86. (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	2 дн	27.05	28.05	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 25.05.2026 по 26.05.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	КР	с отключением	без условий	04:00	Подвес провода и грозотроса в пролете № 85 - № 1. Подключение проектируемой цепи к существующей. (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	2 дн	03.06	04.06	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке, в период с 03.06.2026 по 04.06.2026, после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	В/З	Подключение проектируемой цепи к существующей. Включение по новой схеме. (Выполнение работ по титулу L_42.38 БАМ_КуЭ Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ Почитанка от опоры 85 ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка, Ново-Анжерская - Иверка (Почитанка))	1 дн	05.06	05.06	-	-	-	Кемеровское РДУ, Красноярское РДУ: Отказ в связи с невыполнением требований п.33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021) из-за рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений и ввода ГВО в ПАР. Рассмотреть возможность выполнения работ по неплановой заявке в срок 05.06.2026 после получения согласования выполнения указанного ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ПС 110 кВ Абагурская												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ, АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ, АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: РЗА МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
ПС 110 кВ Анжерская												
В-110 Ново-Анжерская-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО В-110 Ново-Анжерская-1	2 дн	07.07	08.07	2 дн	07.07	08.07	
ПС 110 кВ Афонинская												
В-110 Ускат	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Ускат	2 дн	23.03	24.03	2 дн	23.03	24.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110, ТО-В: ПР 110,ТТ	2 дн	30.03	31.03	2 дн	30.03	31.03	
В-110 Маганак	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Маганак; ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень; ТО-В КСЗ ВЛ 110 кВ Черкасов Камень-Афонинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	
ОСШ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН ОСШ-110	2 дн	29.06	30.06	2 дн	29.06	30.06	
В-110 Краснобродская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Краснобродская; ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Афонинская -Красный Брод (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
В-110 Краснобродская	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт В-110 Краснобродская	5 дн	27.07	31.07	5 дн	27.07	31.07	
ПС 110 кВ Беловская												
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ОВ-110, ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1, ОР ввода 110 Новоленинская-2, ЛР ввода 110 Новоленинская-2, ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1, ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	9 дн	06.04	14.04	10 дн	06.04	15.04	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ОВ-110	1 дн	06.04	06.04	1 дн	06.04	06.04	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская 1 цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	
В ввода 110 Новоленинская-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	
В ввода 110 Новоленинская-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 Новоленинская-1	1 дн	20.04	20.04	1 дн	20.04	20.04	
В ввода 110 Новоленинская-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 Новоленинская-1	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	2 дн	24.02	25.02	2 дн	24.02	25.02	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленнинская-2, ЛР ввода 110 Новоленнинская-2	1 дн	08.04	08.04	1 дн	08.04	08.04	
В ввода 110 Новоленнинская-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленнинская-2, ЛР ввода 110 Новоленнинская-2	1 дн	08.04	08.04	1 дн	08.04	08.04	
В ввода 110 Новоленнинская-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 Новоленнинская-2	1 дн	21.04	21.04	1 дн	21.04	21.04	
В ввода 110 Новоленнинская-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 Новоленнинская-2	1 дн	06.05	06.05	1 дн	06.05	06.05	
В ввода 110 Новоленнинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	2 дн	26.02	27.02	2 дн	26.02	27.02	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1 дн	09.04	09.04	1 дн	13.04	13.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1 дн	09.04	09.04	1 дн	13.04	13.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Красный Брод-1	1 дн	22.04	22.04	1 дн	22.04	22.04	
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Красный Брод-1	1 дн	07.05	07.05	1 дн	07.05	07.05	
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т:КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ТО-В:АПВ В ввода 110 Красный Брод-1 с воздействием на выключатель В-110 В-110 Красный Брод-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	3 дн	02.03	04.03	3 дн	02.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1 дн	10.04	10.04	1 дн	10.04	10.04	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1 дн	10.04	10.04	1 дн	10.04	10.04	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Красный Брод-2	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Красный Брод-2	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т:КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ТО-В:АПВ В ввода 110 Красный Брод-2 с воздействием на выключатель В-110 В-110 Красный Брод-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	11.03	12.03	2 дн	11.03	12.03	
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	13.04	13.04	1 дн	14.04	14.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	13.04	13.04	1 дн	14.04	14.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	27.04	27.04	1 дн	16.04	16.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС I цепь, ТО-В: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-1(ДЗ, ТЗНП, МФО)	4 дн	23.03	26.03	4 дн	23.03	26.03	
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	14.04	14.04	1 дн	15.04	15.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	14.04	14.04	1 дн	15.04	15.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	28.04	28.04	1 дн	17.04	17.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС II цепь, ТО-В: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-2(ДЗ, ТЗНП, МФО)	3 дн	30.03	01.04	3 дн	30.03	01.04	
1СШ 110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ШР ОПН-110-1, ШР ТН-110-1, 1ШР-110 Новоленинская-1, 1ШР-110 Новоленинская-2, 1ШР-110 Красный Брод-1, 1ШР-110 Красный Брод-2, 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1, 1ШР-110 Беловская ГРЭС-2, 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 ОВ-110, 1ШР МШВ-110	16 дн	15.04	30.04	16 дн	15.04	30.04	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТН-110-1; КР: ШР ТН-110-1	2 дн	15.04	16.04	2 дн	15.04	16.04	
МШВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР МШВ-110	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	13.04	14.04	2 дн	16.04	17.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь и ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 ОВ-110	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	4 дн	06.04	09.04	4 дн	06.04	09.04	
2СШ 110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ШР ОПН-110-2, ШР ТН-110-2, 2ШР-110 Новоленинская-1, 2ШР-110 Новоленинская-2, 2ШР-110 Красный Брод-1, 2ШР-110 Красный Брод-2, 2ШР-110 Беловская ГРЭС-1, 2ШР-110 Беловская ГРЭС-2, 2ШР-110 Т-1-80, 2ШР-110 Т-2-80, 2ШР-110 ОВ-110, 2ШР МШВ-110	16 дн	04.05	19.05	16 дн	04.05	19.05	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТН-110-2; КР: ШР ТН-110-2	1 дн	08.05	08.05	1 дн	08.05	08.05	
МШВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР МШВ-110	1 дн	04.05	04.05	1 дн	04.05	04.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 ОВ-110	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	18.05	18.05	1 дн	18.05	18.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05	
ПС 110 кВ Безруковская												
В-110 Т-1-10	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: Т-1-10	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-10, ЛР-110 ТУ ГРЭС-Мысковская-2, ТТ-110 В-110 Т-1-10, демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-Мысковская-2, ТТ-110 В-110 Т-1-10, Демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ПС 110 кВ Бежмер-2												
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	2 дн	22.09	23.09	2 дн	22.09	23.09	
В-110 Ельцовская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	2 дн	22.09	23.09	2 дн	22.09	23.09	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	2 дн	22.09	23.09	2 дн	22.09	23.09	
ПС 110 кВ Большая												
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1С	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление делительной защиты, АПВ СВ-110	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2С	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
ПС 110 кВ Воинская												
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская, ТН-110 Юргинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская, ТТ-110 Юргинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Юргинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 1СР ЛРП-110	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Большая, ТН-110 Большая	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
В-110 Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большая, ТТ-110 Большая	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
В-110 Большая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Большая	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Большая 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 2СР ЛРП-110	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
ПС 110 кВ Высокая												
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-1-16	4 дн	13.04	16.04	4 дн	13.04	16.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-2-16	4 дн	27.04	30.04	4 дн	27.04	30.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	06.04	07.04	2 дн	06.04	07.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	06.04	07.04	2 дн	06.04	07.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ШР-110 Т-1-16	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ШР-110 Т-2-16	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	
1с-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ШР-110 Т-1-16	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
2с-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ШР-110 Т-2-16	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	
ПС 110 кВ Звездная												
1С-110	ТР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Можухинская	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Можухинская	ВПр	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Можухинская-Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Можухинская	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
2С-110	ТР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
В-110 Большая	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
В-110 Большая	ВПр	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная-Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Большая	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
ПС 110 кВ Комплексная												
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 1С-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	12.10	16.10	5 дн	12.10	16.10	
1С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 1С	5 дн	12.10	16.10	5 дн	12.10	16.10	
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Техноколь-Юрга	5 дн	12.10	16.10	5 дн	12.10	16.10	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 2С-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	19.10	23.10	5 дн	19.10	23.10	
2С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 2С	5 дн	19.10	23.10	5 дн	19.10	23.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская-Юрга-2	5 дн	19.10	23.10	5 дн	19.10	23.10	
ПС 110 кВ Космическая												
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1С	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
ПС 110 кВ Красный Брод												
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод в связи с выводом в ремонт В-110 Карагайлинская-Новая для ТО	2 дн	01.04	02.04	2 дн	01.04	02.04	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая	2 дн	01.04	02.04	2 дн	01.04	02.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ПР 110; ТО-О: АПВ МШВ-110	2 дн	09.04	10.04	2 дн	27.04	28.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-2 для ТО	5 дн	13.04	17.04	5 дн	06.04	10.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Беловская-2; КСЗ осн. ВЛ 110 Красный Брод-Беловская-2; КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-2	5 дн	13.04	17.04	5 дн	06.04	10.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменная в связи с выводом в ремонт В-110 Афонинская для ТО	2 дн	20.04	21.04	2 дн	30.04	01.05	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Возможные даты для выполнения ремонт в период с 29.05.2026 по 30.05.2026
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская	2 дн	20.04	21.04	2 дн	30.04	01.05	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Возможные даты для выполнения ремонт в период с 29.05.2026 по 30.05.2026
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-1 для ТО	4 дн	27.04	30.04	4 дн	20.04	23.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайками
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Беловская-1; КСЗ осн. ВЛ 110 Красный Брод-Беловская-1; КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1	4 дн	27.04	30.04	4 дн	20.04	23.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайками
В-110 Беловская-1	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 Беловская-1	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР В-110 Беловская-1	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 Карагайлинская-Новая, 1ШР-110 Т-2-40, 1ШР МШВ-110	3 дн	01.09	03.09	3 дн	06.10	08.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 Карагайлинская-Новая	1 дн	02.09	02.09	1 дн	07.10	07.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
ВЛ 110кВ Карагайлинская-Новая-Красный Брод	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 1ШР-110 Карагайлинская-Новая	1 дн	02.09	02.09	1 дн	07.10	07.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР МШВ-110	1 дн	03.09	03.09	1 дн	08.10	08.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 Беловская-1, 1ШР-110 Беловская-2, 1ШР-110 Афонинская, 1ШР-110 Т-1-40, ШР ТН-110-1	5 дн	07.09	11.09	5 дн	12.10	16.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 Беловская-1	1 дн	07.09	07.09	1 дн	12.10	12.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 1ШР-110 Беловская-1	1 дн	07.09	07.09	1 дн	12.10	12.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 Беловская-2	1 дн	08.09	08.09	1 дн	13.10	13.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 1ШР-110 Беловская-2	1 дн	08.09	08.09	1 дн	13.10	13.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 Афонинская	1 дн	09.09	09.09	1 дн	14.10	14.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
ВЛ 110кВ Афонинская-Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 1ШР-110 Афонинская	1 дн	09.09	09.09	1 дн	14.10	14.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новокузнецкая и ВЛ 220 кВ Кузбасская – Новокузнецкая
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 Беловская-1, 2ШР-110 Беловская-2, 2ШР-110 Афонинская, 2ШР-110 Т-1-40, ШР ТН-110-2	5 дн	21.09	25.09	5 дн	19.10	23.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 Беловская-1	1 дн	21.09	21.09	1 дн	19.10	19.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 2ШР-110 Беловская-1	1 дн	21.09	21.09	1 дн	19.10	19.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 Беловская-2	1 дн	22.09	22.09	1 дн	20.10	20.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
ВЛ 110кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 2ШР-110 Беловская-2	1 дн	22.09	22.09	1 дн	20.10	20.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 Афонинская	1 дн	23.09	23.09	1 дн	21.10	21.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
ВЛ 110кВ Афонинская-Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 2ШР-110 Афонинская	1 дн	23.09	23.09	1 дн	21.10	21.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 Карагайлинская-Новая, 2ШР-110 Т-2-40, 2ШР МШВ-110	3 дн	28.09	30.09	3 дн	26.10	28.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 Карагайлинская-Новая	1 дн	29.09	29.09	1 дн	27.10	27.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
ВЛ 110кВ Карагайлинская-Новая-Красный Брод	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР 2ШР-110 Карагайлинская-Новая	1 дн	29.09	29.09	1 дн	27.10	27.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР МШВ-110	1 дн	30.09	30.09	1 дн	28.10	28.10	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаулская
ПС 110 кВ Кузнецкая												
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: КС3 и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	13.07	14.07	2 дн	13.07	14.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: КС3 и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ); ТО-К: ПР110	2 дн	20.07	21.07	2 дн	20.07	21.07	
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: АПВ МВ-110-КФЗ-2; КС3 ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП,МФО)	5 дн	10.08	14.08	5 дн	10.08	14.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110-КФЗ-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт МВ-110 КФЗ-2	5 дн	10.08	14.08	5 дн	10.08	14.08	
МВ-110-КФЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: АПВ МВ-110-КФЗ-1; КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП,МФО)	5 дн	24.08	28.08	5 дн	24.08	28.08	
МВ-110-КФЗ-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт МВ-110 КФЗ-1	5 дн	24.08	28.08	5 дн	24.08	28.08	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ МСВ-ОВ-110; КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО); Комплект защит (МТЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	21.09	25.09	5 дн	21.09	25.09	
ПС 110 кВ КФЗ-2												
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-1	1 дн	29.05	29.05	1 дн	29.05	29.05	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: ПР 110,ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-2	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ ОВ-110	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1	2 дн	23.06	24.06	2 дн	23.06	24.06	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: Комплект защит МШВ-110 (МТЗ,ТЗНП,МФО)	2 дн	29.06	30.06	2 дн	29.06	30.06	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2	2 дн	27.07	28.07	2 дн	27.07	28.07	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: ПР 110,ТТ; ТО-К1: Комплект РЗА(АПВ, АУВ) ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2; Комплект защит осн. ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1(ДЗ,ТЗНП,МФО,АМТЗ, ТО,ТУ); Комплект защит рез.ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АМТЗ,ТО,ТУ)	5 дн	17.08	21.08	5 дн	17.08	21.08	
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	01.00	Капитальный ремонт ШР-110 1СШ ВЛ-110 НКАЗ-1 , ШР-110 1СШ ВЛ-110 НКАЗ-2,	2 дн	17.08	18.08	2 дн	17.08	18.08	
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	01.00	Капитальный ремонт ШР-110 2СШ ВЛ-110 НКАЗ-1 , ШР-110 2СШ ВЛ-110 НКАЗ-2,	2 дн	19.08	20.08	2 дн	19.08	20.08	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая II цепь с отпайками	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТР ВЧЗ-110 Кузнецкая-2	1 дн	24.08	24.08	1 дн	07.09	07.09	Перенос сроков ремонта по балансу мощности энергорайона ЗСМК
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: ПР 110,ТТ; ТО-К1: Комплект РЗА(АПВ,АУВ) МВ-110 Куз.ТЭЦ-1; Комплект защит осн. ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АМТЗ, ТО,ТУ); Комплект защит рез.ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (ДЗ,ТЗНП,МФО, АМТЗ,ТО, ТУ)	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
ПС 110 кВ Мозжухинская												
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	03.08	07.08	5 дн	03.08	07.08	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	03.08	07.08	5 дн	03.08	07.08	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	03.08	07.08	5 дн	03.08	07.08	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная в связи с выводом в ремонт 1С-110 для текущего ремонта ТН-110 1С	5 дн	03.08	07.08	5 дн	03.08	07.08	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	10.08	14.08	5 дн	10.08	14.08	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	10.08	14.08	5 дн	10.08	14.08	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	10.08	14.08	5 дн	10.08	14.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая в связи с выводом в ремонт 2С-110 для текущего ремонта ТН-110 2С	5 дн	10.08	14.08	5 дн	10.08	14.08	
ПС 110 кВ Мысковская												
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Курейнская-1, ШР-110 1СШ Курейнская-2,	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	
МШВ-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт МШВ-110	2 дн	14.05	15.05	2 дн	14.05	15.05	
В-110 Междуреченская-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2, демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2; ТО-К: ПР 110	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2, демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-2	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2, ШР-110 2СШ Курейнская-2,	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	11.05	13.05	3 дн	11.05	13.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1; ТО-К: ПР 110	2 дн	11.05	12.05	2 дн	11.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	11.05	13.05	3 дн	11.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	11.05	12.05	2 дн	11.05	12.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	2 дн	14.05	15.05	2 дн	14.05	15.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя	3 дн	18.05	20.05	3 дн	18.05	20.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-2; ТО-К: ПР 110	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя	3 дн	18.05	20.05	3 дн	18.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-2	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1	2 дн	16.06	17.06	2 дн	09.06	10.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
В-110 Междуреченская-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1; ТО-К: ПР 110	2 дн	16.06	17.06	2 дн	09.06	10.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
ТН-110-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	01.07	02.07	2 дн	01.07	02.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	06.07	07.07	2 дн	06.07	07.07	
ПС 110 кВ Новоленинская												
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская- Новоленинская-1, ТО-О: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	02.03	06.03	5 дн	02.03	06.03	
В-110 КРП-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская- Новоленинская-2, ТО-О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	
В-110 БГРЭС	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
В-110 Набережная	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная-Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
В-110 Бел-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская- Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТО-О: АПВ В ввода 110 кВ Беловская-Новоленинская-1 с воздействием на выключатель В-110 Бел-1	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
ТН-110 1сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1 дн	21.04	21.04	1 дн	21.04	21.04	
ТН-110 2сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
В-110 Бел-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская- Новоленинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТО-О: АПВ В ввода 110 кВ Беловская-Новоленинская-2 с воздействием на выключатель В-110 Бел-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110 ; ТО-К: Комплект защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-Т: КСЗ ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ ОМВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	18.05	19.05	2 дн	18.05	19.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1. Работа на защитах: ТО-Т: ШДЭ-2802 (ОСН,РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-1; ТО-О:АПВ В-110 Тяговая-1	2 дн	25.05	26.05	2 дн	25.05	26.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2. Работа на защитах: ТО-Т: ШДЭ-2802 (ОСН,РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-2; ТО-О:АПВ В-110 Тяговая-2	2 дн	28.05	29.05	2 дн	28.05	29.05	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская												
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: Вторичной коммутации ТН-110 Кр.Брод-Белово-1 (ф.С)	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР:ЛР ввода 110 Кр. Брод-Белово-1, ШР ТН-110 Кр. брод-Белово-1	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: Вторичной коммутации ТН-110 Кр.Брод-Белово-2 (ф.А)	2 дн	22.04	23.04	2 дн	06.04	07.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР:ЛР ввода 110 Кр. брод-Белово-2, ШР ТН-110 Кр. брод-Белово-2	2 дн	22.04	23.04	2 дн	06.04	07.04	Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь
ПС 110 кВ Осинниковская												
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	без условий	02.:00	ТР ТН-110 ЮК-ТУ-1	1 дн	01.06	01.06	1 дн	01.06	01.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТР ТН-110 ЮК-ТУ-2	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь - Усинская I цепь с отпайками	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.06	09.06	2 дн	13.04	14.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.06	09.06	2 дн	13.04	14.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.06	09.06	2 дн	13.04	14.04	
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.06	09.06	2 дн	13.04	14.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.06	09.06	2 дн	13.04	14.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь - Усинская II цепь с отпайками	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	18.06	19.06	2 дн	27.04	28.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	18.06	19.06	2 дн	27.04	28.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	18.06	19.06	2 дн	27.04	28.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АВР:Л 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	18.06	19.06	2 дн	27.04	28.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	18.06	19.06	2 дн	27.04	28.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АВР МШВ-110	2 дн	22.06	23.06	2 дн	22.06	23.06	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная												
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16, МСР-110-1	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10, МСР-110-2	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская												
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	01.06	02.06	2 дн	01.06	02.06	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ВЧЗ-110 Куз.ТЭЦ-Еланская-2	1 дн	22.06	22.06	1 дн	15.06	15.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ НКАЗ-2 В-220 Т-1-200
ПС 110 кВ Очистная												
ТН-110-1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1с, средний ремонт ШР ТН-110 1с	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
В-110 Кем. ТЭЦ	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт ГР-110 Кем.ТЭЦ, ШР-110 Кем.ТЭЦ, текущий ремонт Т-1	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
СВ-110	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт СР-1-110 СВ, текущий ремонт Т-1	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
1с-110 кВ	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт СР-1-110 СВ, ШР-110 Кем.ТЭЦ, ТР-110 Т-1, текущий ремонт Т-1	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
МЛРП-110	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт МЛР-1-110	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт ЛР-110 Кем. ТЭЦ	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
ТН-110-2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2с, средний ремонт ШР ТН-110 2с	5 дн	20.07	26.07	5 дн	20.07	26.07	
В-110 НКТЭЦ	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт ГР-110 НКТЭЦ, ШР-110 НКТЭЦ, Т-2	7 дн	20.07	26.07	7 дн	20.07	26.07	
СВ-110	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт СР-2-110 СВ, Т-2	7 дн	20.07	26.07	7 дн	20.07	26.07	
2с-110 кВ	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт СР-2-110 СВ, ШР-110 НКТЭЦ, ТР-110 Т-2, Т-2	7 дн	20.07	26.07	7 дн	20.07	26.07	
МЛРП-110	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт МЛР-2-110	7 дн	20.07	26.07	7 дн	20.07	26.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Очистная	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт ЛР-110 НКТЭЦ	7 дн	20.07	26.07	7 дн	20.07	26.07	
ПС 110 кВ Плотниковская												
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская; ТО-К: Привода В-110 Кемеровская	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06	
В-110 Разъезд-157	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ В-110 Разъезд-157 с воздействием на выключатель В-110 Разъезд-157; ТО-К: Привода В-110 Разъезд-157	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	
ПС 110 кВ Польшаевская-3												
ТН-110 1с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	27.04	27.04	1 дн	27.04	27.04	
ТН-110 2с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская												
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ МСВ-110 с воздействием на выключатель МСВ-110; ТО-К: Привода В-110 МСВ-110	2 дн	12.06	13.06	2 дн	12.06	13.06	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	18.05	19.05	2 дн	04.05	05.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Торьма – Изылинка с отпайками (П-4 Торьма – Изылинка) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	18.05	19.05	2 дн	04.05	05.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Торьма – Изылинка с отпайками (П-4 Торьма – Изылинка) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)
ВЛ 110 кВ Контрольный-Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	18.05	19.05	2 дн	04.05	05.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Торьма – Изылинка с отпайками (П-4 Торьма – Изылинка) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	18.05	19.05	2 дн	04.05	05.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Торсьма – Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма – Изылинка) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с	3 дн	12.05	14.05	3 дн	06.05	08.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Торсьма – Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма – Изылинка) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с	3 дн	12.05	14.05	3 дн	06.05	08.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Торсьма – Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма – Изылинка) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с	3 дн	08.06	10.06	3 дн	08.06	10.06	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с	3 дн	08.06	10.06	3 дн	08.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	15.06	16.06	2 дн	10.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак)
2с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	15.06	16.06	2 дн	10.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак)
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	15.06	16.06	2 дн	10.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак)
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	15.06	16.06	2 дн	10.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак)
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР МСВ-110	1 дн	15.05	15.05	1 дн	12.05	12.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак)
ПС 110 кВ РМК												
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1(ф.А), МВ-110 Т-1-25	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
МВ-110 Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-25	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
МВ-110-Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ,ТТ-110 МВ-110 Т-2-25, ТН-110-2(ф.А), МВ-110 Т-2-25	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
МВ-110 Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт, Т-2-25	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
ПС 110 кВ Рудничная												
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Кемеровская ГРЭС-1	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
В-110 Кемеровская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	03.08	07.08	5 дн	03.08	07.08	
В-110 Шахтер	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Шахтер	5 дн	20.07	24.07	5 дн	20.07	24.07	
В-110 Крохалеvская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалеvская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалеvская-2	5 дн	17.08	21.08	5 дн	17.08	21.08	
В-110 Крохалеvская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалеvская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалеvская-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Спутник	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Спутник	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ ОВ-110	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль комплекта защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), АПВ МШВ-110	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
ПС 110 кВ Спутник												
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	03:00	Профилактический контроль делительной защиты, АПВ СВ-110	5 дн	18.05	22.05	5 дн	18.05	22.05	
ПС 110 кВ Таежная												
В-110 Кайгур	СР	с отключением	с переводом на ОВ	07:00	Средний ремонт В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	07:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная(ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
2СП-110 кВ	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при среднем ремонте В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
В-110 Барзас	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при среднем ремонте В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Барзас	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	ЗРР	без отключения	не в транзите	03:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас в связи с выводом в ремонт В-110 Барзас для БВР на В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
В-110 Крохалеvская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалеvская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалеvская	5 дн	07.09	11.09	5 дн	07.09	11.09	
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Анжерская	5 дн	11.05	15.05	5 дн	11.05	15.05	
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль КСЗ, Опробование АПВ ОМВ-110	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1СШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	03:00	Капитальный ремонт ШП-110 ТН-110 1сш	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
ПС 110 кВ Тепловая												
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак II цепь с отпайками	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ЛР-110 ЮК ГРЭС Маганак-2	2 дн	13.07	14.07	2 дн	16.07	17.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-1 с отпайками	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ЛР-110 ЮК ГРЭС КМК-1	2 дн	20.07	21.07	2 дн	02.07	03.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3, ТР ТН-110-2, ТТ-110-2, ЛР-110 ЮК ГРЭС Маганак-2, МСР-110-2	2 дн	13.07	14.07	2 дн	16.07	17.07	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	2 дн	13.07	14.07	2 дн	16.07	17.07	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТР: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3, ТР ТН-110-1, ТТ-110-1, ЛР-110 ЮК ГРЭС-КМК-1	2 дн	20.07	21.07	2 дн	02.07	03.07	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	2 дн	20.07	21.07	2 дн	02.07	03.07	
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110-1	2 дн	27.07	28.07	2 дн	27.07	28.07	
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110-2	2 дн	30.07	31.07	2 дн	30.07	31.07	
ПС 110 кВ Техноколь												
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техноколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 2СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юргинская, ГР-110 Юргинская.	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
ТН-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 Юргинская.	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль делительной защиты, АПВ СВ-110	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-500	5 дн	19.10	23.10	5 дн	12.10	16.10	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная и для совмещения с работами на ПС 110 кВ Комплексная
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 1СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юрга-500, ГР-110 Юрга-500.	5 дн	19.10	23.10	5 дн	12.10	16.10	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная и для совмещения с работами на ПС 110 кВ Комплексная
ТН-110 Юрга-500	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 Юрга-500.	5 дн	19.10	23.10	5 дн	12.10	16.10	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная и для совмещения с работами на ПС 110 кВ Комплексная
В-110 Юрга-500	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500	5 дн	19.10	23.10	5 дн	12.10	16.10	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная и для совмещения с работами на ПС 110 кВ Комплексная
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юрга-500, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	19.10	23.10	5 дн	12.10	16.10	Срок скорректирован для совмещения с работами Кузбасского ПМЭС
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	19.10	23.10	5 дн	12.10	16.10	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная и для совмещения с работами на ПС 110 кВ Комплексная
ПС 110 кВ Толевая												
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, текущий ремонт ОД-110, КЗ-110	2 дн	12.08	13.08	2 дн	12.08	13.08	Ремонт разрешить при предоставленной в Кемеровское РДУ эксплуатирующей организацией документа (официальное письмо, подписанное уполномоченным представителем эксплуатирующей организации), подтверждающего уведомление соответствующих потребителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления электрической энергии согласно п.17 Постановления Правительства РФ от 30.01.2021 N 86 (ред. от 31.08.2024) "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025).
Т-1-16	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, текущий ремонт ОД-110, КЗ-110	2 дн	12.08	13.08	2 дн	12.08	13.08	
Т-1-16	ВПр	с отключением	без условий	04:00	Опробование привода ОД-110, КЗ-110	2 дн	12.08	13.08	2 дн	12.08	13.08	
ПС 110 кВ Тяжинская												
Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-25	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-25	5 дн	13.07	17.07	5 дн	13.07	17.07	
БСК-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт БСК	5 дн	06.04	10.04	5 дн	04.05	08.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт БСК	5 дн	06.04	10.04	5 дн	04.05	08.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
В-110 Мариинск	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Мариинск	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Шахтовая												
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Для ТО-В: Т-1-63	5 дн	16.02	20.02	5 дн	16.02	20.02	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АВР, АУВ МСВ-110	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
ПС 110 кВ Ширпотреб												
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	18.05	19.05	2 дн	18.05	19.05	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 КМК-2	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	
В-110 КМК-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	КР	с отключением	без условий	02:00	КР проходных вводов ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	2 дн	03.08	04.08	2 дн	03.08	04.08	
В-110 КМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	2 дн	03.08	04.08	2 дн	03.08	04.08	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В:ТН-110-1	2 дн	10.09	11.09	2 дн	10.09	11.09	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В:ТН-110-2	2 дн	17.09	18.09	2 дн	17.09	18.09	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	2 дн	28.09	29.09	2 дн	28.09	29.09	
В-110 ТЭЦ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О АПВ В-110 ТЭЦ	2 дн	28.09	29.09	2 дн	28.09	29.09	
ПС 110 кВ Юргинская												
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	
ТН-110 1СШ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1СШ	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	23.03	27.03	5 дн	23.03	27.03	
ТН-110 2СШ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2СШ	5 дн	23.03	27.03	5 дн	23.03	27.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Яшкино-1	5 дн	11.05	15.05	5 дн	20.07	24.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Яшкино-1	5 дн	11.05	15.05	5 дн	20.07	24.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Яшкино-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-1	5 дн	11.05	15.05	5 дн	20.07	24.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Яшкино-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Яшкино-1	5 дн	11.05	15.05	5 дн	20.07	24.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Яшкино-2	5 дн	18.05	22.05	5 дн	27.07	31.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Яшкино-2	5 дн	18.05	22.05	5 дн	27.07	31.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Яшкино-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-2	5 дн	18.05	22.05	5 дн	27.07	31.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Яшкино-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Яшкино-2	5 дн	18.05	22.05	5 дн	27.07	31.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Воинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). профилактический контроль АПВ В-110 Воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ОВ-110	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОВ-110	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга 500-1	5 дн	31.08	04.09	5 дн	07.09	11.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Юрга 500-1	5 дн	31.08	04.09	5 дн	07.09	11.09	
В-110 Юрга-500-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга 500-1	5 дн	31.08	04.09	5 дн	07.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга 500-2	5 дн	07.09	11.09	5 дн	31.08	04.09	Срок скорректирован для совмещения с работами Кузбасское ПМЭС
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Юрга 500-2	5 дн	07.09	11.09	5 дн	31.08	04.09	Срок скорректирован для совмещения с работами Кузбасское ПМЭС
В-110 Юрга-500-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга 500-2	5 дн	07.09	11.09	5 дн	31.08	04.09	Срок скорректирован для совмещения с работами Кузбасское ПМЭС
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШСВ-110	5 дн	14.09	18.09	5 дн	14.09	18.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Технониколь	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Технониколь	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
В-110 Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Технониколь	5 дн	05.10	09.10	5 дн	05.10	09.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	12.10	16.10	5 дн	19.10	23.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	12.10	16.10	5 дн	19.10	23.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	12.10	16.10	5 дн	19.10	23.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Техноиколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная
ПС 110 кВ Яйская												
1С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-1с, ТР 1СР СВ-110	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
2С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-2с, ТР 1СР СВ-110	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО СВ-110, ТР ТН-110-1с, ТР 1СР СВ-110	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Т-1	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР Т-1, ТР ШР-110 Т-1, ТО В-110 Т-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Т-2	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР Т-2, ТР ШР-110 Т-2, ТО В-110 Т-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО СВ-110, ТР ТН-110-2с, ТР ШР-110 Т-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ПС 110 кВ Яшкинская												
ВЛ 110 кВ Яшкинская- Сураново (А-27)	БВР	с отключением	без условий	02:00	ТО В-110 Сураново	12 дн	03.08	14.08	-	-	-	Отказать. Выполнить с переводом на ОВ.
В-110 Сураново	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО В-110 Сураново	12 дн	03.08	14.08	12 дн	03.08	14.08	
1СШ 110	БВР	с отключением	без условий	02:00	ТР 1ШР-110 ЯЦЗ-1, 1ШР-110 ЯЦЗ-2, 1ШР-110 Т-3, 1ШР-110Т-4, ТО ШР ТН-110 1СШ	12 дн	08.06	19.06	12 дн	08.06	19.06	
В-110 Юргинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Юргинская-1	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Яшкинская-Тайга с отпайками на Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Тайга	5 дн	06.07	10.07	5 дн	06.07	10.07	
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель с отпайками на Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Кузель	5 дн	20.07	24.07	5 дн	20.07	24.07	