

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «24» января 2023 года


График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на февраль 2023 года


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	22.02	22.02	1 дн	15.02	15.02	1 дн	15.02	15.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	23.02	23.02	1 дн	16.02	16.02	1 дн	16.02	16.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	21.02	21.02	1 дн	14.02	14.02	1 дн	14.02	14.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	20.02	20.02	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	20.02	20.02	1 дн	20.02	20.02	1 дн	20.02	20.02	
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	21.02	21.02	1 дн	21.02	21.02	1 дн	21.02	21.02	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленнинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	21.02	21.02	1 дн	14.02	14.02	1 дн	14.02	14.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	5 дн	06.02	10.02	5 дн	06.02	10.02	5 дн	06.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	3 дн	08.02	10.02	3 дн	08.02	10.02	3 дн	08.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	06.02	10.02	5 дн	06.02	10.02	5 дн	06.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	13.02	17.02	5 дн	13.02	17.02	5 дн	13.02	17.02	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	4 дн	13.02	16.02	4 дн	13.02	16.02	4 дн	13.02	16.02	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110, ТО-В: привода МШВ-110, ТТ МШВ-110	2 дн	20.02	21.02	2 дн	20.02	21.02	2 дн	20.02	21.02	
ПС 110 кВ Юргинская															
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профвосстановление КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ОВ-110	12	15.05	26.05	12	06.02	17.02	12	06.02	17.02	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС


Д.Ф. Воропаев


А.А. Сибирияков