

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер

 С.Г. Тараданов  
«25» октября 2019 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на ноябрь 2019 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная (необходимая нагрузка для ТВК-117 А)	-	-	-	2	04.11	05.11	-	-	-	Обеспечение необходимой токовой загрузки возможно только в период ремонта ВЛ 500 кВ Юрга-Ново-Анжерская или в зимний период при загрузке Ново-Кемеровской ТЭЦ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на декабрь 2019 года. При поступлении в Кемеровское РДУ
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод (необходимая нагрузка для ТВК - 170 А)	-	-	-	1	05.11	05.11	-	-	-	Отказать в связи с невозможностью создания требуемых условий во время выполнения одновременного ремонта Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС в период с 01-05.11.19 и ремонта ВЛ 110 кВ Ускал - Карагайлинская Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская в период 6-30.11.19. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на декабрь 2019 года
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь	БВР	С отключением	Без условий	ВЗ	Для БВР Филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС: 1) Замена оп. №2 ВЛ 220 кВ НКАЗ 2 - Ферросплавная; 2) Участок №3 Замена ОКГТ на: - ВЛ 220 кВ НКАЗ 2 - Ферросплавная II цепь (портал ПС 220 кВ НКАЗ-2 - оп. №34 сущ); - ВЛ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая - НКАЗ-2 (оп. №14 - портал ПС 220 кВ НКАЗ-2)	-	-	-	23	05.11	27.11	23	05.11	27.11	
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	0,15	Одностороннее отключение ЛЭП для обеспечения необходимой для проведения ТВК токовой загрузки ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками	-	-	-	-	-	-	2	11.11	12.11	
ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 215 А)	-	-	-	2	25.11	26.11	2	11.11	12.11	Перенос сроков ремонта из-за несовещения с работами на ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Итатская
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	-	-	-	2	18.11	19.11	-	-	-	Красноярское РДУ: Отказ для исключения ввода аварийных ограничений в ПАР, исключение превышения суммы токов АДТН ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Кривоно тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) при создании схемы для проведения ТВК.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	-	-	-	2	20.11	21.11	-	-	-	Красноярское РДУ: Отказ для исключения ввода аварийных ограничений в ПАР, исключение превышения суммы токов АДТН ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) при создании схемы для проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	-	-	-	2	11.11	12.11	-	-	-	Обеспечение необходимой токовой загрузки возможно только в период ремонта ВЛ 500 кВ Юрга-Ново-Анжерская или в зимний период при загрузке Ново-Кемеровской ТЭЦ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на декабрь 2019 года. При поступлении в Кемеровское РДУ неплановых заявок на ремонт ВЛ 500 кВ Юрга-Ново-Анжерская Вам будет в рабочем порядке доведена информация о возможности проведения ТВК
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	-	-	-	2	13.11	14.11	-	-	-	Обеспечение необходимой токовой загрузки возможно только в период ремонта ВЛ 500 кВ Юрга-Ново-Анжерская или в зимний период при загрузке Ново-Кемеровской ТЭЦ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на декабрь 2019 года. При поступлении в Кемеровское РДУ неплановых заявок на ремонт ВЛ 500 кВ Юрга-Ново-Анжерская Вам будет в рабочем порядке доведена информация о возможности проведения ТВК
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (необходимая нагрузка для ТВК - 170 А)	-	-	-	2	01.11	02.11	-	-	-	Отказать в связи с невозможностью создания требуемых условий во время выполнения одновременного ремонта Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС в период с 01-05.11.19 и ремонта ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская в период 6-30.11.19. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на декабрь 2019 года
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД по всей длине ВЛ	-	-	-	25	05.11	29.11	25	06.11	30.11	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на Блоке 1 и Блоке 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД по всей длине ВЛ	-	-	-	25	05.11	29.11	25	05.11	29.11	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (необходимая нагрузка для ТВК-117 А)	-	-	-	2	06.11	07.11	-	-	-	Обеспечение необходимой токовой загрузки возможно только в период ремонта ВЛ 500 кВ Юрга-Ново-Анжерская или в зимний период при загрузке Ново-Кемеровской ТЭЦ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на декабрь 2019 года. При поступлении в Кемеровское РДУ неплановых заявок на ремонт ВЛ 500 кВ Юрга-Ново-Анжерская Вам будет в рабочем порядке доведена информация о возможности проведения ТВК
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции, обрезка кроны деревьев	5	27.05	31.05	4	11.11	14.11	4	11.11	14.11	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	-	-	-	2	14.11	15.11	-	-	-	Красноярское РДУ: Отказ для исключения ввода аварийных ограничений в ПАР, исключение превышения суммы токов АДТН ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каптан тяговая с отпайками (С-26) при создании схемы для проведения ТВК.
<b>ПС 110 кВ Таяжная</b>															
ОМВ-110	ТР	с отключением	Без условий	2	ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ-110	-	-	-	4	05.11	08.11	4	05.11	08.11	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
ВЛ 110 к В Юргинская-Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-1	-	-	-	4	11.11	14.11	4	11.11	14.11	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-1	-	-	-	4	11.11	14.11	4	11.11	14.11	
ОСП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-1	-	-	-	4	11.11	14.11	4	11.11	14.11	
ВЛ 110 к В Юргинская-Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-2	-	-	-	4	18.11	21.11	4	18.11	21.11	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-2	-	-	-	4	18.11	21.11	4	18.11	21.11	
ОСП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-2	-	-	-	4	18.11	21.11	4	18.11	21.11	
<b>ПС 110 кВ Яшкинская</b>															
В-110 Тайга	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 Тайга	-	-	-	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11	
В-110 Сураново	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО ТТ-110 Сураново	-	-	-	2	07.11	08.11	2	07.11	08.11	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков