


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «29» мая 2019 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2019 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Установка ОПН	5	24.06	28.06	5	03.06	07.06	5	24.06	28.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Монтаж ПЗУ на оп. №№ 1-4 отп. на ПС Польшаевская-3	2	12.06	13.06	1	13.06	13.06	1	13.06	13.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	С вводом на ночь	2	Ремонт провода: № 29, замена виброгасителей: №№ 26, 29, выправка опоры: №№ 26, 27, замена изоляторов: №№ 25, 26, 27, замена плашек на ШС 10,12,25	-	-	-	5	10.06	14.06	5	03.06	07.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на Кузнецкой ТЭЦ
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь	ТР	с отключением	Без условий	2	Замена изоляторов: № 11	-	-	-	1	18.06	18.06	1	11.06	11.06	Корректировка сроков ремонта для совмещения с работами Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	С вводом на ночь	2	Монтаж ПЗУ на оп. №1-4 отп. на ПС Польшаевская-3	2	17.06	18.06	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	1	Ремонт шлейфов	-	-	-	2	20.06	21.06	2	13.06	14.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1-250 ПС 500 кВ Юрга
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	С вводом на ночь	2	Вырубка ДКР Опора № 131, 132, 133, 135, 137, выправка опор № 134, 142	-	-	-	3	04.06	06.06	3	03.06	05.06	Изменение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 2 секция 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	1	Ремонт шлейфов	-	-	-	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
ПС 110 кВ Абагурская															
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-1, ТТ-110	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-2, ТТ-110	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	13.06	14.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками
1СШ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К: ТН-110-1	2	24.06	25.06	2	24.06	25.06	2	24.06	25.06	
2СШ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К: ТН-110-2	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	
ПС 110 кВ Беловская															
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
ПС 110 кВ Большеямная															
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МСВ-110	5	12.08	16.08	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 Т-1-16, ШР-1с-110 МСВ-110	5	12.08	16.08	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	5	12.08	16.08	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	
ПС 110 кВ Звездная															
В-110 ввод Большеямная	ВПр	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактическое восстановление (КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО))	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	
В-110 ввод Большеямная	ТР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Техническое обслуживание В-110 ввод Большеямная	-	-	-	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	
МСВ-110	ВПр	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Вынужденный простой при среднем ремонте ТН-110-2с	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	
МСВ-110	ВПр	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль привода МСВ-110, опробование АПВ МСВ-110.	-	-	-	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	
2с-110 кВ	СР	с отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Средний ремонт ТН-110-2с	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая, ТО-В: В-110, ТТ-110	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Карагайлинская-Новая.	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
МВ ввода-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Афонинская, ТО-В: В-110, ТТ-110	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Афонинская.	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
ПС 110 кВ Мысковская															
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 ТУГРЭС-1	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В-110 ТУГРЭС-1	-	-	-	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
ПС 110 кВ Осинниковская															
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: МВ-110 ЮК-ТУ-2, ТТ-110	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 ЮК-ТУ-2	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-2	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: МВ-110 ЮК-ТУ-1, ТТ-110	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 ЮК-ТУ-1	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-В: ТН-110-1	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	3	24.06	26.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	24.06	25.06	2	24.06	25.06	2	24.06	25.06	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), НВЧЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь)	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт В-110 Ввод КемГРЭС-2	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	
В-110 ОМВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	2	Профилактический контроль (КСЗ В-110 ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО))	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	
В-110 ОМВ-110	ТР	с отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ-110	-	-	-	5	24.06	28.06	5	24.06	28.06	
ПС 110 кВ Таежная															
В-110 Кайгур	БВР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций	5	25.03	29.03	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	Сокращение сроков работ по согласованию с собственником
ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная	ТР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ОР-110 Кайгур	5	25.03	29.03	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
В-110 Анжерская	БВР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций	-	-	-	3	05.06	07.06	3	05.06	07.06	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ОР-110 Анжерская	-	-	-	3	05.06	07.06	3	05.06	07.06	
МШВ-110	БВР	с отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций	3	08.04	10.04	3	05.06	07.06	3	05.06	07.06	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
В-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: ДФЗ ВЛ 110кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб; АПВ МВ-110 ТЭЦ, ТТ-110	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО МВ-110 ТЭЦ	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская-ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ОМВ-110, ОР ОМВ-110	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	
ОМВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	2	Профилактический контроль (КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)), АПВ ОМВ-110	-	-	-	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	
МШВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	2	Профилактический контроль привода МШВ-110, Опробование АПВ МШВ-110.	-	-	-	2	13.06	14.06	2	13.06	14.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МШВ-110	2	13.06	14.06	2	13.06	14.06	2	13.06	14.06	
ПС 110 кВ Яшкинская															
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Яшкино-Тайга, опробование АПВ В ввода-110 Тайга	-	-	-	5	03.06	07.06	5	03.06	07.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Сураново	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Яшкино-Сураново, АПВ В ввода-110 Сураново. Первый профилактический контроль ОМП ВЛ 110 кВ Яшкино-Сураново.	-	-	-	5	10.06	14.06	5	10.06	14.06	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС


Д.Ф. Воропаев


А.А. Сибиряков