

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник  
ЦУС  
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 31 " 07 2023 г.

График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
подстанций ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на август 2023 года

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>ВЛ 110 кВ</b>								
1	ВЛ С-223	10	16.08.2023	25.08.2023	10	16.08.2023	25.08.2023	Ремонт провода в зажимах на оп. № 22, 29, 30, 34, 35, 47. АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
2	ВЛ С-11	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Разрезание шлейфов оп.13 (для БВР по замене провода С-12 в пролёте 6-7) АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
3	ВЛ С-12	3	08.08.2023	10.08.2023	3	08.08.2023	10.08.2023	Замена провода в пролёте 6-7 АГ 4ч	с заземл ВЛ во всех РУ
4	ВЛ С-11	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Соединение шлейфов оп.13 АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
5	ВЛ С-273	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Текущий ремонт ЛР С-273 на ПС "Береговая"	
6	ВЛ С-274	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Текущий ремонт ЛР С-274 на ПС "Береговая"	
7	ВЛ С-227	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Усиление спусков к ВЧЗ С-227 на ПС "Академгородок"	
8	ВЛ С-224	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Усиление спусков к ВЧЗ С-224 на ПС "Академгородок"	
<b>2</b>	<b>ВЛ 35 кВ</b>								
1	ВЛ Т-42	6	01.08.2023	06.08.2023	6	01.08.2023	06.08.2023	Замена опор № 48,49,54 (ООО "СПЕЦПРОФ") АГ 12ч	с заземл ВЛ во всех РУ

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ВЛ Т-36	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Ремонт ж/б стойки опоры № 105 АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ.
3	ВЛ Т-105	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Разрезание шлейфов на опоре № 19. (с вкл. участка до оп.19 Т-105 через СВ-35 на ПС Судоподъемник) АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
4	ВЛ Т-105 уч. ПС-101 - оп.19	19	14.08.2023	01.09.2023	19	14.08.2023	01.09.2023	Расчистка трассы, вырубка ОСД оп.1-19	
5	ВЛ Т-105	1	01.09.2023	01.09.2023	1	01.09.2023	01.09.2023	Соединение шлейфов на опоре № 19. АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
6	ВЛ-35кВ Т-108	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Для проведения текущего ремонта ЛР Т-108 на: ПС 101 "Гидростроителей", ПС 112 "Горбольница", ПС 114 "Подгорная". АГ - 2 часа	РС Дивногорск
7	ВЛ-35кВ Т-107	1	04.08.2023	04.08.2023	1	04.08.2023	04.08.2023	Для проведения текущего ремонта ЛР Т-107 на: ПС 114 "Подгорная". АГ - 2 часа	РС Дивногорск
8	ВЛ-35кВ Т-105	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Для проведения текущего ремонта ЛР Т-10 на: ПС 101 "Гидростроителей", ПС 102 "Плотина". АГ - 2 часа	РС Дивногорск
<b>ПС 35-110 кВ</b>									
<b>ПС 35/10кВ № 44 "Бархатово"</b>									
1	1-Т, 1 сек./35кВ, 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ	2	07.08.2023	08.08.2023	2	07.08.2023	08.08.2023	Текущий ремонт 1-Т, В-1Т/35, 1-ТСН, ТН-1сек./10, В-1Т/10, ШР 35 1Т. А.г. 4 часа	
2	2-Т, 2 сек./35 кВ, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ	2	10.08.2023	11.08.2023	2	10.08.2023	11.08.2023	Текущий ремонт 2-Т, В-2Т/35, 2-ТСН, ТН-2сек./10, В-2Т/10, ШР 35 2Т. А.г. 4 часа	
<b>ПС 110/35/10кВ № 103 "Береговая"</b>									
1	1-Т, 1 сек./110кВ, ВЛ С-273	2	07.08.2023	08.08.2023	2	07.08.2023	08.08.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, СР 1сек./110, ЛР С-273 А.г. 4 часа	
2	2-Т, 2 сек./110кВ, ВЛ С-274	2	10.08.2023	11.08.2023	2	10.08.2023	11.08.2023	Текущий ремонт 2-Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, СР 2сек./110, ЛР С-274 А.г. 4 часа	
<b>ПС 35/10кВ № 47 "Глядено"</b>									
1	В Т -19	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Текущий ремонт В-35 кВ Т-19 А.г. 2 часа	
2	В Т-27	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Текущий ремонт В-35 кВ Т-27 А.г. 2 часа	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	В Т-45	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Текущий ремонт В-35 кВ Т-45 А.г. 2 часа	
4	В Т-46	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Текущий ремонт В-35 кВ Т-46 А.г. 2 часа	
5	В-35 кВ Т-46	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Проф. контроль УРЗА В Т-46. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10кВ № 68 "Суханово"</b>									
1	1-Т, 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ,	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Текущий ремонт 1-Т, 1-ТСН, ТН-1сек./10. А.г. 2 часа	
<b>ПС 110/10кВ № 10 "Красный Яр"</b>									
1	1-Т/110, 1 сек./110, ТН-1сек./110	2	14.08.2023	15.08.2023	2	14.08.2023	15.08.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ТН 1сек. 110 А.г. 2 часа	
2	2-Т/110, 2 сек./110, ТН-2сек./110	2	16.08.2023	17.08.2023	2	16.08.2023	17.08.2023	Текущий ремонт 2-Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ТН 2сек. 110 А.г. 2 часа	
<b>ПС 110/6кВ № 15 "Злобинская"</b>									
1	1-Т/110, 1 сек./110,	2	14.08.2023	15.08.2023	2	14.08.2023	15.08.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. А.г. 2 часа	
2	2-Т/110, 2 сек./110,	2	16.08.2023	17.08.2023	2	16.08.2023	17.08.2023	Текущий ремонт 2-Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. А.г. 2 часа	
<b>ПС 35/10/6кВ № 24 "Промбаза"</b>									
1	1Т, 1 сек. 35, ВТ -24.	3	14.08.2023	16.08.2023	3	14.08.2023	16.08.2023	Текущий ремонт 1Т, ШР 35 1Т, ШР Т-24. 1Т замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
2	2Т, 1 сек. 35, ВТ -24.	3	07.08.2023	09.08.2023	3	07.08.2023	09.08.2023	Текущий ремонт 2Т, ШР 35 2Т, ШР Т-24. 2Т замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
3	3Т, 2 сек. 35, ВТ -23.	3	21.08.2023	23.08.2023	3	21.08.2023	23.08.2023	Текущий ремонт 3Т, ШР 35 3Т, ШР Т-23, ТТ 3Т. 3Т замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
4	4Т, 2 сек. 35, ВТ -23.	3	28.08.2023	30.08.2023	3	28.08.2023	30.08.2023	Текущий ремонт 2Т, ШР 35 3Т, ТТ 4Т. 4Т замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
5	СВ 1-2сек/10кВ	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ 1-2сек/10кВ. АГ 1 Час.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	СВ 2-3сек/10кВ	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ 2-3сек/10кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/35/10кВ № 54 "Академгородок"</b>									
1	1-Т/110, 1сек./110, ТН-1сек./110, 1-ТСН, ВЛ С-224	2	14.08.2023	15.08.2023	2	14.08.2023	15.08.2023	Текущий ремонт 1-Т, ТН-1сек./110, 1-ТСН, В-1Т/110. А.г. 2 часа	
2	2-Т/110, 2сек./110, ТН-2сек./110, 2-ТСН, ВЛ С-227	2	16.08.2023	17.08.2023	2	16.08.2023	17.08.2023	Текущий ремонт 2-Т, ТН-2сек./110, 2-ТСН, В-2Т/110. А.г. 2 часа	
3	СВ-10 кВ	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ 10 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/35/6кВ № 92 "Юго-Западная"</b>									
1	1-Т/110, 1сек./110, ТН-1сек./110, ТН 1сек./6	2	21.08.2023	22.08.2023	2	21.08.2023	22.08.2023	Текущий ремонт 1-Т, В 110 1Т, ТН-1сек./110, ТН-1сек./6, В 110 1Т А.г. 2 часа	
2	2-Т/110, 2сек./110, ТН-2сек./110, ТН-2сек./6,	2	23.08.2023	24.08.2023	2	23.08.2023	24.08.2023	Текущий ремонт 2-Т, В 110 2Т, ТН-2сек./110, ТН-2сек./6, В 110 2Т А.г. 2 часа	
<b>ПС 35/6кВ №110 "Комсомольская"</b>									
1	В 1Т 6кВ, 1ТСН	1	01.08.2023	01.08.2023	1	01.08.2023	01.08.2023	Для проведения текущего ремонта. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
2	2ТСН	1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Для проведения текущего ремонта. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
<b>ПС 35/6кВ №115 "Спортивная"</b>									
1	В 1Т 6кВ	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Для проведения текущего ремонта. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
2	В 2Т 6кВ	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Для проведения текущего ремонта. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
3	СВ-6 кВ	1	01.08.2023	01.08.2023	1	01.08.2023	01.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ 6 кВ. АГ 1 Час.	
4	1 С.Ш. 6 кВ В1Т/6 кВ	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 1 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
5	2 С.Ш. 6 кВ В2Т/6 кВ	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 2 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/35/6кВ №101 "Гидростроителей"</b>									
1	1сек.35кВ	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Для проведения текущего ремонта: ТТ Т-105, ТТ Т-107, ТТ 1Т 35кВ, ТН 1сек.35кВ, Р 1Т 35кВ, ШР 1Т 35кВ, ШР СВ 1сек.35кВ, ШР ТН 1сек.35кВ, ШР 3Т 1сек.35кВ. АГ - 2 часа	РС Дивногорск

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2 сек.35кВ	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Для проведения текущего ремонта: ТТ Т-106, ТТ Т-108, ТТ 2Т 35кВ, ТН 2сек.35кВ, Р 2Т 35кВ, ШР 2Т 35кВ, ШР СВ 2сек.35кВ, ШР ТН 2сек.35кВ, ШР 3Т 2сек.35кВ. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
<b>ПС 110/6кВ №105 "Овсянка"</b>									
1	4ТСН	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Для проведения текущего ремонта. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
2	СВ-6 кВ	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	Опробование УРЗА СВ-6 кВ. АГ 1 Час.	
3	1 С.Ш. 6 кВ В1Т/6 кВ	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 1 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/6кВ №102 "Горбольница"</b>									
1	1ТСН	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Для проведения текущего ремонта. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
<b>ПС 35/6кВ №114 "Подгорная"</b>									
1	ТН 1сек.6кВ, ТН 2сек.6кВ (поочередно)	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Для проведения текущего ремонта. АГ - 2 часа	РС Дивногорск
<b>ПС 110/10 кВ №5 "Восточная"</b>									
1	2 С.Ш. 10 кВ В2Т/10кВ	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Проф.контроль УРЗА ДЗ 2 сек/10 кВ АГ 1 Час.	
2	4 С.Ш. 10 кВ В4Т/10 кВ	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	Проф.контроль УРЗА ДЗ 4 сек/10 кВ АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/10 кВ №9 "Центральная"</b>									
1	СВ 1-2сек /10кВ (яч.00)	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Опробование УРЗА СВ 1-2сек/10кВ АГ 1 Час.	
2	СВ 3-4сек/10кВ (яч.43)	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Опробование УРЗА СВ 3-4сек/10кВ АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/10 кВ №49 "Юбилейная"</b>									
1	1 С.Ш. 10 кВ В1Т/10 кВ	1	24.08.2023	24.08.2023	1	24.08.2023	24.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 1 сек. АГ 1 Час.	
2	2 С.Ш. 10 кВ В2Т/10 кВ	1	25.08.2023	25.08.2023	1	25.08.2023	25.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 2 сек. АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/10 кВ №71 "Весна"</b>									
1	СВ 1-2сек/10кВ	1	28.08.2023	28.08.2023	1	28.08.2023	28.08.2023	Опробование УРЗА СВ 1-2сек/10кВ. АГ 1 Час.	
2	СВ 3-4сек/10кВ	1	29.08.2023	29.08.2023	1	29.08.2023	29.08.2023	Опробование УРЗА СВ 3-4сек/10кВ. АГ 1 Час.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПС №31 ЗРУ-10/6кВ "Октябрьская"</b>									
1	СВ 1-2сек/6кВ	1	03.08.2023	03.08.2023,	1	03.08.2023	03.08.2023,	Проф. контроль УРЗА СВ 1-2 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
2	1 С.Ш. 10 кВ	1	04.08.2023	04.08.2023	1	04.08.2023	04.08.2023	Проф. восстановление УРЗА ДЗ 1 сек/10	
3	2 С.Ш. 10 кВ В2Т/10 кВ	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 2 сек/10 кВ. АГ 1 Час.	
4	3 С.Ш. 10 кВ В3Т/10 кВ	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Проф. восстановление УРЗА ДЗ 3 сек/10 кВ. АГ 1 Час.	
5	4 С.Ш. 10 кВ В4Т/10 кВ	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 4 сек/10 кВ. АГ 1 Час.	
6	1 С.Ш. 6 кВ В1Т/6 кВ	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Проф. восстановление УРЗА ДЗ 1 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
7	2 С.Ш. 6 кВ В2Т/6 кВ	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Проф. восстановление УРЗА ДЗ 2 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС110/6 кВ №7"Медпрепараты"</b>									
1	СМВ-6 кВ, яч 38	1	01.08.2023	01.08.2023	1	01.08.2023	01.08.2023	Опробование УРЗА СМВ-6 кВ , яч 38. АГ 1 Час.	
2	АЧР, ЧАПВ	1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Опробование УРЗА АЧР, ЧАПВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС110/6 кВ №97 "Судоостроительная"</b>									
1	АЧР	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Опробование УРЗА АЧР. АГ 1 Час.	
2	АОСН	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Опробование УРЗА АОСН. АГ 1 Час.	
<b>ПС35/6 кВ №99 "Бойлерная"</b>									
1	СВ 1-2 сек/35 кВ	1	14.08.2023	14.08.2023	1	14.08.2023	14.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ 1-2 сек. АГ 1 Час.	
<b>ПС110/6 кВ №25 "РТИ "</b>									
1	СВ 1-2 сек./6кВ	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Опробование УРЗА СВ 1-2 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС110/6 кВ №27а "ЦБК "</b>									
1	АЧР	1	16.08.2023	16.08.2023	1	16.08.2023	16.08.2023	Опробование УРЗА АЧР. АГ 1 Час.	
2	АОСН	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Опробование УРЗА АОСН. АГ 1 Час.	
<b>ПС110/6 кВ №119 "Мичуринская "</b>									
1	СВ 3-4 сек/6 кВ	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Опробование УРЗА АЧР. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2"</b>									
1	1Т 35/10 кВ	2	01.08.2023	02.08.2023	2	01.08.2023	02.08.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т 35/10 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10кВ №63"Элита"</b>									
1	СВ-10 кВ	1	09.08.2023	09.08.2023	1	09.08.2023	09.08.2023	Опробование УРЗА СВ-10 кВ. АГ 1 Час.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПС 35/10кВ №64"Дрокино"</b>									
1	СВ-35 кВ	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ-35 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10кВ №78"Таскино"</b>									
1	СВ-35 кВ	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ-35 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10кВ №86"Шуваево"</b>									
1	СВ-35 кВ	1	15.08.2023	15.08.2023	1	15.08.2023	15.08.2023	Проф. контроль УРЗА СВ-35 кВ. АГ 1 Час.	
2	1 С.Ш. 10 кВ В1Т/10 кВ	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 1 сек/10 кВ. АГ 1 Час.	
3	2 С.Ш. 10 кВ В2Т/10 кВ	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Проф. контроль УРЗА ДЗ 2 сек/10 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10кВ №88"Талая"</b>									
1	1Т	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	Проф. восстановление УРЗА 1Т. АГ 1 Час.	
2	2Т	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Проф. восстановление УРЗА 2Т. АГ 1 Час.	
3	В-35 кВ Т-39	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Проф. контроль УРЗА В Т-39. АГ 1 Час.	
4	СВ-10 кВ	1	24.08.2023	24.08.2023	1	24.08.2023	24.08.2023	Проф. восстановление УРЗА СВ-10 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2"</b>									
1	СВ-6 кВ	1	31.08.2023	31.08.2023	1	31.08.2023	31.08.2023	Опробование УРЗА СВ-6 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/10кВ №134"Солонцы"</b>									
1	2Т	1	01.08.2023	01.08.2023	1	01.08.2023	01.08.2023	Опробование УРЗА ОД 2Т 110 кВ, КЗ 2Т 110 кВ. АГ 1 Час.	
2	ТН 1 сек/10 кВ	1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Проф. восстановление УРЗА ТН 1 сек/10 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10кВ №136"Никольское"</b>									
1	1Т	1	08.08.2023	08.08.2023	1	08.08.2023	08.08.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/10кВ №167 "Арийская"</b>									
1	СВ-10 кВ (яч.03)	1	09.08.2023	09.08.2023	1	09.08.2023	09.08.2023	Проф. восстановление УРЗА СВ-10 кВ (яч.03). АГ 1 Час.	
<b>ПС 110/35/10кВ №188"Озерная"</b>									
1	СВ-10 кВ	1	11.08.2023	11.08.2023	1	11.08.2023	11.08.2023	Опробование УРЗА СВ-10 кВ. АГ 1 Час.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПС 35/6 кВ №109 "Набережная"</b>									
1	СВ-6 кВ	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Опробование УРЗА СВ-6 кВ. АГ 1 Час.	
<b>ПС 35/6 кВ №113 "Лесная"</b>									
1	ТН 1 сек/6 кВ	1	24.08.2023	24.08.2023	1	24.08.2023	24.08.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
2	ТН 2 сек/6 кВ	1	25.08.2023	25.08.2023	1	25.08.2023	25.08.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2 сек/6 кВ. АГ 1 Час.	
3	2 С.Ш. 6 кВ В2Т/6 кВ	4	28.08.2023	31.08.2023	4	28.08.2023	31.08.2023	1_КР_РЗА Рем устр ЗДЗ 2сек/6кВ	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев