

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер

Е.Г. Назаров

«27» января 2017 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на февраль 2017 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	КР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена изоляции	28	01.02	28.02	28	01.02	28.02	28	01.02	28.02	
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	20.02	24.02	5	20.02	24.02	5	20.02	24.02	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции	5	06.02	10.02	5	06.02	10.02	5	06.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	14.02	15.02	2	14.02	15.02	2	14.02	15.02	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>															
МВ-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ МВ-110 Междуреченская-1, ТТ-110	5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 Междуреченская-1	5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
В-110 ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ОМВ-110: тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) В-110 ОМВ-110, привод, АПВ				3	01.02	03.02	3	01.02	03.02	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь: Проф. восстановление ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь, привод, АПВ				3	01.02	03.02	3	01.02	03.02	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 МВ ввода-110 Яшкино-1: Проф. восстановление КСЗ осн. (ДЗ, ТЗНП, МФО – ШДЭ 2801) ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками, привод, АПВ				5	06.02	10.02	5	06.02	10.02	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 МВ ввода-110 Яшкино-2: Проф. восстановление КСЗ осн. (ДЗ, ТЗНП, МФО – ШДЭ 2801) ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками, привод, АПВ				5	13.02	17.02	5	13.02	17.02	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев



В.А. Мацько