

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер
 С.Г. Тараданов
 28 апреля 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на май 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса	15 дн	21.03	04.04	11 дн	19.05	29.05	11 дн	19.05	29.05	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №33,42 для возможности питания ПС 110 кВ Опорная 19, ПС 110 кВ Береговая.	-	-	-	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Вывод в ремонт участка ЛЭП от опоры №33 до опоры №42 для монтажа грозотроса в пролетах опор №33-42. Радиальный режим участка ЛЭП от ПС 220 кВ ЗСМК до опоры №33 для электроснабжения ПС 110 кВ Опорная 19. Радиальный режим участка ЛЭП от ПС 110 кВ Кузнецкая до опоры №42 для электроснабжения ПС 110 кВ Береговая.	-	-	-	15 дн	19.05	30.05	15 дн	19.05	30.05	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах № 33 и № 42 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками.	-	-	-	1 дн	30.05	30.05	1 дн	30.05	30.05	
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	04:00	Усиление опор 67 суц., 69 суц. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск) монтаж оттяжек опор 67 суц., 69 суц. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка -Мариинск)	-	-	-	2 дн	12.05	13.05	2 дн	05.05	06.05	КрРДУ: Выполнить при условии разомкнутого состояния транзита Ново-Анжерская-Ачинск тяговая по выключателям В-110 А-6, В-110 А-16 ПС 110 кВ Мариинск для исключения снижения напряжения ниже АДН и превышения АДТН ЛЭП и оборудования в ПАР Выполнение ремонта возможно в случае

С.Г.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	с отключением	без условий	08:00	Усиление опор 67 сущ., 69 сущ. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская) Демонтаж проводов в пролетах 67 сущ. – 68 сущ. – 69 сущ. Подвеска существующих проводов в пролетах 67 сущ.-69/114 – 69 сущ.	-	-	-	5 дн	15.05	19.05	4 дн	15.05	18.05	Кемеровское РДУ Перенос сроков для исключения совмещения с ремонтом КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемугтяговая I цепь с отпайками (С-21) (12.05-16.05). Риски ввода ГВО в ПАР ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская. Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса.
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	08:00	Демонтаж проводов в пролетах 67 сущ. – 68 сущ. – 69 сущ. Подвеска существующих проводов в пролетах 67 сущ.-68А врем.-68Б врем.-68В врем. – 69 сущ. Демонтаж оттяжек опор 67 сущ. 69 сущ. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка -Мариинск) Демонтаж и анкеровка на опоры 67 сущ. и 69 сущ. грозозащитного троса Демонтаж существующей опоры №68	-	-	-	4 дн	20.05	23.05	3 дн	23.05	25.05	КрРДУ: Выполнить при условии разомкнутого состояния транзита Ново-Анжерская-Линиск тяговая по выключателям В-110 А-6, В-110 А-16 ПС 110 кВ Мариинск для исключения снижения напряжения ниже АДН и превышения АДТН ЛЭП и оборудования в ПАР Выполнение ремонта возможно в случае получения субъектом электроэнергетики (инициатором проведения ремонта) согласования Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительствах Красноярского края и Кемеровской области из-за необходимости ввода ГВО после единичного нормативного возмущения, при котором наступают последствия буллит а) п. 33 Правил вывода объектов в ремонт и из эксплуатации (ПП РФ №86 от 30.01.2021 в актуальной редакции)
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Елапская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД подрядной организацией.	-	-	-	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД на отпайке на ПС 110 кВ Высокая.	5 дн	10.03	14.03	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД отпайке на ПС 110 кВ Высокая.	5 дн	03.03	07.03	4 дн	05.05	08.05	4 дн	05.05	08.05	
ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД, замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2025 года)	4 дн	19.05	22.05	4 дн	19.05	22.05	4 дн	19.05	22.05	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ, ремонт провода, ремонт КЗ	12 дн	21.05	01.06	12 дн	21.05	01.06	12 дн	21.05	01.06	Риски ввода ГВО в ПАР 1СШ-110 ПС 220 кВ Краснополянская до 11,2 МВт для разгрузки КС «Барышевское». Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса.
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	Риски ввода ГВО в ПАР 2СШ-110 ПС 220 кВ Краснополянская до 9,3 МВт для разгрузки КС «Барышевское». Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса.
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК -205А)	1 дн	17.03	17.03	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов (Выполнение РП-2025 года)	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	3 дн	21.05	23.05	Кемеровское РДУ: Срок ремонта скорректирован для исключения выделения на изолированную работу Кемеровской ТЭЦ при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (20.05.2025 – 20.05.2025) и прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Шахтер при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер (20.05.25 – 20.05.25).
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	11 дн	19.05	29.05	11 дн	19.05	29.05	11 дн	19.05	29.05	
ПС 110 кВ Абагурская															
ТН-110-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110-1	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110-2	2 дн	26.05	27.05	2 дн	26.05	27.05	2 дн	26.05	27.05	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Ново-Анжерская-1. Опробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-1	3 дн	05.05	07.05	3 дн	05.05	07.05	3 дн	05.05	07.05	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Тайга. Опробование АПВ В-110 Тайга	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская; ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-2 с воздействием на выключатель В-110 Красный Брод-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	28.05	29.05	2 дн	28.05	29.05	2 дн	28.05	29.05	
ПС 110 кВ Воинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская, ТН-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская, ТТ-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода В-110 Юргинская, АПВ В-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода МСВ-110	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 1СР ЛРП-110	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
ПС 110 кВ Высокая															
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1, Капитальный ремонт ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	10.03	10.03	1 дн	19.05	19.05	1 дн	12.05	12.05	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	10.03	11.03	2 дн	19.05	20.05	2 дн	12.05	13.05	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	10.03	11.03	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	11.03	11.03	1 дн	20.05	20.05	1 дн	13.05	13.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2, Капитальный ремонт ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	03.03	03.03	1 дн	26.05	26.05	1 дн	05.05	05.05	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	03.03	04.03	2 дн	26.05	27.05	2 дн	05.05	06.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	03.03	04.03	2 дн	26.05	27.05	2 дн	05.05	06.05	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	03.03	04.03	2 дн	26.05	27.05	2 дн	05.05	06.05	
ПС 110 кВ Можухинская															
ЛРП-110	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт Т-1	12 дн	12.05	23.05	12 дн	12.05	23.05	12 дн	12.05	23.05	
ПС 110 кВ Мысковская															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-2	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ТУГРЭС-2, КСЗ ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 ТУ ГРЭС-2	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время текущего ремонта В-110 ТУ ГРЭС-2	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	
2СПШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 2СПШ МШВ-110, ШР-110 2СПШ Междуреченская-1, ШР-110 2СПШ Куренгинская-1, ШР ТН-110-2	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 2СПШ МШВ-110	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР ТН-110-2	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время текущего ремонта В-110 Междуреченская-1, ШР-110 2СПШ Междуреченская-1	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
В-110 Междуреченская-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-1, ШР-110 2СПШ Междуреченская-1	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Междуреченская-1, КСЗ КВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	26.05	28.05	3 дн	26.05	28.05	3 дн	26.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время текущего ремонта В-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	26.05	28.05	3 дн	26.05	28.05	3 дн	26.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУ ГРЭС-1	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1, КСЗ ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
ПС 110 кВ Новоленинская															
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-1, ОР-110 КРП-2, ОР-110 ОВ-110, ОР-110 Набережная, ОР-110 БГРЭС, ОР-110 Бел-1, ОР-110 Бел-2	23 дн	05.05	27.05	3 дн	05.05	07.05	3 дн	05.05	07.05	
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-1, ОР-110 КРП-2, ОР-110 ОВ-110, ОР-110 Набережная, ОР-110 БГРЭС, ОР-110 Бел-1, ОР-110 Бел-2	23 дн	05.05	27.05	16 дн	12.05	27.05	16 дн	12.05	27.05	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ОР-110 ОВ-110	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-1, ЛР-110 КРП-1	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
В-110 КРП-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ЛР-110 КРП-1	-	-	-	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь с выводом в ремонт В-110 КРП-1 для ТО	-	-	-	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	Подать внепланово
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I; ТО-О: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-К: Привода В-110 КРП-1	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь с выводом в ремонт В-110 КРП-2 для ТО	-	-	-	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	Подать внепланово
В-110 КРП-2	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К Привода В-110 КРП-2	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-2, ЛР-110 КРП-2	1 дн	07.05	07.05	1 дн	07.05	07.05	1 дн	15.05	15.05	Срок ДЗ скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 Беловской ГРЭС
В-110 КРП-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ЛР-110 КРП-2	-	-	-	1 дн	07.05	07.05	1 дн	15.05	15.05	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Набережная, ЛР-110 Набережная	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
В-110 Набережная	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ЛР-110 Набережная	-	-	-	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 БГРЭС, ЛР-110 БГРЭС	1 дн	06.05	06.05	1 дн	06.05	06.05	1 дн	06.05	06.05	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ЛР-110 БГРЭС	-	-	-	1 дн	06.05	06.05	1 дн	06.05	06.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	01:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками с выводом в ремонт В-110 БГРЭС для ТО	-	-	-	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	Подать внепланвоо
В-110 БГРЭС	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К: Привода В-110 БГРЭС.	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Бел-1, ЛР-110 Бел-1	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ЛР-110 Бел-1	-	-	-	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Бел-2, ЛР-110 Бел-2	1 дн	27.05	27.05	1 дн	27.05	27.05	1 дн	27.05	27.05	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ЛР-110 Бел-2	-	-	-	1 дн	27.05	27.05	1 дн	27.05	27.05	
ПС 110 кВ Осинниковская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ, АВР МШВ-110	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ПС 110 кВ Промышленная сельская															
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В: АПВ МСВ-110 с воздействием на выключатель МСВ-110	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В вторичной коммутации ТН-110 2 с	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
2с-110 кВ	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В вторичной коммутации ТН-110 2 с	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ПС 110 кВ РМК															
МВ-110-Т-1-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-1-25	2 дн	12.05	13.05	2 дн	12.05	13.05	2 дн	19.05	20.05	
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1(Ф.А), МВ-110 Т-1-25	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	19.05	19.05	
МВ-110 Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-25	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	1 дн	20.05	20.05	
МВ-110-Т-2-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-2-25	2 дн	14.05	15.05	2 дн	14.05	15.05	2 дн	21.05	22.05	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110-Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-2-25, ТН-110-2(ф.А), МВ-110 Т-2-25	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	1 дн	21.05	21.05	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками
МВ-110 Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-25	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	1 дн	22.05	22.05	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ КФ3-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФ3-Кузнецкая-1	2 дн	12.03	13.03	2 дн	21.05	22.05	2 дн	14.05	15.05	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками
МВ-110-Т-1-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФ3-Кузнецкая-1	2 дн	12.03	13.03	2 дн	21.05	22.05	2 дн	14.05	15.05	
ПС 110 кВ Рудничная															
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактическое восстановление привода ШСВ-110	3 дн	05.05	07.05	3 дн	05.05	07.05	3 дн	05.05	07.05	
ТН-110 1СШ	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 1СШ	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
ТН-110 2СШ	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 2СШ	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	03:00	Техническое обслуживание ТН-110 2СШ	-	-	-	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	
ПС 110 кВ Таежная															
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Анжерская	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Анжерская, техническое обслуживание, отбор проб масла 1ТТ-110 Анжерская, 2ТТ-110 Анжерская	-	-	-	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 БСК	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Мариинск	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Мариинск. Профилактический контроль АПВ В-110 Мариинск.	3 дн	17.03	19.03	3 дн	14.05	16.05	3 дн	14.05	16.05	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 КМК-2	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 КМК-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь; ТО-О: АПВ В-110 КМК-2;	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	26.05	27.05	2 дн	26.05	27.05	2 дн	26.05	27.05	
ПС 110 кВ Юргинская															
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Яшкино-1, 2ШР-110 Яшкино-2, 2ШР-110 Воинская	36 дн	25.04	30.05	36 дн	25.04	30.05	36 дн	25.04	30.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время технического обслуживания В-110 Яшкино-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В-110 Яшкино-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В -110 Яшкино-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ осп. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В -110 Яшкино-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время технического обслуживания В-110 Яшкино-2	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
В-110 Яшкино-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-2	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
В -110 Яшкино-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ осп. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Воинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Воинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
2СП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, 2ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, 2ШР ОВ-110	29 дн	30.05	27.06	29 дн	30.05	27.06	29 дн	30.05	27.06	
ПС 110 кВ Яшкинская															
В-110 Сураново	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Сураново	-	-	-	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
В-110 Сураново	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Сураново	-	-	-	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	