

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер

Е.Г. Назаров  
«29» сентября 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на октябрь 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции. Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки	3	24.10	26.10	3	24.10	26.10	3	24.10	26.10	
ВЛ 110 кВ Заскитимская - Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10	
ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская- Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления				5	10.10	14.10	5	10.10	14.10	
ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская- Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления				5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж гасителя вибрации				1	25.10	25.10	1	15.10	15.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работа ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	КР	С отключением	Без условий	ВЗ	Замена провода АС-150 в пролетах опор №28 - №50 по трассе 5,9 км.	41	10.05	19.06	29	03.10	31.10	-	-	-	Возможность превышения МДП в КС «Переток в Мысковско-Междуреченский энергорайон» из-за роста нагрузки энергорайона в отопительный период. Подать дополнительные предложения в график ремонтов на 2017 год
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ВПр	С отключением	Без условий	ВЗ	Разрезание шлейфов на оп. №24, з/н в сторону оп. №25 на землю, в сторону оп. №23 на изоляцию				1	03.10	03.10	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ТУГРЭС до оп. №24 для питания ПС 110 кВ Безруковская по двум вводам				29	03.10	31.10	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	КР	С отключением	Без условий	ВЗ	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп. №24 до ПС 110 кВ Мысковская для замены провода АС-150 в пролетах опор №28 - №50 по трассе 5,9 км.	15	14.09	28.09	29	03.10	31.10	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ВПр	С отключением	Без условий	ВЗ	Соединение шлейфов на оп. №24				1	31.10	31.10	-	-	-	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	05.07	06.07	2	12.10	13.10	2	12.10	13.10	Ремонт возможен после окончания работ на ПРД АКА-Кедр 340 кВ ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач на ПС 110 кВ Анжерская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь	5	16.05	20.05	5	03.10	07.10	5	03.10	07.10	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	5	16.05	20.05	5	03.10	07.10	5	03.10	07.10	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь	5	23.05	27.05	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	5	23.05	27.05	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
В ввода-110 Красный Брод-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	26.04	26.04	1	13.10	13.10	1	13.10	13.10	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Красный Брод-2	1	26.04	26.04	1	13.10	13.10	1	13.10	13.10	
<b>ПС 110 кВ Большеямная</b>															
ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ, МСВ-110	5	30.05	03.06	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	30.05	03.06	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	5	30.05	03.06	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТР Т-1-16				1	04.10	04.10	1	04.10	04.10	
МВ-110 КЗФ-Кузнецкая-2	Впр	С отключением	С включением на ночь	1	ТР Т-2-16				1	05.10	05.10	1	05.10	05.10	
<b>ПС 110 кВ Космическая</b>															
ВЛ 110 кВ Зайскитимская - Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	4	10.10	13.10	4	10.10	13.10	4	10.10	13.10	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	10.10	13.10	4	10.10	13.10	4	10.10	13.10	
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>															
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 КФЗ-1: ТО-В, КСЗ (ДЗ,ЗЗ,МФО), Пр-110, ТТ	3	11.10	13.10	3	11.10	13.10	3	11.10	13.10	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>															
2 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2СШ Куруинская-1	1	17.05	17.05	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10	
<b>ПС 110 кВ Новоленинская</b>															
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Тяговая 1: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Тяговая-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	09.06	09.06	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Беловская-1: ТО: КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5	20.06	24.06	5	24.10	28.10	5	24.10	28.10	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Тяговая 2. ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Тяговая-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5	27.06	01.07	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
<b>ПС 110 кВ Спутник</b>															
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Рудничная	2	12.07	13.07	5	03.10	07.10	5	03.10	07.10	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Крохалевская	2	25.07	26.07	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>															
МВ-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ТО-К: АПВ МВ-110, ТТ	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	5	24.10	28.10	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на 2СЦ-220 Томь-Усинская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО МВ-110 ТЭЦ	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	5	24.10	28.10	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-1, ЛР-110 ввода Яшкино-1, ОР-110 ввода Яшкино-1				4	03.10	06.10	-	-	-	Для исключения рисков превышения аварийно допустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская обусловленных некорректными уставками АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская и АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская. Подать заявки в график ремонтов на ноябрь 2016 года
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-1				4	03.10	06.10	-	-	-	
ОСШ-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 ввода Яшкино-1				4	03.10	06.10	-	-	-	
<b>ПС 110 кВ Яшкинская</b>															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Покраска линейного портала				3	03.10	05.10	-	-	-	Для исключения рисков превышения аварийно допустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская обусловленных некорректными уставками АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Яшкинская и АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Яшкинская. Подать заявки в график ремонтов на ноябрь 2016 года
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-2, покраска линейного портала	2	17.05	18.05	3	10.10	12.10	-	-	-	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Юрга-2	2	17.05	18.05	3	10.10	12.10	-	-	-	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

К.В. Золотухин