

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

 И.А. Галицкий
«26» апреля 2018 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на май 2018 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чувашинская, Чебоксинская по временной схеме со стороны ПС 110 кВ Мысковская (ПС 110 кВ Мысковская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чебоксинская)	-	-	-	8	1.05	8.05	8	1.05	8.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	7	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№92 до оп.№110 для выполнения работ по замене провода и грозотроса	-	-	-	8	1.05	8.05	8	1.05	8.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 ч. до 08:00 ч.)	0,5	Для БВР по замене провода на ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	-	-	-	8	1.05	8.05	8	1.05	8.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов оп. №91	-	-	-	1	8.05	8.05	1	8.05	8.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на оп №19, №91	-	-	-	1	9.05	9.05	1	9.05	9.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чувашинская по временной схеме со стороны ПС 110 кВ Мысковская (ПС 110 кВ Мысковская - оп. №19 - ПС 110 кВ Чувашинская)	-	-	-	13	9.05	21.05	13	9.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чебоксинская по временной схеме со стороны ПС 220 кВ Междуреченская (ПС 220 кВ Междуреченская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чебоксинская)	-	-	-	13	9.05	21.05	13	9.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	7	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№58 до оп.№90 для выполнения работ по замене провода и грозотроса	-	-	-	13	9.05	21.05	13	9.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 ч. до 08:00 ч.)	0,5	Для БВР по замене провода на ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	-	-	-	13	9.05	21.05	13	9.05	21.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	61	14.05	13.07	61	14.05	13.07	18	14.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чувашинская, Чеболсинская по временной схеме со стороны ПС 110 кВ Мысковская (ПС 110 кВ Мысковская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чеболсинская)	-	-	-	11	22.05	31.05	11	22.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	7	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№92 до оп.№110 для выполнения работ по замене провода и грозотроса	-	-	-	11	22.05	31.05	11	22.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 ч. до 08:00 ч.)	0,5	Для БВР по замене провода на ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками)	-	-	-	11	22.05	31.05	11	22.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская - Звездная	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор, ремонт провода, замена изоляции (устранения замечаний выявленных ООО "СЭТЛ")	4	28.05	31.05	4	28.05	31.05	4	28.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	С отключением	Без условий	1	Валка боковых деревьев	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ПС 110 кВ Абагурская															
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ-110 ЮК-ТУ-1	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	без условий	2	ТО-В, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-1, ТТ-110	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ-110 ЮК-ТУ-2	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-В, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-2, ТТ-110	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ПС 110 кВ Афонинская															
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МСВ-ОВ-110	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	
МВ ввода -110 Ускаг	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ МВ ввода -110 Ускаг	4	28.05	31.05	4	28.05	31.05	4	28.05	31.05	
ПС 110 кВ Безруковская															
МВ-110 Т-1-10	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт Т-1-10, ЗОН-110 Т-1-10 и ТТ-110 МВ-110-Т-1-10.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	
ПС 110 кВ Береговая															
1с 110	БВР	С отключением	С включением на ночь	2	Для БВР на время текущего ремонта ТН-110-1	2	07.05	08.05	2	07.05	08.05	2	07.05	08.05	
2с 110	БВР	С отключением	С включением на ночь	2	Для БВР на время текущего ремонта ТН-110-2	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05	
ПС 110 кВ Воинская															
МВ ввода-110 Юргинская	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	5	19.03	23.03	5	14.05	14.05	5	21.05	25.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ
МСВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	-	-	-	5	14.05	14.05	5	21.05	25.05	
1сш-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	-	-	-	5	14.05	14.05	5	21.05	25.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МЛРП-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	-	-	-	5	14.05	14.05	5	21.05	25.05	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	-	-	-	5	14.05	14.05	5	21.05	25.05	
ПС 110 кВ Звездная															
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	2	Устранение дефекта контактного соединения на шлейфе средней фазы ВЛ 110 кВ на портале ПС 110 кВ Звездная.	-	-	-	2	21.05	22.05	2	17.05	18.05	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская
В-110 ввод Большеямная	ТР	с отключением	без условий	2	Устранение дефекта контактного соединения на шлейфе средней фазы ВЛ 110 кВ на портале ПС 110 кВ Звездная.	-	-	-	2	21.05	22.05	2	17.05	18.05	
ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная	ТР	с отключением	без условий	2	Устранение дефекта контактного соединения на шлейфе средней фазы ВЛ 110 кВ на портале ПС 110 кВ Звездная.	-	-	-	2	21.05	22.05	2	17.05	18.05	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110 КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: КСЗ и АПВ МВ-110 КФЗ-1, ТТ-110	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт МШВ-110	2	07.05	11.06	2	07.05	11.06	2	07.05	11.06	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ МВ-110 НКАЗ-1, КСЗ осн., КСЗ рез(ДЗ,ТЗНП)	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	
МВ-110 НКАЗ-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 НКАЗ-1	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ МВ-110 НКАЗ-2, КСЗ осн, КСЗ рез(ДЗ,ТЗНП)	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	
МВ-110 НКАЗ-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 НКАЗ-2	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Для прокладки контрольных кабелей и замене шкафов автоматического управления выключателями	-	-	-	7	28.05	03.06	7	28.05	03.06	
ПС 110 кВ Мозжухинская															
МСРП-110	ТО	Без отключения	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ-110 рем. перемычки, для возможности вывода в ремонт Т-2-10	2	15.03	16.03	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	
1с-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	Покраска металлоконструкций 1с-110, ТО ШР 1с-110 МСВ-110	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ШР 1с-110 МСВ-110	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская - Звездная	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны ПС 110 кВ Звездная	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны Ново-Кемеровской ТЭЦ	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	
2с-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	Покраска металло конструкций 2с-110, ТО ШР 2с-110 МСВ-110	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ШР 2с-110 МСВ-110	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская - Звездная	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны ПС 110 кВ Звездная	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны Ново-Кемеровской ТЭЦ	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Новоленинская															
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР ОМВ-110, ОР МВ-110 Бел-1, ОР МВ-110 Бел-2, ОР МВ-110 Набережная, ОР МВ-110 БГРЭС, ОР МВ-110 КРП-1, ОР МВ-110 КРП-2, ОР МВ-110 Тяговая-1, ОР МВ-110 Тяговая-2, ОР Т-1-80, ОР Т-2-80	19	03.05	21.05	19	03.05	21.05	19	03.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская I цепь	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	
МВ-110 Бел-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская I цепь	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская II цепь	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	
МВ-110 Бел-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Беловская-Новоленинская II цепь	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская I цепь	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1	14.05	14.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-2-200 Беловская ГРЭС
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская I цепь	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1	14.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская II цепь	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	1	15.05	15.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-2-200 Беловская ГРЭС
МВ-110 КРП-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР, ОР ввода 110 Краснополянская - Новоленинская II цепь	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	1	15.05	15.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР ОМВ-110	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	1	11.05	11.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на МВ-110 КРП-1 ПС 110 кВ Новоленинская
1сш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР 1ШР-110 ОМВ-110, 1ШР-110 МВ-110 Бел-1, 1ШР-110 МВ-110 Бел-2, 1ШР-110 МВ-110 Набережная, 1ШР-110 МВ-110 БГРЭС, 1ШР-110 МВ-110 КРП-1, 1ШР-110 МВ-110 КРП-2, 1ШР-110 МВ-110 Тяговая-1, 1ШР-110 МВ-110 Тяговая-2, 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 ТН-110 1сш, 1ШР-110 МШВ-110	17	23.05	08.06	17	23.05	08.06	17	23.05	08.06	
МВ-110 Бел-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 Бел-1, 1ШР-110	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МВ-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МВ-110 Бел-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 Бел-2, 1ШР-110	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	
МВ-110 Набережная	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 Набережная, 1ШР-110	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	
МВ-110 БГРЭС	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 БГРЭС, 1ШР-110	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 КРП-1, ПШР-110	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	
МВ-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	
МВ-110 КРП-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 КРП-2, ПШР-110	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР МШВ-110, ПШР-110	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская															
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ТН-110-1	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ТН-110-2	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
ПС 110 кВ Осинниковская															
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АВР 110	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 1с МСВ-110	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР МСВ-110	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	
ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схема-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Рудничная															
ТН-110 1СШ	КР	С отключением	Без условий	2	Ремонт датчика ОПН	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	
ТН-110 2СШ	КР	С отключением	Без условий	2	Ремонт датчика ОПН	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	
ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110. Ремонт ограждения КС-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	
В-110 Ввод Спутник	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110. Ремонт ограждения КС-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций. ТР ТТ-110 Спутник.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	
ОСШ-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ОР-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций	38	30.05	06.07	38	30.05	06.07	38	30.05	06.07	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная II цепь	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110. Ремонт ограждения КС-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	
В-110 Ввод КемГРЭС-2	КР	С отключением	Без условий	2	КР ОР-110. Ремонт ограждения КС-110. Ремонт ж/б конструкций. Ремонт металлоконструкций	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
МВ-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 ТЭЦ	2	03.05	04.05	2	03.05	04.05	2	03.05	04.05	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ-110 ТЭЦ	2	03.05	04.05	2	03.05	04.05	2	03.05	04.05	
ПС 110 кВ Юргинская															
МВ ввода-110 Воинская	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	-	-	-	5	14.05	18.05	5	21.05	25.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	-	-	-	5	14.05	18.05	5	21.05	25.05	
ПС 110 кВ Яйская															
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	23.05.2017	25.05.2017	2	21.05	22.05	-	-	-	Несовмещение с разрывом транзита 110 кВ Левобережная - Ачинск в схеме ремонта I СШ-500 кВ Назаровской ГРЭС с 03.05-28.05, для исключения превышения МДП в КС "Ачинское". Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на июнь 2018 года
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, СР-110 кВ	3	23.05.2017	25.05.2017	2	21.05	22.05	-	-	-	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Проф. восстановление ТН-110 1СШ	-	-	-	2	21.05	22.05	-	-	-	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-4 110 кВ	3	23.05.2017	25.05.2017	2	21.05	22.05	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	5	24.04.2017	28.04.2017	2	23.05	24.05	-	-	-	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	24.04.2017	28.04.2017	2	23.05	24.05	-	-	-	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Проф. восстановление ТН-110 1СШ	-	-	-	2	23.05	24.05	-	-	-	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3 110 кВ	5	24.04.2017	28.04.2017	2	23.05	24.05	-	-	-	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Проф. восстановление РЗА МСВ-110, привода МСВ-110	-	-	-	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
РП 10 кВ Центр Здоровья															
ВА-0,4 Т-3-1	КР	с отключением	без условий	2	Замена ВА-0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
ВА-0,4 Т-3-1	КР	с отключением	без условий	2	Профилактическое восстановление РЗиА Т-3-1, привода В-10 Т-3-1, привода ВА 0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
Зс-0,4 кВ	КР	с отключением	без условий	2	Замена ВА-0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
Т-3-1	КР	с отключением	без условий	2	Замена ВА-0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
Т-3-1	КР	с отключением	без условий	2	Профилактическое восстановление РЗиА Т-3-1, привода В-10 Т-3-1, привода ВА 0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
В-10 Т-3-1	КР	с отключением	без условий	2	Профилактическое восстановление РЗиА Т-3-1, привода В-10 Т-3-1, привода ВА 0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
В-10 Т-3-1	ТР	с отключением	без условий	2	Текущий ремонт В-10 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
МСА-0,4 1-3с	БВР	с отключением	без условий	2	Для замены ВА-0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
МСА-0,4 1-3с	БВР	с отключением	без условий	2	Профилактический контроль РЗ и АВР-0,4 МСА-0,4 1-3с	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
МСА-0,4 2-3с	БВР	с отключением	без условий	2	Для замены ВА-0,4 Т-3-1	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	
МСА-0,4 2-3с	БВР	с отключением	без условий	2	Профилактический контроль РЗ и АВР-0,4 МСА-0,4 2-3с	-	-	-	4	21.05	24.05	4	21.05	24.05	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС




Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков