



УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «27» мая 2024 года

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ, на июнь 2024 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия проведения работ	Аварийная готовность, %	Содержание работ	Разрешительный в едином годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешительный Кемеровский РДУ срок проведения ремонта			Прочие отказы или перебои сроков ремонта, связанные с режимом условий, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Афонская – Красный Брод с отпайкой на ПС Красноволокская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж трансформера в зданиях опор №158-160	3 дн	18.06	20.06	3 дн	18.06	20.06	3 дн	18.06	20.06	Отказы для исключения обеспечения в ремонтах Блок 1 и Блок 2 Беловской ГРЭС и ВЛ 110 кВ Афонская – Красный Брод с отпайкой на ПС Красноволокская. Подать предложения в Единый график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования, относящихся к объектам диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ, на август – октябрь 2024 года.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайкой	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрешение шлейфов на опоре №23 (для вывоза участка в ремонт от ПС Беловская до опоры №23). Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	14.06	14.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайкой	ЗЗР	без отключения	без условий	02:00	Включите в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ	-	-	-	7 дн	14.06	20.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайкой	ЗЗР	без отключения	без условий	02:00	Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для замены изоляторов	-	-	-	7 дн	14.06	20.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайкой	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №23 для восстановления нормальной связи ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайкой. Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	20.06	20.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайкой	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрешение шлейфов на опоре №23 (для вывоза участка в ремонт от ПС Беловская до опоры №23). Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	17.06	17.06	-	-	-	Отказы для исключения обеспечения в ремонтах Блок 1 и Блок 2 Беловской ГРЭС и ВЛ 110 кВ Афонская – Красный Брод с отпайкой на ПС Красноволокская. Подать предложения в Единый график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования, относящихся к объектам диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ, на август – октябрь 2024 года.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайкой	ЗЗР	без отключения	без условий	02:00	Включите в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ	-	-	-	8 дн	17.06	24.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайкой	ЗЗР	без отключения	без условий	02:00	Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для замены изоляторов	-	-	-	8 дн	14.06	20.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайкой	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №23 для восстановления нормальной связи ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайкой. Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	24.06	24.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайкой	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	26.06	26.06	1 дн	26.06	26.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайкой	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	28.06	28.06	1 дн	28.06	28.06	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайкой	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчетка трассы от ДКР	5 дн	06.05	10.05	5 дн	03.06	07.06	-	-	-	Отказ ремонта из-за недостаточной готовности Западно-Сибирской ТЭЦ в межоперативный период. Подать предложения в графике ремонтов на октябрь 2024 года.
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайкой	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчетка трассы от ДКР	5 дн	26.02	01.03	5 дн	24.06	29.06	-	-	-	Отказ ремонта из-за недостаточной готовности Западно-Сибирской ТЭЦ в межоперативный период. Подать предложения в графике ремонтов на октябрь 2024 года.



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешительный и вводные подвозы графика ремонтных сроков проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешительный Кемеровский РДУ срок проведения ремонта			Причины отказа или нарушения сроков ремонта, условия-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленка-сельская с отпайкой на ПС Промышленка	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	1 дн	16.04	16.04	3 дн	11.06	13.06	4 дн	01.06	04.06	Срок согласован для выполнения оговаривания с ремонтной ВЛ 110 кВ Промышленка-сельская – Торьма (10.06.2024 - 12.06.2024)
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайкой	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТРК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТРК -213 А)	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТРК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТРК -213 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайкой	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТРК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайкой (необходимая нагрузка для ТРК -153 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайкой	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТРК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайкой (необходимая нагрузка для ТРК -153 А)	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	
ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТРК на ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТРК -283,3 А)	1 дн	11.06	11.06	1 дн	21.06	21.06	1 дн	21.06	21.06	
ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТРК на ВЛ 110 кВ КФ3 2-НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТРК -283,5 А)	1 дн	12.06	12.06	1 дн	21.06	21.06	1 дн	21.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Марицкое – Тяжковская с отпайкой	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (Выполнение ТО-2024 года)	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торьма с отпайкой на ПС Промышленка	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	13 дн	02.07	14.07	10 дн	01.06	10.06	10 дн	13.06	22.06	
ВЛ 110 кВ Северный Магнит-Алтайская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТРК на ВЛ 110 кВ Северный Магнит-Алтайская (необходимая нагрузка для ТРК -153 А)	1 дн	25.06	25.06	1 дн	24.06	24.06	1 дн	24.06	24.06	
ПС 110 кВ Алаверская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Первый профилактический контроль. Комплекс РД А МШВ-110 (МТЗ, ТЭИП, АПВ, УРОВ)	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
ПС 110 кВ Афонинская															
В-110 Магнит	КР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Капитальный ремонт В-110 Магнит	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
В-110 Магнит	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	ТО-К: Привод В-110 Магнит, ТО-О: АПВ В-110 Магнит	2 дн	06.06	07.06	2 дн	06.06	07.06	2 дн	06.06	07.06	
В-110 Краснобродская	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	ТО-К: Привод В-110 Краснобродская, ТО-О: АПВ В-110 Краснобродская	2 дн	27.06	28.06	2 дн	27.06	28.06	2 дн	27.06	28.06	
ПС 110 кВ Безруковская															
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением за ночь (с 20:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 Т-1-10, Т-1-10, ЛР-110 ТУ ГРЭС- Мысковская-2	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС- Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением за ночь (с 20:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС- Мысковская-2	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТР, устранение перенапряжения на В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	-	--	--	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЭИП, МВСО), ТО-К: Привод В ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	2 дн	06.06	07.06	2 дн	18.06	19.06	2 дн	18.06	19.06	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЭИП, МВСО), ТО-К: Привод В ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
ПС 110 кВ Большевик															
ВЛ 110 кВ Звезда – Большевик	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звезда	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ИСР СВ-110, ЛР-110 Т-1	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Обработка АПВ СВ-110	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в едином годовом графике ремонтный срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Препятствия отключения или переносу сроков ремонта, с учетом резервных условий, выполнения которых возлагается на обслуживающую организацию
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Звездная															
ВЛ 110 кВ Звездная-Большаяямная	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ТН-110 2С, повреждение металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Большаяямная	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Большаяямная	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная-Большаяямная (ДЗ, ТЭП, МРО), Профилактическое восстановление АЛВ В-110 Большаяямная	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
СВ-110	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Мозокушская-Звездная	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
КС-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-110 КС, повреждение металлоконструкций	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
2С-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое восстановление аварийной коммутации ТН-110 2С	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Мозокушская	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
В-110 Мозокушская	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Мозокушская-Звездная (ДЗ, ТЭП, МРО), Профилактическое восстановление АЛВ В-110 Мозокушская	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
СВ-110	БВР	с отключением	без условий	02.00	БВР при повреждении металлоконструкций	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое восстановление АЛВ СВ-110	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТО-В: АЛВ В-110 Кузнецкая-1	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТО-О: АЛВ В-110 Кузнецкая-2	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	ТО-О: АЛВ ОВ-110	2 дн	24.06	25.06	2 дн	24.06	25.06	2 дн	24.06	25.06	
ПС 110 кВ Новоленская															
В-110 ГРЭС	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	01.00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленская с отключением, ТО-В, О: АЛВ В ввода 110 Беловская ГРЭС с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС (ДЗ, ТЭП, МРО)	2 дн	17.06.2024	18.06.2024	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01.00	ТО-В: КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЭП, МРО), ТО-В, О: АЛВ ОВБ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	5 дн	24.06.2024	28.06.2024	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская															
1с-110	ТР	с отключением	без условий	01.00	Текущий ремонт ТН-110-1	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	
2с-110	ТР	с отключением	без условий	01.00	Текущий ремонт ТН-110-2	1 дн	05.06	05.06	1 дн	05.06	05.06	1 дн	05.06	05.06	
ПС 110 кВ Осинниковская															
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	01.00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	01.00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02.00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02.00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
ПС 110 кВ Плотиновская															
ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотиновская	ТР	с отключением	без условий	02.00	ТР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	2 дн	13.05	14.05	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	ТР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	2 дн	13.05	14.05	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
В-110 Кемеровская	ТР	с отключением	без условий	2.00	ТР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	2 дн	13.05	14.05	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
ВЛ 110 кВ Плотиновская-Рельсуд-157	ТР	с отключением	без условий	02.00	ТР: ЛР-110 Рельсуд-157, МСР-110-2с	2 дн	16.05	17.05	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	ТР: ЛР-110 Рельсуд-157, МСР-110-2с	2 дн	16.05	17.05	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
В-110 Рельсуд-157	ТР	с отключением	без условий	02.00	ТР: ЛР-110 Рельсуд-157, МСР-110-2с	2 дн	16.05	17.05	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-110 Кемеровская ГРЭС-1, техническое обслуживание В-110 Кемеровская ГРЭС-1	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I лев. (ДЗ, ТЭП, МРО), Профилактическое восстановление АЛВ В-110 Кемеровская ГРЭС-1	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	
В-110 Шахтер	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-110 Шахтер, техническое обслуживание В-110 Шахтер	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Шахтер	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЭП, МРО), Обслуживание АЛВ В-110 Шахтер	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	

Диспетчерское наименование объекта дилитаризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в оводном годовом графике ремонтно срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Реализованный Конкретный РДУ срок проведения ремонта			Причина отклонения или переноса сроков ремонта, если отклонения условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Кропоткинская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Текущий ремонт, отбор проб масла ТТ-110 Кропоткинская-2, техническое обслуживание В-110 Кропоткинская-2	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
В-110 Кропоткинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Кропоткинская П. линия (ДВ, ТЭП1, МФО), Обработка АЛВ В-110 Кропоткинская-2	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
ПС 110 кВ Ташкентская															
В-110 Атагерская	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Атагерская-Ташкентская (ДВ, ТЭП1, МФО), Обработка АЛВ В-110 Атагерская	3 дн	03.06	05.06	3 дн	03.06	05.06	3 дн	03.06	05.06	
В-110 Кайгур	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Техническое обслуживание, отбор проб масла ТТ-110 Кайгур, ТТТ-110 Кайгур, техническое обслуживание В-110 Кайгур	-	-	-	3 дн	17.06	19.06	3 дн	17.06	19.06	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	03.00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур-Ташкент(ДВ, ТЭП1, МФО), Обработка АЛВ В-110 Кайгур	3 дн	17.06	19.06	3 дн	17.06	19.06	3 дн	17.06	19.06	
ПС 110 кВ Ташкентская															
Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт Т-1-25, ОД-110 Т-1-25	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	5 дн	17.06	21.06	
В-110 Ташкентская	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Текущий ремонт В-110 Ташкентская	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
В-110 Ташкентская	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Ташкентская-Ташкентская (ДВ, ТЭП1, МФО), Обработка АЛВ В-110 Ташкентская	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	5 дн	24.06	28.06	
ПС 110 кВ Шахтовская															
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением за ночь (с 20:00 до 06:00)	02.00	ТО-О. АБР МСВ-110	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Текущий ремонт В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	03.06	07.06	5 дн	03.06	07.06	3 дн	03.06	05.06	На время ремонта в работе В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1 ПС 110 кВ Юргинская. Срок ремонта скорректирован по согласованию с собственником
УСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ПНР-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, ПНР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, ПНР ОБ-110	12 дн	03.06	14.06	12 дн	03.06	14.06	12 дн	03.06	14.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Текущий ремонт В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	10.06	14.06	5 дн	10.06	14.06	3 дн	05.06	07.06	На время ремонта в работе В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1 ПС 110 кВ Юргинская. Срок ремонта скорректирован по согласованию с собственником
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ОВ-110	5 дн	10.06	14.06	5 дн	10.06	14.06	5 дн	10.06	14.06	
В-110 Юрга-560-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Выполнение работ по реконструкции устройств РЗА ПС 110 кВ Юргинская по проектам 10871-2021-РД-ЭВ, 10871-2021-РД-РЗА (итого)	-	-	-	30 дн	1.06	30.06	16 дн	15.06	30.06	Сокращение сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 110 кВ Юргинская УСВ-110
ПС 110 кВ Яйский															
ЗС-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемены	02.00	ТР ПН-110-1с	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
ЗС-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемены	02.00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ПН-110 1с	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемены	02.00	ТР ПН-110-1с. Профилактическое восстановление вторичной коммутации ПН-110 1с	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
ЗС-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемены	02.00	ТР ПН-110-2с	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
ЗС-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемены	02.00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ПН-110 2с	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемены	02.00	ТР ПН-110-2с. Профилактическое восстановление вторичной коммутации ПН-110 2с	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
ПС 110 кВ Яшкентская															
В-110 Тайга	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТР В-110 Тайга	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Обработка АЛВ В-110 Тайга	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
В-110 Юргинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Обработка АЛВ В-110 Юргинская-1, Профилактический контроль привода В-110 Юргинская-1	2 дн	03.06	04.06	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	
ПКСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Обработка АЛВ ПКСВ-110	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	