

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «25» июня 2020 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июль 2020 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Антибесская – Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Антибесская-Маринск с отпайкой на ПС 3704 км (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	14.07	15.07	1	17.07	17.07	1	08.07	08.07	Совмещение ТВК с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка-Маринск с отпайками
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	2	22.07	23.07	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	2	20.07	21.07	1	22.07	22.07	1	22.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	4	10.07	13.07	1	17.07	17.07	1	08.07	08.07	Совмещение ТВК с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка-Маринск с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр	3	30.07	01.08	3	30.07	01.08	3	30.07	01.08	
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка - Маринск с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	16.07	17.07	1	13.07	13.07	1	30.07	30.07	Перенос сроков ТВК для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	3	28.07	30.07	3	28.07	30.07	3	28.07	30.07	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	2	Валка боковых угрожающих деревьев	3	28.07	30.07	3	28.07	30.07	3	28.07	30.07	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	16.03	17.03	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1	07.07	07.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1	06.07	06.07	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт троса(банд) в пролетах оп. №168-169	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	09.07	09.07	1	23.07	23.07	1	23.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Мариниск - Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мариниск - Каштан тяговая с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	22.07	23.07	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
ВЛ 110 кВ Мариниск - Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мариниск - Тяжинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	20.07	21.07	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	14.07	14.07	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	15.07	15.07	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	3	22.07	24.07	3	22.07	24.07	3	22.07	24.07	
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена/монтаж виброгасителя на оп. №169, 171, 181	3	22.07	24.07	3	22.07	24.07	3	22.07	24.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Иверка (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	06.07	07.07	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	03.07	03.07	1	28.07	28.07	1	16.07	16.07	Скорректирован срок ТВК для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	5	06.07	10.07	2	30.07	31.07	Перенос и сокращение срока ремонта для исключения совмещения с ремонтами СЭШ и 3 секции 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС. Ремонт возможно выполнить при фактической генерации Центральной ТЭЦ не менее 14 МВт.
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Плотниковская - Разъезд-157 (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1	27.07	27.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торьма	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торьма (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	10.07	10.07	1	23.07	23.07	1	23.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Разъезд-157 – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-157 - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1	20.07	20.07	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	
ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Раскатиха - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1	21.07	21.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
ВЛ 110 кВ Технонколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, перестановка гасителей вибрации	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	13.07	13.07	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, выправка опор	3	20.07	22.07	3	20.07	22.07	3	20.07	22.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена дефектных изоляторов	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	1	23.07	23.07	Перенос сроков ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тяжинская -Каштан тяговая(необходимая нагрузка для ТВК-213А)	2	27.07	28.07	1	16.07	16.07	1	13.07	13.07	Скорректировать срок ТВК для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	29	01.10	29.10	12	20.07	31.07	-	-	-	И-за отказа ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	29	01.10	29.10	12	20.07	31.07	-	-	-	Для исключения рисков превышения МДП из-за недостаточной генерации Центральной ТЭЦ. Подать предложения на октябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	31	13.07	12.08	17	01.07	17.07	17	13.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опорах №23,109 для возможности питания ПС Шахтовая, Осинниковская-Тепличная, Тепловая.	1	13.07	13.07	1	01.07	01.07	1	13.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №23 для питания ПС Осинниковская-Тепличная, Тепловая.	31	13.07	12.08	17	01.07	17.07	17	13.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Северный Маганак II цепь до опоры №109 для питания ПС Шахтовая.	31	13.07	12.08	17	01.07	17.07	17	13.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод в ремонт участка от опоры №23 до опоры №109 для замены грозотроса в пролетах опор №67-77 подрядной организацией	31	13.07	12.08	17	01.07	17.07	17	13.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №23,109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	13.07	13.07	1	17.07	17.07	1	29.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская -Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 155 А)	2	01.07	02.07	1	29.07	29.07	1	29.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская-Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	08.07	09.07	1	30.07	30.07	1	16.07	16.07	Скорректирован срок ТВК для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (необходимая нагрузка для ТВК - 135А)	3	10.06	12.06	3	01.07	03.07	3	01.07	03.07	
ПС 110 кВ Беловская															
ОСШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ОР-110 ОВ-110	-	-	-	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ОР-110 ОВ-110	-	-	-	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	-	-	-	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТР В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	-	-	-	1	22.07	22.07	1	22.07	22.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Звездная															
В-110 кВ ввод Можужинская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), профилактический контроль АПВ	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 I СШ	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1с 110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Техническое обслуживание ТН-110 -1с	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
В-110 кВ ввод Большая	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), профилактический контроль АПВ	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
В-110 кВ ввод Большая	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Техническое обслуживание В-110 ввод Большая	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Техническое обслуживание МСВ-110	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), профилактический контроль АПВ	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
ПС 110 кВ Комплексная															
ВЛ 110 к В Техноколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 Техноколь-Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСР 1с-110, ТН-110-1с, ШР-110 Т-1-16	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 Юрга-2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСР 2с-110, ТН-110-2с, ШР-110 Т-2-16	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
2с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 с	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	
ПС 110 кВ Космическая															
1с 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТН-110 -1с	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 I СШ	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МШВ-110, ТО-К ПР 110	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110 КФ3-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КФ3-1	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
МВ-110 КФ3-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КФ3-2	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
ЭВ-110 ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-ТК: КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ ЗСМК-Кузнецкая 1 цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ), ТО-К ПР	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ЭВ-110 ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ ЗСМК-Кузнецкая 2 цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ), ТО-К ПР	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	
ПС 110 кВ КФ3-2															
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МШВ-110	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	
ПС 110 кВ Мысковская															
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-2	1	01.07	02.07	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская															
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР ввода 110 Красный Брод-Белово-1, ШР ТН-110 Красный Брод-Белово-1	1	18.06	18.06	1	16.07	16.07	1	22.07	22.07	Срок выполнения ремонтов скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Краснопольская - Новоленинская I цепь
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР ввода 110 Красный Брод-Белово-2, ШР ТН-110 Красный Брод-Белово-2	1	26.05	26.05	1	17.07	17.07	1	23.07	23.07	
ПС 110 кВ Плотниковская															
В-110 Кемеровская	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТР и В/В испытания: В-110 Кемеровская	-	-	-	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
В-110 Разъезд-157	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТР и В/В испытания: В-110 Разъезд-157	-	-	-	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТР и В/В испытания: МСВ-110	-	-	-	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с, ТН-110 1с	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
ПС 110 кВ Рудничная															
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	ТР	с отключением	Без условий	3	Замена подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	-	-	-	5	13.07	17.07	2	25.07	27.07	Перенос и сокращение сроков ремонта для исключения совмещения с ремонтом с ремонтом ПС 220 кВ Крохалева АТ-4-125, ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалева
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	БВР	с отключением	Без условий	3	БВР при замене подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	-	-	-	5	13.07	17.07	2	25.07	27.07	
2СШ-110кВ	БВР	с отключением	Без условий	3	БВР при замене подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	-	-	-	5	13.07	17.07	2	25.07	27.07	
ОСШ-110кВ	БВР	с отключением	Без условий	3	БВР при замене подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	-	-	-	5	13.07	17.07	2	25.07	27.07	
ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная	ТР	с отключением	Без условий	2	Замена подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь. Техническое обслуживание ВЧЗ-110 Шахтер (ф. "В")	-	-	-	5	13.07	17.07	2	25.07	27.07	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	с отключением	Без условий	2	БВР при замене подвесной изоляции на линейном портале ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	-	-	-	5	13.07	17.07	2	25.07	27.07	
В-110 Ввод Крох-2	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	3	Техническое обслуживание В-110 Ввод Крох-2, ТТ-110 Крох-2	-	-	-	2	13.07	14.07	2	13.07	14.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Ввод Крох-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль НВЧЗ, тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	13.07	14.07	2	13.07	14.07	2	13.07	14.07	
ПС 110 кВ Тепловая															
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5	29.06	03.07	5	29.06	03.07	5	29.06	03.07	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-6,3, ОД-110 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ПС 110 кВ Технониколь															
ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ МСРП-110, СР-3, ШР ТН ввода-110 Юрга-500, ГР ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт В ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР ввода-110 Юрга-500, СР-1	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 с	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ МСРП-110, СР-4, ШР ТН ввода-110 Юргинская, ГР ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ТН ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт В ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление ТТ МСВ-110, опробование АПВ МСВ-110	-	-	-	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР ввода-110 Юргинская, СР-2	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
2с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 с	2	13.07	14.07	2	13.07	14.07	2	13.07	14.07	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 Каштан	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Опробование АПВ В-110 Каштан. Профилактический контроль привода В-110 Каштан	-	-	-	4	06.07	09.07	4	06.07	09.07	
В-110 Маринск	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Опробование АПВ В-110 Маринск. Профилактический контроль привода В-110 Маринск. Изменение уставок согласно Р2-61-П-2-19-3098 от 05.12.2019.	-	-	-	4	13.07	16.07	4	13.07	16.07	
ПС 110 кВ Чебоксарская															
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТР-110 Т-1-6,3, МСР-110-1, ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская-Техноколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юргинская-Техноколь, ОР ввода-110 Юргинская-Техноколь	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МВ ввода-110 Юргинская-Техноколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Юргинская-Техноколь, ЛР ввода-110 Юргинская-Техноколь	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МВ ввода-110 Юргинская-Техноколь	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление привода МВ ввода-110 Юргинская-Техноколь, Опробование АПВ МВ ввода-110 Юргинская-Техноколь	-	-	-	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Юргинская-Техноколь	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юрга 2-Тяговая, ОР ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая, ЛР ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление ТТ, опробование АПВ МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	-	-	-	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
ПС 110 кВ Яшкинская															
В-110 Юргинская-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	В-110 Юргинская-1	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
В-110 Юргинская-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	В-110 Юргинская-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибираков