

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «25» июня 2024 года

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ, на июль 2024 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводем годовом графике ремонт срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схема-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Расчетка трассы от ДКР	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайками	БВР	с отключением	без условий	02:00	Расчетка трассы от ДКР на отпайке до ПС 110 кВ Краснокаменная	5 дн	29.07	02.08	5 дн	29.07	02.08	5 дн	29.07	02.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 (для вывода участка в ремонт от ПС Беловская до опоры №23). Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	15.07	15.07	-	-	-	Отказать для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР при совмещении с плановыми ремонтами ПС 220 кВ Краснонольская АТ-2-125 (15.07.2024-02.08.2024), ВЛ 110 кВ Ускаат – Карагайлинская-Новая с отпайками (15.07.2024-19.07.2024), ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод (22.07.2024-23.07.2024), ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайками (08.07.2024-12.07.2024, 29.07.2024-02.08.2024). Подать предложение для включения в сводый месячный график ремонтов на август 2024 года.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Костромовская, ПС 110 кВ Заречная-Новая, ПС 110 кВ Моховская	-	-	-	7 дн	15.07	22.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для замены изоляторов	-	-	-	7 дн	15.07	22.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками. Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	22.07	22.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 (для вывода участка в ремонт от ПС Беловская до опоры №23). Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	17.07	17.07	-	-	-	Отказать для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР при совмещении с плановыми ремонтами ПС 220 кВ Краснонольская АТ-2-125 (15.07.2024-02.08.2024), ВЛ 110 кВ Ускаат – Карагайлинская-Новая с отпайками (15.07.2024-19.07.2024), ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод (22.07.2024-23.07.2024), ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайками (08.07.2024-12.07.2024, 29.07.2024-02.08.2024). Подать предложение для включения в сводый месячный график ремонтов на август 2024 года.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Костромовская, ПС 110 кВ Заречная-Новая, ПС 110 кВ Моховская	-	-	-	8 дн	17.07	24.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Вывод в ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для замены изоляторов	-	-	-	8 дн	17.07	24.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками. Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	-	-	-	1 дн	24.07	24.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	5 дн	27.05	31.05	1 дн	29.07	29.07	1 дн	29.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектной изоляции. Ремонт провода	5 дн	20.05	24.05	1 дн	31.07	31.07	1 дн	31.07	31.07	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж ИКЗ на опорах № 109,153 (Выполнение РП-2024 год)	2 дн	01.07	02.07	2 дн	01.07	02.07	2 дн	01.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Занкетинская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	БВР	с отключением	без условий	01:00	Выбрка отдельных стожиков деревьев (Выполнение РП-2024 год)	2 дн	29.07	30.07	2 дн	29.07	30.07	2 дн	29.07	30.07	
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	ТР	с отключением	без условий	04:00	Переустройство ВЛ в пролетах опор № 117-118 (Строительство обьездной дороги г. Кемерово)	-	-	-	8 дн	15.07	22.07	8 дн	15.07	22.07	




Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в едином годовом графике ремонтных сроков проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт ИПВЛ (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	29.07	30.07	2 дн	16.07	17.07	2 дн	16.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	04.07	04.07	1 дн	04.07	04.07	1 дн	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	01.07	01.07	1 дн	01.07	01.07	1 дн	01.07	01.07	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каптан таговая с оттайками	ЗРР	без отключения	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов на ВЛ 110 кВ Маринская - Чебулинская (Выполнение РП-2024 года)	4 дн	15.07	18.07	4 дн	15.07	18.07	4 дн	15.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Маринск – Тяжская с оттайками	ЗРР	без отключения	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов на ВЛ 110 кВ Маринская - Чебулинская (Выполнение РП-2024 года)	4 дн	15.07	18.07	4 дн	15.07	18.07	4 дн	15.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь	КР	с отключением	без условий	04:00	Замена ж/б опоры № 39 подрядным способом (Выполнение РП-2024 года)	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская II цепь	КР	с отключением	без условий	04:00	Замена ж/б опоры № 39 подрядным способом (Выполнение РП-2024 года)	1 дн	08.07	08.07	2 дн	08.07	09.07	2 дн	15.07	16.07	Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (08.07.24 – 12.07.24) (критерий: превышение АДПН ВЛ 110 кВ Рудничная – Ступник в ПАР ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалевская и ВЛ 220 кВ Кемеровская – Крохалевская).
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с оттайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Расчетка трассы от ДКР на оттайке до ПС 110 кВ Краснокаменская	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	12.07	12.07	1 дн	12.07	12.07	1 дн	12.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с оттайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса в пролетах опор №27-68	30 дн	12.07	10.08	30 дн	12.07	10.08	30 дн	12.07	10.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №25, 109 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая	1 дн	11.07	11.07	1 дн	11.07	11.07	1 дн	11.07	11.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от ПС 220 кВ Северный Маганак до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Шахтовая	31 дн	11.07	10.08	31 дн	11.07	10.08	31 дн	11.07	10.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от ПС 220 кВ Северный Маганак до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Шахтовая	31 дн	11.07	10.08	31 дн	11.07	10.08	31 дн	11.07	10.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ЛЭП от опоры №25 до опоры №109 для монтажа грозотроса в пролетах опор №27-68 подрядной организацией	31 дн	11.07	10.08	31 дн	11.07	10.08	31 дн	11.07	10.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах № 25 и № 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	-	-	-	1 дн	10.08	10.08	1 дн	10.08	10.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с оттайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с оттайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с оттайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с оттайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	18.07	18.07	1 дн	18.07	18.07	1 дн	18.07	18.07	
ПС 110 кВ Афонинская															
В-110 Черкасов Камень	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт В-110 Черкасов Камень	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Черкасов Камень	ВНр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: Прихода В-110 Черкасов Камень ; ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень.	2 дн	01.07	02.07	2 дн	01.07	02.07	2 дн	01.07	02.07	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР, ННР-110 Беловская ГРЭС-1	-	-	-	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР, ННР-110 Беловская ГРЭС-2	-	-	-	1	09.07	09.07	1	09.07	09.07	
В ввода 110 Новоленинская-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР, ННР-110 Новоленинская-1	-	-	-	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в слетном годовом графике ремонтный срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровский РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода 110 Новоленинская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР, ШПР-110 Новоленинская-2	-	-	-	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
В ввода 110 Красный Брод-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР, ШПР-110 Красный Брод-1	-	-	-	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
В ввода 110 Красный Брод-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТР, ШПР-110 Красный Брод-2	-	-	-	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	
1 СН 110 кВ	ТР	с отключением	Без условий	02:00	ТР: ШПР-110 Беловская ГРЭС-1, ШПР-110 Беловская ГРЭС-2, ШПР-110 Новоленинская-1, ШПР-110 Новоленинская-2, ШПР-110 Красный Брод-1, ШПР-110 Красный Брод-2	-	-	-	8	08.07	15.07	8	08.07	15.07	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Изменение уставок КЭС3 ОВ-110 (ДЗ, ТЭНП, МФО)	-	-	-	5 дн	29.07	02.08	5 дн	29.07	02.08	
ПС 110 кВ Большаяямная															
ВЛ 110 кВ Воицкая – Большаяямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воицкая	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 2СР СВ-110, ШПР-110 Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ПС 110 кВ Воицкая															
ВЛ 110 кВ Воицкая – Большаяямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Большаяямная, ТН-110 Большаяямная	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Большаяямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большаяямная, ТТ-110 Большаяямная	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 2СР ЛРП-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШПР-110 Большаяямная 2СР СВ-110, ШПР-110 Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Большаяямная	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КЭС3 ВЛ 110 кВ Воицкая – Большаяямная (ДЗ, ТЭНП, МФО). Отprobование АПВ В-110 Большаяямная	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ПС 110 кВ Коммунальная															
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 1С-110, ШПР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с оттайкой на ПС Коммунальная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская-Юрга-2	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 2С-110, ШПР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	1 дн	02.07	02.07	1 дн	02.07	02.07	1 дн	02.07	02.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2; ТО-В: ПР 110, ТТ	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	
ЭВ-110-ЭСМК-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЭСМК-Кузнецкая I цель с оттайками (ДЗ, ТЭНП, МФО, АПВ)	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ЭВ-110-ЭСМК-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЭСМК-Кузнецкая II цель с оттайками (ДЗ, ТЭНП, МФО, АПВ); ТО-К: ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ ЭСМК-Кузнецкая II цель с оттайками (ДФЗ, ДЗ, ТЭНП, МФО)	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	29.07	30.07	2 дн	29.07	30.07	2 дн	29.07	30.07	
ПС 110 кВ Мысковская															
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	04.07	05.07	2 дн	04.07	05.07	2 дн	04.07	05.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	11.07	12.07	2 дн	11.07	12.07	2 дн	11.07	12.07	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-В: ТН-110-1	2 дн	04.07	05.07	2 дн	04.07	05.07	2 дн	04.07	05.07	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-В: ТН-110-2	2 дн	11.07	12.07	2 дн	11.07	12.07	2 дн	11.07	12.07	
ПС 110 кВ Ново-Байдаевская															
1с-110	КР	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-1 на ОПН-110	-	-	-	2 дн	22.07	23.07	2 дн	22.07	23.07	
2с-110	КР	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Замена РВС-110-2 на ОПН-110	-	-	-	2 дн	24.07	25.07	2 дн	24.07	25.07	
ПС 110 кВ Очистная															
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
2с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ТН-110-2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2с	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Отprobование АПВ В-110 НКТЭЦ	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтных работ срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровский РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
ТН-110-1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1с	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ПС 110 кВ Рудничная															
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание, отбор проб масла ТТ-110 ОВ	-	-	-	5 дн	01.07	05.07	5 дн	01.07	05.07	
В-110 Крохалева-1	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Крохалева-1	5 дн	01.07	05.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
В-110 Крохалева-1	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалева 1 цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалева-1	5 дн	01.07	05.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ПС 110 кВ Тепловая															
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, ТН-110-1, ТТ-110 Т-1-6,3, ОД-110 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-6,3, ТН-110-2, ТТ-110 Т-2-6,3, ОД-110 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О. ОД-110 -КЗ-110 Т-2-6,3	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О. ОД-110 -КЗ-110 Т-1-6,3	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	
ПС 110 кВ Тяжнинская															
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 БСК	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
БСК-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 БСК	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-25, ОД-110 Т-2-25	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ПС 110 кВ Шахтовая															
В-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	КР	с отключением	без условий	04:00	Ремонт вводов 110кВ ф.В.С на В-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
1с-110	БВР	с отключением	без условий	04:00	Для безопасного выполнения работ краном, при ремонте вводов 110кВ ф.В.С В-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	5 дн	08.07	12.07	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с оттайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2 Тяговая, ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ОСП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
ПСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ПШР-110 Юрга-2 Тяговая, ПШР-110 Техноколь	12 дн	15.07	26.07	12 дн	15.07	26.07	12 дн	15.07	26.07	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	5 дн	15.07	19.07	
В-110 Техноколь	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Техноколь	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	
В-110 Техноколь	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Техноколь	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	5 дн	22.07	26.07	
В-110 Юрга-500-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Выполнение работ по реконструкции устройств РЗА ПС 110 кВ Юргинская по проектам 10871-2021-РД-ЭВ, 10871-2021-РД-РЗА (изм5)	-	-	-	30	1.08	30.08	30	1.08	30.08	