

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по  
 техническим вопросам -  
 Главный инженер  
 С.Г. Тараданов  
 « 25 » декабря 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на январь 2026 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК -180 А)	1 дн	13.01	13.01	1 дн	13.01	13.01	1 дн	13.01	13.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	14.01	14.01	1 дн	14.01	14.01	1 дн	14.01	14.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС -Рудничная II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	15.01	15.01	1 дн	15.01	15.01	1 дн	15.01	15.01	
ВЛ 110 кВ Марининск - Каштан тяговая с отпайками	КР	с отключением	без условий	в/з	Монтаж опор № 108-А, 109-Б временного обводного участка.	-	-	-	5 дн	19.01	23.01	5 дн	19.01	23.01	
<b>ПС 110 кВ Тасжняя</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская-Тасжняя с отпайкой на ПС Думный	ТР	с отключением	без условий	02:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Анжерская в сторону 1ТТ-110 Анжерская, 2ТТ-110 Анжерская	-	-	-	2 дн	13.01	14.01	2 дн	13.01	14.01	Ремонт разрешить при предоставленной в Кемеровское РДУ эксплуатирующей организацией документа (официальное письмо, подписанное уполномоченным представителем эксплуатирующей организации), подтверждающего уведомление соответствующих потребителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления электрической энергии согласно п.17 Постановления Правительства РФ от 30.01.2021 N 86 (ред. от 31.08.2024) "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025).
ВЛ 110 кВ Анжерская-Тасжняя с отпайкой на ПС Думный	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение шлейфов к ЛР-110 Анжерская со стороны ТТ-110 Анжерская	-	-	-	1 дн	30.01	30.01	1 дн	30.01	30.01	
ВЛ 110 кВ Анжерская-Тасжняя с отпайкой на ПС Думный	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Анжерская	-	-	-	5 дн	30.01	03.02	5 дн	30.01	03.02	Выполнение работ с замыканием ВЛ 110 кВ Анжерская -Тасжняя с отпайкой на ПС Думный в транзитный режим возможно при условии благоприятной режимно-балансовой ситуации северной части энергосистемы Кемеровской области
ВЛ 110 кВ Кайгур-Тасжняя	ТР	с отключением	без условий	02:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Кайгур в сторону 1ТТ-110 Кайгур, 2ТТ-110 Кайгур	-	-	-	2 дн	12.01	13.01	2 дн	12.01	13.01	
ВЛ 110 кВ Кайгур-Тасжняя	ВПр	с отключением	без условий	02:00	В связи с заменой 1ТТ-110 Кайгур, 2ТТ-110 Кайгур	-	-	-	13 дн	13.01	25.01	13 дн	13.01	25.01	
ВЛ 110 кВ Кайгур-Тасжняя	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение шлейфов к ЛР-110 Кайгур со стороны ТТ-110 Кайгур	-	-	-	1 дн	25.01	25.01	1 дн	25.01	25.01	
ВЛ 110 кВ Кайгур-Тасжняя	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Кайгур	-	-	-	5 дн	25.01	29.01	5 дн	25.01	29.01	Выполнение работ с замыканием ВЛ 110 кВ Кайгур -Тасжняя в транзитный режим возможно при условии благоприятной режимно-балансовой ситуации северной части энергосистемы Кемеровской области

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Анжерская	КР	с отключением	без условий	08:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Анжерская в сторону 1ТТ-110 Анжерская, 2ТТ-110 Анжерская, для производства работ по замене 1ТТ-110 Анжерская, 2ТТ-110 Анжерская	-	-	-	2 дн	13.01	14.01	2 дн	13.01	14.01	
В-110 Анжерская	КР	с отключением	с переводом на ОБ	08:00	Замена 1ТТ-110 Анжерская, 2ТТ-110 Анжерская	-	-	-	18 дн	13.01	30.01	18 дн	13.01	30.01	
В-110 Анжерская	КР	с отключением	без условий	08:00	Подключение шлейфов к ЛР-110 Анжерская со стороны ТТ-110 Анжерская	-	-	-	1 дн	30.01	30.01	1 дн	30.01	30.01	
В-110 Анжерская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Анжерская	-	-	-	5 дн	30.01	03.02	5 дн	30.01	03.02	
В-110 Кайгур	КР	с отключением	без условий	08:00	Отключение шлейфов от ЛР-110 Кайгур в сторону 1ТТ-110 Кайгур, 2ТТ-110 Кайгур Замена 1ТТ-110 Кайгур, 2ТТ-110 Кайгур Подключение шлейфов к ЛР-110 Кайгур со стороны ТТ-110 Кайгур	-	-	-	13 дн	13.01	25.01	13 дн	13.01	25.01	
В-110 Кайгур	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Кайгур	-	-	-	5 дн	25.01	29.01	5 дн	25.01	29.01	
МШВ-110	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Анжерская	-	-	-	2 дн	30.01	31.01	2 дн	30.01	31.01	
МШВ-110	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Кайгур	-	-	-	2 дн	25.01	26.01	2 дн	25.01	26.01	
1СШ-110 кВ	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Кайгур	-	-	-	2 дн	25.01	26.01	2 дн	25.01	26.01	
2 СШ-110 кВ	ЗРР	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по комплексной программе опробования напряжением под нагрузкой ТТ-110 Анжерская	-	-	-	2 дн	30.01	31.01	2 дн	30.01	31.01	