

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер



С.Г. Тараданов

«27» мая 2020 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2020 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	18.06	18.06	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	19.06	19.06	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных полимерных изоляторов	-	-	-	1	16.06	16.06	1	05.06	05.06	Срок скорректирован для исключения превышения ДТН ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I(II) цепь с отпайками во время выполнения планового ремонта ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская в послеаварийных режимах
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Устранение замечаний тепловизора	-	-	-	2	23.06	24.06	2	29.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных полимерных изоляторов	-	-	-	1	15.06	15.06	1	08.06	08.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Устранение замечаний тепловизора	-	-	-	2	17.06	18.06	2	11.06	12.06	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1	16.06	16.06	1	11.06	11.06	1	03.06	03.06	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1	15.06	15.06	1	09.06	09.06	1	04.06	04.06	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская -Большая (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки в условиях снижения генерации в межотопительный период. Подать предложения на ноябрь 2020
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06	Скорректирован срок для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Занскитимская и ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. №145	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Топки тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, валка боковых угрожающих деревьев, выправка опор	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Занскитимская и ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	24.04	24.04	1	15.06	15.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки в условиях снижения генерации в межотопительный период. Подать предложения на ноябрь 2020
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. № 196, 208, 211, 379	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1	17.06	17.06	1	08.06	08.06	1	02.06	02.06	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатика	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. № 192, 274	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	2	23.06	24.06	2	24.06	25.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС В-110 кВ 4АТ. Во время ремонта генерация Центральной ТЭЦ равна 0
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 205 А)	1	12.03	12.03	1	26.06	26.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки в условиях межотопительного снижения генерации. Подать предложения в график ремонтов на ноябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена/монтаж виброгасителя на оп. № 6, 9, 146, 166, 167, 171, 181	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. №146	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	2	15.06	16.06	1	18.06	18.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой для проведения ТВК токовой загрузки без снижения надежности потребителей, электроснабжение которых осуществляется с шин ПС 220 кВ Крохалевская
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	2	17.06	18.06	1	19.06	19.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	23.04	23.04	1	15.06	15.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки в условиях снижения генерации в межотопительный период. Подать предложения на ноябрь 2020
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	2	25.06	26.06	1	27.06	27.06	Перенос и сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС В-110 кВ 4АТ. Во время ремонта генерация Центральной ТЭЦ равна 0
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	29	01.10	29.10	30	01.06	30.06	-	-	-	Отказать ремонт из-за рисков превышения МДП по дополнительному критерию по ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб при отключенной ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк Сортировочный в условиях недостаточной генерации Центральной ТЭЦ. Подать соответствующие предложения в график ремонтов на октябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	29	01.10	29.10	30	01.06	30.06	-	-	-	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	03.06	04.06	1	24.06	24.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки в условиях межотопительного снижения генерации. Подать предложения в график ремонтов на ноябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	01.06	02.06	1	25.06	25.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	01.06	02.06	1	22.06	22.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки в условиях снижения генерации в межотопительный период. Подать предложения на октябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	03.06	04.06	1	23.06	23.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, перестановка гасителей вибрации	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юрга - Воинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	08.06	08.06	1	04.06	04.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки в условиях снижения генерации в межотопительный период. Подать предложения на ноябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская -Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 155 А)	2	29.06	30.06	1	16.06	16.06	-	-	-	Невозможность обеспечения требуемой токовой загрузки. Подать предложения в график ремонтов на октябрь 2020 года для совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская -Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 155 А)	2	01.07	02.07	1	17.06	17.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская-Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	25.06	26.06	1	03.06	03.06	-	-	-	
ПС 110 кВ Абагурская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-В: АПВ МВ-110, РЗ, ТО-К ПР 110	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Технический контроль КСЗ осн, КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь, АПВ В-110 Ново-Анжерская-2	-	-	-	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
В-110 Челы	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Технический контроль КСЗ осн, КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы, АПВ В-110 Челы	-	-	-	2	24.06	25.06	2	24.06	25.06	
ПС 110 кВ Безруковская															
МВ-110 Т-1-10	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-К Т-1-10	4	08.06	11.06	4	08.06	11.06	4	08.06	11.06	
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт В-110 Т-1-10	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ТТ-110 Т-1-10	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	
ПС 110 кВ Большая															
ВЛ 110 кВ Звездная-Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06	Скорректировать срок для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Заискильская и ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-1с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-1-16	5	22.06	26.06	5	22.06	26.06	5	08.06	12.06	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 с	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	2	08.06	09.06	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К ТН-110-1	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К ТН-110-2	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
ПС 110 кВ Мысковская															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР В-110 ТУ ГРЭС-2	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт В-110 ТУ ГРЭС-2	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-1	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1, ТО-К ПР 110	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболдинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР В-110 Междуреченская-1	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-1	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
ПС 110 кВ Новоленинская															
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	4	08.06	11.06	4	08.06	11.06	4	08.06	11.06	
МВ-110 Бел-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
ТН-110 1сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 1сш	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
МВ-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ТН-110 2сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 2сш	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская															
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР ввода 110 Красный Брод-Белово-1, ШР ТН-110 Красный Брод-Белово-1	-	-	-	1	18.06	18.06	-	-	-	Несовмещение с ремонтом Беловская ГРЭС 1 С.Ш.-220 и Беловская ГРЭС 2 С.Ш.-220. Подать предложения в график ремонтов на июль 2020 года
ПС 110 кВ Осинниковская															
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	
ПС 110 кВ Польсаевская-3															
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110 Набережная-Новоленинская	-	-	-	1	22.06	22.06	1	09.06	09.06	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
2 с-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ШР-110 ТН-110 2с	-	-	-	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
ПС 110 кВ Рудничная															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Ввод Спутник	КР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Капитальный ремонт В-110 Ввод Спутник, техническое обслуживание ТТ-110 Спутник	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	
2 СШ-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт В-110 Ввод Спутник, техническое обслуживание ТТ-110 Спутник	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	
ОМВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ В-110 ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 ОМВ-110	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	3	Техническое обслуживание ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ-110	-	-	-	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
ПС 110 кВ Таежная															
2 СШ-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт 2ШР-110 Крохалеvская	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
2 СШ-110 кВ	ВПР	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление ТН-110-2СШ	-	-	-	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
В-110 Крохалеvская	КР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Капитальный ремонт 2ШР-110 Крохалеvская	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
В-110 Крохалеvская	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалеvская. Опробование АПВ В-110 Крохалеvская	-	-	-	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
ПС 110 кВ Тепловая															
2с-110	ВПР	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5	29.06	03.07	5	29.06	03.07	5	29.06	03.07	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-6,3, ОД-110 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	
ПС 110 кВ Тяжильная															
1С-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110 Тисульская, В-110 Тисульская	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
В-110 КМК-1	ВПР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: КСЗ ВЛ 110кВ КМК-1- Ширпотреб 1 цепь(ДЗ,ТЗНП,МФО), ПР, АПВ В-110 КМК-1	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб 1 цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тушпиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОМВ-110, ОР ОМВ-110	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	
1СШ-110 кВ	ВПР	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 СШ	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	
2СШ-110 кВ	ВПР	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 СШ	3	15.06	17.06	3	15.06	17.06	3	15.06	17.06	
ПС 110 кВ Яшкинская															
В-110 Кузель	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 Кузель	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
В-110 Кузель	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление ТТ, привода. Опробование АПВ В-110 Кузель	-	-	-	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
МШВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль привода, опробование АПВ МШВ-110	-	-	-	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
РП 10 кВ Центр здоровья															
В-10 Ф-10-1 ГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В-10 Ф-10-1-ГРЭС, ТТ В-10 Ф-10-1-ГРЭС, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
В-10 Ф-10-2 ГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В-10 Ф-10-2-ГРЭС, ТТ В-10 Ф-10-2-ГРЭС, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
В-10 Ф-10-2 ГРЭС	ВПР	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА, с включением МСВ 10 кВ	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
Т-1-1	ВПР	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
МСВ-10 1-2с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-10 1-2с	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	
МСВ-10 1-2с	ВПР	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-10 2-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-10 2-3с	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	
МСВ-10 2-3с	ВПр	С отключением	Без условий	3	Опробование АВР	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	
В-10 Ф-10-1-ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТН-10 1с, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
В-10 Ф-10-1 ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-10 1с, с включением МСВ 10 кВ	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
В-10 Ф-10-2-ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТН-10 2с, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	
В-10 Ф-10-2 ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-10 2с, с включением МСВ 10 кВ	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	
МСА-0,4 1-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСА-0,4 1-3с	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	
МСА-0,4 1-3с	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	
МСА-0,4 2-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСА-0,4 2-3с	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	
МСА-0,4 2-3с	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС

Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков