

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «25» ноября 2024 года

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ, на декабрь 2024 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аверийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонт срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменорегимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Иверка – Алтайбасская с отпайкой на ПС Беркуловская	ТР	с отключением	без условий	04:00	Перевод питания на обводной участок ВЛ в пролетах опор № 67-69	-	-	-	2 дн	01.12	02.12	-	-	-	Отказать по инициативе собственника по причине неготовности выполнения работ
ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена металлической опоры № 68.	-	-	-	26 дн	03.12	28.12	-	-	-	Отказать по инициативе собственника по причине неготовности выполнения работ
ВЛ 110 кВ Иверка – Алтайбасская с отпайкой на ПС Беркуловская	ТР	с отключением	без условий	04:00	Перевод питания на основной участок ВЛ в пролетах опор № 67-69	-	-	-	2 дн	29.12	30.12	-	-	-	Отказать по инициативе собственника по причине неготовности выполнения работ
ПС 110 кВ Палычевская-3															
ВЛ 110 кВ Белоуская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	БВР	с отключением	без условий	02:00	Реконструкция подстанции; подключение 3с-110 кВ	-	-	-	2 дн	17.12	18.12	2 дн	17.12	18.12	Выполнение ремонта возможно в случае реализации ремонта К-1А Блока 1 Белоуской ГРЭС в период с 16.12.2024 по 20.12.2024. Критерий: исключение перегрузки в контролируемом секции «Выдача Белоуской ГРЭС в сеть 110 кВ без ВЛ 110 кВ Белоуская ГРЭС – Набережная» в ремонтной схеме.
1с-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	Реконструкция подстанции; подключение 3с-110 кВ	-	-	-	2 дн	17.12	18.12	2 дн	17.12	18.12	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	БВР	с отключением	без условий	02:00	Реконструкция подстанции; подключение 3с-110 кВ	-	-	-	2 дн	19.12	20.12	2 дн	19.12	20.12	
2с-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	Реконструкция подстанции; подключение 3с-110 кВ	-	-	-	2 дн	19.12	20.12	2 дн	19.12	20.12	
ПС 110 кВ Тяжовская															
В-110 Мариинск	ВТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Изменение уставок КСЗ ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжовская с отпайками (ДЗ, ТЭП, МФО)	-	-	-	5 дн	09.12	13.12	5 дн	09.12	13.12	Выполнить работы с включением режимами защиты релейных устройств МСВ-ОВ-110 ПС 110 кВ Тяжовская, отключением переключателя МСРП-110 ПС 110 кВ Тяжовская и переводом соответствующего присоединения на МСВ-ОВ-110 ПС 110 кВ Тяжовская.

