


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер


С.Г. Тараданов
«27» апреля 2020 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на май 2020 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, верхней осмотр	3	11.05	13.05	3	11.05	13.05	3	11.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Керамзитовая - Ново-Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	19.02	19.02	1	06.05	06.05	-	-	-	Токовая нагрузка ЛЭП не будет обеспечена при планируемых режимно-балансовой ситуации. Подать предложения в график ремонтов на ноябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. №174, 176, 196	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт троса(банд) в пролетах оп. №168-169	4	25.05	28.05	4	25.05	28.05	4	25.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	29.05	29.05	1	14.05	14.05	-	-	-	Создание необходимой токовой нагрузки возможно в период загрузки Ново-Кемеровской ТЭЦ в зимний период. Подать предложения в график ремонтов на ноябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	17.02	17.02	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	5	04.05	08.05	-	-	-	Недостаточность генерации Центральной ТЭЦ в межотопительный период для обеспечения МДП по дополнительному критерию. Подать предложения в график ремонтов на июнь 2020 года на период с 23.06.2020 по 26.02.2020 во время останова Центральной ТЭЦ по газу или в график ремонтов на октябрь 2020 года с включением на ночь
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	5	11.05	15.05	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	18.02	18.02	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная -Спутник (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	13.05	13.05	1	08.05	08.05	-	-	-	Требуемая токовая нагрузка достижима в схеме ремонта АТ4-125 ПС 220 кВ Крохалева при выполнении деления трансгта 110 кВ Аюгерская - Крохалева. Возможный срок проведения ТВК 06.07.2020-24.07.2020
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	5	11.05	15.05	-	-	-	Отказать диспетчерскую заявку из-за недопустимости совмещения с: 1. Ремонтом Блока 1 Беловской ГРЭС 2. Ремонтом Блока 2 Беловской ГРЭС 3. Ремонтом АТ-1-200 Беловской ГРЭС. Подать предложения в график ремонтов на август 2020 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Спутник – Крохалева	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалева (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	14.05	14.05	1	07.05	07.05	-	-	-	Требуемая токовая нагрузка достижима в схеме ремонта АТ4-125 ПС 220 кВ Крохалева при выполненном делении транзита 110 кВ Анжерская - Крохалева. Возможный срок проведения ТВК 06.07.2020-24.07.2020
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 08:00)	1	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	-	-	-	5	25.05	29.05	-	-	-	Недостаточность генерации Центральной ТЭЦ в межотопительный период для обеспечения МДП по дополнительному критерию. Подать предложения в график ремонтов на июль 2020 года на период с 23.06.2020 по 26.02.2020 во время останова Центральной ТЭЦ по газу или в график ремонтов на октябрь 2020 года
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, перестановка гасителей вибрации верховой осмотр	2	27.05	28.05	2	27.05	28.05	2	27.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Обрезка кроен деревьев с АГП	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ПС 110 кВ Анжерская															
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Технический контроль комплекта РЗА МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АПВ, УРОВ)	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Технический контроль КСЗ осн, КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь, АПВ В-110 Ново-Анжерская-1	-	-	-	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	
ПС 110 кВ Афонинская															
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-1	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-2	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05	
ПС 110 кВ Безруковская															
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт Т-1-10	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	
ПС 110 кВ Беловская															
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	
В ввода-110 Красный Брод-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	
В ввода-110 Красный Брод-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ ОВ-110	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ МШВ-110	1	26.05	26.05	1	26.05	26.05	1	26.05	26.05	
ПС 110 кВ Большеямная															
ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Воинская	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-2с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-2-16	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
2с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 с	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
ПС 110 кВ Воинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юргинская, ТН ввода-110 Юргинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТГ-110 МЛРП-110, СР-3	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт СР-1, ШР-110 Т-1-10, ШР ввода-110 Юргинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05		
МВ ввода 110 Юргинская	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05		
ВЛ 110 кВ Воинская-Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Большая, ТН ввода-110 Большая	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ-110 МЛРП-110, СР-4	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт СР-2, ШР-110 Т-2-10, ШР ввода-110 Большая	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
МВ ввода 110 Большая	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05		
ПС 110 кВ Красный Брод																
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В ввода 110 Карагайлинская-Новая	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
В 110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-ТК: КСЗ и АПВ В 110 Карагайлинская-Новая	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
ПС 110 кВ КФЗ-2																
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1, ТО-К ПР 110	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05		
МВ-110 НКАЗ-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 НКАЗ-1	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05		
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2, ТО-К ПР 110	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05		
МВ-110 НКАЗ-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 НКАЗ-2	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05		
ПС 110 кВ Мозжухинская																
МСРП-110	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МВ-110 Т-1-10	5	20.04	24.04	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05		
ПС 110 кВ Мысковская																
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-2	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05		
В-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2, ТО-К ПР 110	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05		
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05		
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05		
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Т-1-25, ШР-110 1СШ Т-2-25, ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-2, ШР ТН-110-1	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05		
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-1, В-110 ТУ ГРЭС-1	3	18.05	20.05	3	18.05	20.05	3	18.05	20.05		
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-1, В-110 ТУ ГРЭС-1	3	18.05	20.05	3	18.05	20.05	3	18.05	20.05		
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-2	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05		
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-2	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Т-1-25, ШР-110 2СШ Т-2-25, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2, ШР ОПН-110-2	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	3	25.05	27.05	3	25.05	27.05	3	25.05	27.05		
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	3	25.05	27.05	3	25.05	27.05	3	25.05	27.05		
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05		
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05		
ПС 110 кВ Новоленинская																
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АГВ МШВ-110	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05		
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР: ТТ МШВ-110	-	-	-	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05		
МВ-110 Набережная	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР: ТТ-110 МВ-110 Набережная	-	-	-	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05		
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР: ТТ ОМВ-110	-	-	-	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05		
МВ-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05		
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: МВ-110 КРП-2, КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		
ПС 110 кВ Осинниковская																
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: МШВ-110	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05		
ПС 110 кВ РМК																
МВ-110-Т-1-25	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-К Т-1-25	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05		
МВ-110-Т-1-25	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МВ-110-Т-1-25, текущий ремонт Т-1-25	4	19.05	22.05	4	19.05	22.05	4	19.05	22.05		
МВ-110-Т-2-25	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МВ-110-Т-2-25, текущий ремонт Т-2-25	4	25.05	28.05	4	25.05	28.05	4	25.05	28.05		
МВ-110-Т-2-25	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-К Т-2-25	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Рудничная															
ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ВЧЗ-110 Шахтер (ф. "В")	-	-	-	5	18.05	22.05	-	-	-	Отказать для исключения совмещения с плановыми ремонтами ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космичская (срок с 11.05.2020-22.05.2020), ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (срок с 18.05.2020-22.05.2020), ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (срок с 25.05.2020-29.05.2020). Подать в график ремонтов на июль 2020 года
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Техническое обслуживание ТТ-110 Шахтер, В-110 Ввод Шахтер	-	-	-	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	Корректировка условий производства работ из-за отказа ремонта ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная с переводом на ОВ
В-110 Ввод Крох-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Техническое обслуживание ТТ-110 Крох-1, В-110 Ввод Крох-1	-	-	-	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
ПС 110 кВ Таяжная															
В-110 Барзас	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таяжная – Барзас. Профилактическое восстановление привода В-110 Барзас. Опробование АПВ В-110 Барзас	-	-	-	3	18.05	20.05	3	18.05	20.05	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
В-110 КМК-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь(ДЗ,ТЗНП,МФО); ТО-К: АПВ В-110 КМК-2	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 КМК-2	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 к В Юргинская-Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-1	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-1	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ, профилактический контроль привода МВ ввода-110 Яшкино-1	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	
ОСП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-1	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	5	11.05	15.05	
ТН-110 1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	-	-	-	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	-	-	-	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Воинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Воинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ ввода-110 Воинская	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ, привода МВ ввода-110 Воинская. Опробование АПВ МВ ввода-110 Воинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ОСП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Воинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ВЛ 110 к В Юргинская-Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-2	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-2	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ МВ ввода-110 Яшкинская-2	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ОСП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-2	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская-ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	3	43620	43622	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	3	43620	43622	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	
ОСП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР МВ ввода-110, ЛР ввода-110, ОР ввода-110	3	43620	43622	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Яйская															
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Опробование АПВ МСВ-110	-	-	-	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль привода, АПВ ОВ-110	-	-	-	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	
В-110 Тайга	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 Тайга	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	
В-110 Тайга	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление ТТ. Опробование АПВ В-110 Тайга	-	-	-	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	

Заместитель начальника ЦУС



И.А. Дедов