

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «25» октября 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на ноябрь 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчерования	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в своде правил график работ/срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отъезда или переноса сроков ремонта, специально-режимные условия, выполнение которых требуется на объектах оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр I цепь с отпайкой на ПС Шаховая	ТР	с отключением	с отключением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена прозора в пролетах опор № 110-150, 158-162.	43 дн	18.07	29.08	30 дн	01.11	30.11	28 дн	03.11	30.11	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Шароуроб
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II цепь с отпайкой	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрешение шлейфов на опоре №109 для возможности питания ПС 110 кВ Осиповская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шаховая.	1 дн	17.07	17.07	1 дн	01.11	01.11	1 дн	03.11	03.11	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II цепь с отпайкой	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Осиповская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шаховая.	44 дн	17.07	29.08	30 дн	01.11	30.11	28 дн	03.11	30.11	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II цепь с отпайкой	ТР	с отключением	без условий	02:00	Выход в ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №109 до ПС 220 кВ Северный Магистр для замены прозора в пролетах опор №110-150, 158-162 подрядной организацией.	44 дн	17.07	29.08	30 дн	01.11	30.11	28 дн	03.11	30.11	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II цепь с отпайкой	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II цепь с отпайкой.	1 дн	29.08	29.08	1 дн	30.11	30.11	1 дн	30.11	30.11	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрешение шлейфов на опоре №23 (для вывоза участка в ремонт от ПС Беловская до опоры №23). Замена дефектной изоляции	-	-	-	1 дн	07.11	07.11	1 дн	07.11	07.11	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ	-	-	-	4 дн	07.11	10.11	4 дн	07.11	10.11	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Выход в ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для замены изоляторов и монтажа провода в месте пересечения	-	-	-	4 дн	07.11	10.11	4 дн	07.11	10.11	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	10.11	10.11	1 дн	10.11	10.11	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Для безопасной работы по монтажу провода в месте пересечения ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1-2 в пролете опор №№ 17 – 18 (монтаж вновь строящихся двухцепной ВЛ 110 кВ Беловской ГРЭС – Угловская)	-	-	-	2 дн	08.11	09.11	2 дн	08.11	09.11	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Ново-Анжерская-1	ВЭР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Отробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-1	-	-	-	2 дн	01.11	02.11	2 дн	01.11	02.11	
В-110 Ново-Анжерская-2	ВЭР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Отробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-2	-	-	-	2 дн	07.11	08.11	2 дн	07.11	08.11	
В-110 Кузель	ВЭР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Отробование АПВ В-110 Кузель	-	-	-	2 дн	09.11	10.11	2 дн	09.11	10.11	
В-110 Тайга	ВЭР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Отробование АПВ В-110 Тайга	-	-	-	2 дн	13.11	14.11	2 дн	13.11	14.11	
ПС 110 кВ Тисульская															
В-110 Тисульская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	14.11	15.11	2 дн	11.11	12.11	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом 2 С-220кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская, выполняемого с датумом транзита 110 кВ Ново-Анжерская - Азия тяговая (13.11.23 – 25.11.23).
МСВ-ОБ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	14.11	15.11	2 дн	11.11	12.11	
МСРВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	14.11	15.11	2 дн	11.11	12.11	
ОСШ-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	14.11	15.11	2 дн	11.11	12.11	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в следующем годовом графике ремонт/ срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровской РДУ срок проведения ремонта			Причина оттока или переноса сроков ремонта, если имеются условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Шарлотреб															
В-110 ТЭЦ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт ПНР-110 1СШ ТЭЦ	-	-	-	2 дн	01.11	02.11	2 дн	01.11	02.11	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт ПНР-110 1СШ Прокатная-1, ПНР ПН-110-1, ПНР-110 1СШ ТЭЦ, ПНР-110 1СШ МПВ	-	-	-	2 дн	01.11	02.11	2 дн	01.11	02.11	
МПВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт ПНР-110 1СШ МПВ	-	-	-	2 дн	01.11	02.11	2 дн	01.11	02.11	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Шарлотреб	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Шарлотреб на время выезда в ремонт В-110 ТЭЦ (для ремонта ПНР-110 1СШ ТЭЦ)	-	-	-	2 дн	01.11	02.11	2 дн	01.11	02.11	
ПС 110 кВ Яйская															
ВЛ 110 кВ Ново-Амурская - Яйская с отпайкой на ПС Судаканка	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ДР-110	-	-	-	2 дн	09.11	10.11	1 дн	06.11	06.11	Срок ремонта согласован и согласован для обеспечения возможности выполнения других работ на трассе 110 кВ Ново-Амурская - Яйская по плану ремонта Т-СЗСМВ ПС 500 кВ Ново-Амурская, выполняемого с началом ремонта 110 кВ Ново-Амурская - Яйская линия (11.01.23 - 21.01.23). Выполнение ремонта возможно в случае получения субъектом электроэнергетики областного центра разрешения (а также иных актов) на осуществление деятельности электроснабжения при Правительстве Кемеровской области и на основании ввода ПАО после завершения мероприятий по устранению, при котором наступило последнее событие в в. 33 Правил вывоза объектов в ремонт в электроэнергетике (ПН РФ 2646 от 30.06.2021 в актуальной редакции). ЕР РДУ: Для исключения производства АЭС и связанных мероприятий вост. АЭС в ПАО выполнять при условии доставки грузов Ново-Амурская - Яйская линия.
В-110 Т-2	ВТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ДР-110	-	-	-	2 дн	09.11	10.11	1 дн	06.11	06.11	

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



А.А. Сибиряков